



HECTARE Narbonne
A l'attention de Mme Françoise DACCORD
75, ZI Les Portes Domitiennes

34741 VENDARGUES CEDEX

Cournanel, le 16 mars 2022

Objet : Création d'un lotissement "Le Clos de la Cavayère" - Commune de Carcassonne
LOT 1 Terrassements-Voirie-Réseaux humides

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la première situation de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Sarah LOPEZ
Service Administratif

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

SARL OPALÉ ZA la Plaine - 11300 Cournanel
Tel : 04.68.69.20.01 - Fax : 04 68 20 97 73
S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros – RCS CARCASSONNE 484 913 793 N° Gestion 2005 B 426 –
SIRET 484 913 793 00036 - APE 7112B

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Le Clos de la Cavayère" - Commune de Carcassonne - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 28/02/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	
Montant TOTAL MARCHE		212 093,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 28/02/2022 il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT 29 895,00 €	
<u>Tranche 1</u>			Travaux supplémentaires HT	
N°	Date	Montant	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT 29 895,00 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT 0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT		0,00 €	Remboursement avance HT 0,00 €	
Montant du présent certificat HT		29 895,00 €		
TOTAL A CE JOUR HT		29 895,00 €	MONTANT HT 29 895,00 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		14,10%	MONTANT HT 29 895,00 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 16/03/2022	
			TOTAL HT 29 895,00 €	
			TVA 20,00% 5 979,00 €	
			TOTAL TTC 35 874,00 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
			Caution bancaire 0,00 €	
Signature Maître d'Œuvre			MONTANT TOTAL ACOMPTE 35 874,00 €	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73 Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B			Paiement direct - AUDE TP en TTC 35 874,00 €	

FACTURE N° F2202031

SITUATION N°1

TRX VRD LOT LE CLOS DE LA CAVAYERE

Selon Devis N° D220233 du 11 février 2022

Chantier N° : 220140

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A BRAM, le 28 février 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Lot I: Terrassement-Voirie						
I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2 Constat de Huissier	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
3 Nettoyage général, décapage 0,20 m emprise zone travaux y compris stockage et réutilisation pour espaces verts/jardins	M3	198.00	100.0	198.00	10.00	1 980.00
3. Déblais						
3.1 Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	71.00	100.0	71.00	10.00	710.00
3.3 Bassin de rétention (Volume = 2116 M3)	M3	157.00	100.0	157.00	10.00	1 570.00
Sous-Total Déblais			43.18			2 280.00
4 Remblais						
4.1 Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	167.00	100.0	167.00	8.00	1 336.00
4.2 Bassin de rétention (Volume = 2116 M3)	M3	34.00	100.0	34.00	8.00	272.00
5 Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régaliées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	262.00	100.0	262.00	8.00	2 096.00
Sous-Total Remblais			88.11			3 704.00
Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			68.34			9 714.00
II - VOIRIE						
1A Constitution de la couche de Fondation avec grave 0/80 (chaussée, stationnement, trottoir) sur 0,25m	M3	250.00	100.0	250.00	32.00	8 000.00
Sous-Total II - VOIRIE			9.03			8 000.00
Total Lot I: Terrassement-Voirie			17.23			17 714.00
Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
II - RESEAU PLUVIAL						
Ouvrage de rétention sous chaussée						

SUITE FACTURE N° F2202031

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
a) F&P drain Ø 400	ML	35.00	100.0	35.00	47.00	1 645.00
b) Graves roulées ou concassé 40/80 (porosité supérieure à 35%)	M3	152.00	100.0	152.00	38.00	5 776.00
c) Géotextile tissé classe 2	M2	340.00	100.0	340.00	1.50	510.00
Ouvrage de régulation - Sortie bassin sous chaussée	U	1.00	100.0	1.00	4 250.00	4 250.00
Sous-Total Ouvrage de rétention sous chaussée			50.17			12 181.00
Sous-Total II - RESEAU PLUVIAL			24.53			12 181.00
Total Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			11.15			12 181.00

Montant Total H.T. 29 895.00 €

Montant T.V.A. 20 % 5 979.00 €

Montant T.T.C. 35 874.00 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/03/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE.T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tel : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@au-de-lp.fr
siret : 424 637 247 00018 - APE 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COURMAYEUR
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 F