



→ FV

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement les portes du minervois à VILLEGLY - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

PAYER COMPTABILISER

LE 13/07/22

PAR C.S.C.C.C.

DE 274268,48

01.297

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 31/01/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	
Montant TOTAL MARCHE 405 193,43 €			Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/01/22, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT 0,00 €				
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT 39 984,75 €	
<u>Tranche 1</u>				
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT 39 984,75 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €			Situations précédentes HT 0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT 0,00 €			Remboursement avance HT 0,00 €	
Montant du présent certificat HT 39 984,75 €			MONTANT HT 39 984,75 €	
TOTAL A CE JOUR HT 39 984,75 €				
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global 9,87%			MONTANT HT 39 984,75 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 11/02/2022	
			TOTAL HT 39 984,75 €	
			TVA 20,00% 7 996,95 €	
			TOTAL TTC 47 981,70 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
Signature Maître d'Œuvre			Cauton bancaire 0,00 €	
 OPALE CONSEN. ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73 Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B			MONTANT TOTAL ACOMPTE 47 981,70 € ✓	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC 47 981,70 €	

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement les portes du minervois à VILLEGLY - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 31/01/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	
Montant TOTAL MARCHE			405 193,43 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/01/22, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Montant sous-traité HT			0,00 €	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
Tranche 1			39 984,75 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT	
			39 984,75 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			0,00 €	Situations précédentes HT
				0,00 €
Totaux certificats antérieurs HT			0,00 €	Remboursement avance HT
Montant du présent certificat HT			39 984,75 €	
			MONTANT HT	
			39 984,75 €	
TOTAL A CE JOUR HT			39 984,75 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			9,87%	MONTANT HT
				39 984,75 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 11/02/2022	
			TOTAL HT	
			39 984,75 €	
			TVA 20,00%	
			7 996,95 €	
			TOTAL TTC	
			47 981,70 €	
			Retenue de garantie TTC (5%)	
			0,00 €	
			Caution bancaire	
			0,00 €	
Signature Maître d'Œuvre			MONTANT TOTAL ACOMPTE	
			47 981,70 €	
			Païement direct - AUDE TP en TTC	
			47 981,70 €	



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2201021

SITUATION N°1

Création lotissement les portes du minervois à VILLEGLY - Lot V.R.D. Variante traitement à la chaux

Selon Devis N° D211204 du 14 octobre 2021

Chantier N° : 220125

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A BRAM, le 31 janvier 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Lot I: Terrassement-Voirie						
	I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2	Nettoyage général, décapage 0,20 m emprise zone travaux y compris stockage et réutilisation pour espaces verts/jardins	M3	1 400.00	100.0	1 400.00	7.00	9 800.00
3	Déblais						
	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	500.00	100.0	500.00	7.00	3 500.00
	Sous-Total Déblais			23.26			3 500.00
4	Remblais						
	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	130.00	100.0	130.00	7.00	910.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 840.00	50.00	920.00	4.00	3 680.00
	Sous-Total Remblais			48.62			4 590.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			52.05			18 890.00
	II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de Forme par traitement à la chaux 50cm	M2	3 160.00	100.0	3 160.00	7.00	22 120.00
	Sous-Total II - VOIRIE			13.75			22 120.00
	Total Lot I: Terrassement-Voirie			20.80			41 010.00

Montant H.T	41 010.00 €
Rabais -2.5%	-1 025.25 €
Montant Total H.T.	39 984.75 €
Montant T.V.A. 20 %	7 996.95 €
Montant T.T.C.	47 981.70 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/04/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tel : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
siret : 424 697 247 00018 - APE 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COULANDEL
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B