

Attesté OC

PAYE
LE 13/07/22
PARC...
DE 274268,48
COMPTABILISE
02.250
Opale

Maître d'ouvrage : HECTARE SA
Programme : Création d'un lotissement "Les Portes du Minervois 3 à VILLEGLY - LOT 1
Entreprise : AUDE TP, demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 28/02/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2									
Montant TOTAL MARCHE 405 193,43 € Montant sous-traité HT 0,00 €			Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 28/02/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :									
SITUATION FINANCIERE <u>Certificats antérieurs HT</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Tranche 1</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>11/02/2022</td> <td>39 984,75 €</td> </tr> </tbody> </table>			N°	Tranche 1	Date	Montant	1		11/02/2022	39 984,75 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 131 475,83 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT 0,00 € ENSEMBLE HT 131 475,83 €	
N°	Tranche 1	Date	Montant									
1		11/02/2022	39 984,75 €									
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 39 984,75 € Montant du présent certificat HT 91 491,08 € TOTAL A CE JOUR HT 131 475,83 €			A DEDUIRE Situations précédentes HT 39 984,75 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 91 491,08 €									
AVANCEMENT Marché global 32,45%			APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 91 491,08 €									
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 16/03/2022 TOTAL HT 91 491,08 € TVA 20,00% 18 298,22 € TOTAL TTC 109 789,30 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Caution bancaire 0,00 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 109 789,30 € Paiement direct - AUDE TP en TTC 109 789,30 €									
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 COURMAYEUR Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B												

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Portes du Minervois3 à VILLEGLY - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 28/02/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2	
Montant TOTAL MARCHE			405 193,43 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 28/02/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Montant sous-traité HT			0,00 €	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
Tranche 1			131 475,83 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	11/02/2022	39 984,75 €	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT	
			131 475,83 €	
AVANCE FORFAITAIRE HT			A DEDUIRE	
0,00 €			Situations précédentes HT	
			39 984,75 €	
Totaux certificats antérieurs HT			Remboursement avance HT	
39 984,75 €			0,00 €	
Montant du présent certificat HT				
91 491,08 €			MONTANT HT	
			91 491,08 €	
TOTAL A CE JOUR HT				
131 475,83 €			APPROVISIONNEMENTS	
AVANCEMENT				
Marché global			MONTANT HT	
32,45%			91 491,08 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 16/03/2022	
			TOTAL HT	
			91 491,08 €	
			TVA 20,00%	
			18 298,22 €	
			TOTAL TTC	
			109 789,30 €	
Signature Maître d'Œuvre			Retenue de garantie TTC (5%)	
			0,00 €	
			Caution bancaire	
			0,00 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	
			109 789,30 €	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC	
			109 789,30 €	



**Travaux Publics et Privés - Terrassements -
VRD - Canalisations**
4 Rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 - Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr - Courriel : accueil@audetp.fr

FACTURE N° F2202030

SITUATION N°2

Création lotissement les portes du minervois à VILLEGLY - Lot V.R.D. Variante traitement à la chaux

Selon Devis N° D211204 du 14 octobre 2021

Chantier N° : 220125

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A BRAM, le 28 février 2022

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
.	Lot I: Terrassement-Voirie						
.	I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2	Nettoyage général, décapage 0,20 m emprise zone travaux y compris stockage et réutilisation pour espaces verts/jardins	M3	1 400.00	100.0	1 400.00	7.00	9 800.00
3	Déblais						
.	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	500.00	100.0	500.00	7.00	3 500.00
	Sous-Total Déblais			23.26			3 500.00
4	Remblais						
.	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	130.00	100.0	130.00	7.00	910.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 840.00	50.00	920.00	4.00	3 680.00
	Sous-Total Remblais			48.62			4 590.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			52.05			18 890.00
.	II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de Forme par traitement à la chaux 50cm	M2	3 160.00	100.0	3 160.00	7.00	22 120.00
	Sous-Total II - VOIRIE			13.75			22 120.00
	Total Lot I: Terrassement-Voirie			20.80			41 010.00
.	Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
.	I - EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite						
.	c) Æ 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	305.00	60.00	183.00	95.00	17 385.00

SUITE FACTURE N° F2202030

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite			60.00			17 385.00
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud						
.	a) Æ 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	25.00	60.00	15.00	102.00	1 530.00
3A	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	25.00	60.00	15.00	580.00	8 700.00
4	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	14.00	60.00	8.40	750.00	6 300.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud			60.00			16 530.00
	Sous-Total I - EAUX USEES			60.00			33 915.00
.	II - RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
.	c) Conduite Ø 500	ML	75.00	30.00	22.50	110.00	2 475.00
.	d) Conduite Ø 600	ML	110.00	100.0	110.00	146.00	16 060.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	25.00	60.00	15.00	580.00	8 700.00
4	fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	9.00	30.00	2.70	650.00	1 755.00
6.A	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	15.00	40.00	6.00	750.00	4 500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			36.35			33 490.00
	Sous-Total II - RESEAU PLUVIAL			30.17			33 490.00
.	III- RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage,						

SUITE FACTURE N° F2202030

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	345.00	60.00	207.00	61.00	12 627.00
2	Création de branchement - Type parigel + PE25 dans gaine bleu + 1ML à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	25.00	60.00	15.00	730.00	10 950.00
3	Raccordement sur réseau existant y compris ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
4A	fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	80.00	0.80	1 850.00	1 480.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			61.60			25 807.00
5	fourniture et pose de vanne PN 16						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	5.00	25.00	1.25	500.00	625.00
	Sous-Total fourniture et pose de vanne PN 16			25.00			625.00
	Sous-Total III- RESEAU EAU POTABLE			58.95			26 432.00
	Total Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			42.95			93 837.00

Montant H.T 134 847.00 €

Rabais -2.5% -3 371.17 €

Montant Total H.T. 131 475.83 €

- Situation n°1 -39 984.75 €

Montant Situation n°2 91 491.08 €

Montant T.V.A. 20 % 18 298.22 €

Montant T.T.C. 109 789.30 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/03/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tel : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@au-de-lp.fr
siret : 424 637 247 88818 - APE 4211Z

Facture validée par mes

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournan-le-Vert
Tel 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

services

SIRET : 42463724700018 - APE : 4211Z - Capital Social : 30 000.00€ - N° Intracommunautaire : FR83 424637247 RCS : B424637247