


PAYE	COMPTABILISE
LE	03.065
PAR ... BPS	Opale
DE 714.61,68	

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "L'Allée Des Chenes Verts" - Commune de Lezignan-Corbières - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 18/03/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2									
Montant TOTAL MARCHÉ			562 928,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 18/03/22, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :								
Montant sous-traité HT			0,00 €									
SITUATION FINANCIERE <u>Certificats antérieurs HT</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Tranche 1</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>16/03/2022</td> <td>28 664,80 €</td> </tr> </tbody> </table>			N°	Tranche 1	Date	Montant	1		16/03/2022	28 664,80 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 59 551,40 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT 0,00 € ENSEMBLE HT 59 551,40 €	
N°	Tranche 1	Date	Montant									
1		16/03/2022	28 664,80 €									
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 28 664,80 € Montant du présent certificat HT 30 886,60 € TOTAL A CE JOUR HT 59 551,40 €			A DEDUIRE Situations précédentes HT 28 664,80 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 30 886,60 €									
AVANCEMENT Marché global 10,58%			APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 30 886,60 €									
Signature Maître d'Ouvrage 			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 28/03/2022 TOTAL HT 30 886,60 € TVA 20,00% 6 177,32 € TOTAL TTC 37 063,92 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Caution bancaire 0,00 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 37 063,92 €									
Signature Maître d'Œuvre 			Paieement direct - AUDE TP en TTC 37 063,92 €									



**Travaux Publics et Privés - Terrassements -
VRD - Canalisations**

4 Rue des Fleurs - BP 44

11150 BRAM

Tél : 04.68.76.59.38 - Fax : 04.68.76.53.89

www.audetp.fr - Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2203023

SITUATION N°2

Création d'un lotissement L'Allée des Chênes Verts à LEZIGNAN-CORBIERES

Selon Devis N° D220240 du 15 février 2022

Chantier N° : 2020-059

HECTARE S.A.

13 Rue Aimé Ramond

11000 CARCASSONNE

A l'attention de M.ANDRIEU

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 18 mars 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1						
1.1						
1.1.1						
1.1.1.1	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
1.1.1.2	M²	903.00	100.0	903.00	2.60	2 347.80
1.1.1.3	M³	390.00	100.0	390.00	7.00	2 730.00
1.1.1.4	M³	981.00	100.0	981.00	7.00	6 867.00
1.1.1.5	M³	4.00	100.0	4.00	14.00	56.00
1.1.1.6	M³	196.00	100.0	196.00	14.00	2 744.00
1.1.1.7	M³	254.00	100.0	254.00	6.00	1 524.00
1.1.1.9	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			53.98			19 268.80
1.1.2						
Sciage de chaussée	ML	128.00	100.0	128.00	4.50	576.00
Démolition trottoir en béton balayé	M2	192.00	100.0	192.00	26.00	4 992.00
Démolition d'agglomération (limite lots)	ML	125.00	100.0	125.00	14.00	1 750.00
Sous-Total Voirie			8.19			7 318.00
Sous-Total Terrassement - Voirie			21.27			26 586.80
1.2						
1.2.1						
1.2.1.1						
O & F de tranchée pour 1 réseau EU en terrain						

Page 1 / 2

SUITE FACTURE N° F2203023

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1.2.1.3 naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	49.00	50.00	24.50	62.00	1 519.00
1.2.1.5 Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	26.00	50.00	13.00	43.00	559.00
1.2.1.5 O & F de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	183.00	60.00	109.80	62.00	6 807.60
Sous-Total Terrassement			39.20			8 885.60
1.2.2 Réseau Eaux Usées						
1.2.2.2 O & F de tranchée	U	10.00	100.0	10.00	500.00	5 000.00
Sous-Total Réseau Eaux Usées			8.91			5 000.00
1.2.3 Réseau Eaux Pluviales						
1.2.3.1 F & P de canalisation type ECOPAL Ø 300mm	MI	127.00	39.37	50.00	36.00	1 800.00
1.2.3.2 F & P de canalisation type ECOPAL Ø 400mm	MI	56.00	100.0	56.00	44.00	2 464.00
1.2.3.4 Couvercle fonte marqué EP sous trottoir, PVC CR8 Ø 200mm, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	10.00	70.00	7.00	945.00	6 615.00
1.2.3.6 F & P de regard de visite Ø 800	U	6.00	16.67	1.00	700.00	700.00
Sous-Total Réseau Eaux Pluviales			18.68			11 579.00
1.2.4 Réseau Adduction Eau Potable						
1.2.4.3 O & F de tranchée	U	10.00	100.0	10.00	750.00	7 500.00
Sous-Total Réseau Adduction Eau Potable			48.08			7 500.00
Sous-Total Réseaux Humides			20.34			32 964.60
Total TRANCHE N°1			20.74			59 551.40

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 CURNANEL
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 P

Montant Total H.T.	59 551.40 €
A déduire situation précédente	28 664.80 €
Montant situation H.T.	30 886.60 €
Montant T.V.A. 20 %	6 177.32 €
Montant T.T.C.	37 063.92 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 18/05/2022

* Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 83 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z