

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 18/03/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1				
Montant TOTAL MARCHE € HT		301 716,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 18/03/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :				
Montant sous-traité HT		0,00 €					
SITUATION FINANCIERE <u>Certificats antérieurs HT</u> <table><tr><td>N°</td><td>Date</td><td>Montant</td></tr></table> AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 0,00 € Montant du présent certificat HT 18 434,40 € TOTAL A CE JOUR HT 18 434,40 €			N°	Date	Montant	TRAVAUX Travaux cumulés HT 18 434,40 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT 0,00 € ENSEMBLE HT 18 434,40 € A DEDUIRE Situations précédentes HT 0,00 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 18 434,40 € APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 18 434,40 €	
N°	Date	Montant					
AVANCEMENT Marché global 6,11%							
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 23/03/2022 TOTAL HT 18 434,40 € TVA 20,00% 3 686,88 € TOTAL TTC 22 121,28 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Caution bancaire 0,00 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 22 121,28 € Païement direct - AUDE TP en TTC 22 121,28 €				
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73 Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B							

FACTURE N° F2203009

SITUATION N°1

CREATION LOT "LES VIGNALS" A BOUTENAC / TRX de VRD

Selon Devis N° D211227 du 8 décembre 2021

Chantier N° : 220146

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de Monsieur OPALE CUXAC Morgan

E-mail : m.cuxac@opale-ingenierie.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 18 mars 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
TRANCHE 1						
I - TERRASSEMENT VOIRIE						
1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2 Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert	M3	272.00	100.0	272.00	8.00	2 176.00
3.A Déblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	542.00	100.0	542.00	8.00	4 336.00
b Bassin de rétention - Volume utile	M3	1 600.00	50.00	800.00	8.00	6 400.00
Sous-Total Déblais VOIRIE			62.65			10 736.00
4.A Remblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	61.00	100.0	61.00	14.00	854.00
b Bassin de rétention - Volume utile	M2	40.00	100.0	40.00	14.00	560.00
Sous-Total Remblais VOIRIE			100.0			1 414.00
4.B Remblais PLATEFORME BATIMENTS						
Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles	M3	502.00	70.00	351.40	6.00	2 108.40
Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions	F	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
Sous-Total Remblais PLATEFORME BATIMENTS			27.08			3 108.40
Sous-Total I - TERRASSEMENT VOIRIE			53.90			18 434.40

SUITE FACTURE N° F2203009

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Total TRANCHE 1			6.11			18 434.40

Montant Total H.T. 18 434.40 €

Montant T.V.A. 20 % 3 686.88 €

Montant T.T.C. 22 121.28 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 18/05/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tel : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@aude-lp.fr
siret : 424 637 247 00018 - APE 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B