

Maître d'ouvrage : HECTARE SA Programme : Création d'un lotissement "Les Vignals" - Commune de BOUTENAC - Tranche 1 Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM	
SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 21/04/2022	
Montant TOTAL MARCHÉ € HT	301 716,00 €
Montant sous-traité HT	0,00 €
SITUATION FINANCIERE	
Certificats antérieurs HT	
N° 1	Date 23/03/2022
Montant 18 434,40 €	Travaux cumulés HT 107 650,40 €
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €	Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT 0,00 €
Totaux certificats antérieurs HT 18 434,40 €	ENSEMBLE HT 107 650,40 €
Montant du présent certificat HT 89 216,00 €	A DEDUIRE
TOTAL A CE JOUR HT 107 650,40 €	Situations précédentes HT 18 434,40 € Remboursement avance HT 0,00 €
AVANCEMENT	MONTANT HT 89 216,00 €
Marché global 35,68%	APPROVISIONNEMENTS
Signature Maître d'Ouvrage	CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 25/04/2022
	TOTAL HT 89 216,00 € TVA 20,00% 17 843,20 €
Signature Maître d'Œuvre	TOTAL TTC 107 059,20 €
	Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Caution bancaire 0,00 €
OPALÉ CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL Tel 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73 Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B	MONTANT TOTAL ACOMPTE 107 059,20 €
	Paiement direct - AUDE TP en TTC 107 059,20 €

FACTURE N° F2204013

SITUATION N°2

CREATION LOT "LES VIGNALS" A BOUTENAC / TRX de VRD

Selon Devis N° D211227 du 8 décembre 2021

Chantier N° : 220146

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 21 avril 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
TRANCHE 1						
I - TERRASSEMENT VOIRIE						
1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2 Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert	M3	272.00	100.0	272.00	8.00	2 176.00
3.A Déblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	542.00	100.0	542.00	8.00	4 336.00
b Bassin de rétention - Volume utile	M3	1 600.00	90.00	1 440.00	8.00	11 520.00
Sous-Total Déblais VOIRIE			92.53			15 856.00
4.A Remblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	61.00	100.0	61.00	14.00	854.00
b Bassin de rétention - Volume utile	M2	40.00	100.0	40.00	14.00	560.00
Sous-Total Remblais VOIRIE			100.0			1 414.00
4.B Remblais PLATEFORME BATIMENTS						
Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles	M3	502.00	70.00	351.40	6.00	2 108.40
Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions	F	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
Sous-Total Remblais PLATEFORME BATIMENTS			27.08			3 108.40
Sous-Total I - TERRASSEMENT VOIRIE			68.86			23 554.40
II - VOIRIE						

SUITE FACTURE N° F2204013

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép 30 à 50cm	M2	1 484.00	100.0	1 484.00	9.00	13 356.00
	Sous-Total II - VOIRIE			16.08			13 356.00
	III- RESEAU PLUVIAL						
	Pose de conduite ECOPAL						
8	Bussage accès cadre béton 3,25mx1,25m ou équivalent	ML	18.00	100.0	18.00	3 930.00	70 740.00
	Sous-Total Pose de conduite ECOPAL			64.25			70 740.00
	Sous-Total III- RESEAU PLUVIAL			64.25			70 740.00
	Total TRANCHE 1			35.68			107 650.40

Montant Total H.T. 107 650.40 €

- Situation n°1 -18 434.40 €

Montant Situation n°2 89 216.00 €

Montant T.V.A. 20 % 17 843.20 €

Montant T.T.C. 107 059.20 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 21/06/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11500 BRAM
Tel : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
siret : 424 637 247 08818 - APE 4211Z

Facture validée par mes services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 CURNANDEL
Tel 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B