

Opale

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Vignals" - Commune de BOUTENAC - Tranche 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°3 DU 31/05/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3	
Montant TOTAL MARCHE € HT			301 716,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/05/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Montant sous-traité HT			0,00 €	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT	181 678,40 €
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	23/03/2022	18 434,40 €	Avenants HT	
2	25/04/2022	89 216,00 €	Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT	181 678,40 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			0,00 €	Situations précédentes HT 107 650,40 €
Totaux certificats antérieurs HT			107 650,40 €	Remboursement avance HT 0,00 €
Montant du présent certificat HT			74 028,00 €	
TOTAL A CE JOUR HT			181 678,40 €	MONTANT HT 74 028,00 €
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			60,22%	MONTANT HT 74 028,00 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 établi le 13/06/2022	
 HECTARE 3 rue des Fleurs 11100 NARBONNE 04 68 69 20 01 SIRET 351 338 560 F. JEANTOIT			TOTAL HT	74 028,00 €
			TVA 20,00%	14 805,60 €
			TOTAL TTC	88 833,60 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
Signature Maître d'Œuvre			Caution bancaire	0,00 €
 OPALE CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73 Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B			MONTANT TOTAL ACOMPTE	88 833,60 €
			Paiement direct - AUDE TP en TTC	88 833,60 €



Travaux Publics et Privés - Terrassements -
VRD - Canalisations
4 Rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM

Tél : 04.68.76.59.38 - Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr - Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2205040

SITUATION N°3

CREATION LOT "LES VIGNALS" A BOUTENAC / TRX de VRD

Selon Devis N° D211227 du 8 décembre 2021

Chantier N° : 220146

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennees

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 31 mai 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
TRANCHE 1						
I - TERRASSEMENT VOIRIE						
1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2 Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert	M3	272.00	100.0	272.00	8.00	2 176.00
3.A Déblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	542.00	100.0	542.00	8.00	4 336.00
b Bassin de rétention - Volume utile	M3	1 600.00	90.00	1 440.00	8.00	11 520.00
Sous-Total Déblais VOIRIE			92.53			15 856.00
4.A Remblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	61.00	100.0	61.00	14.00	854.00
b Bassin de rétention - Volume utile	M2	40.00	100.0	40.00	14.00	560.00
Sous-Total Remblais VOIRIE			100.0			1 414.00
4.B Remblais PLATEFORME BATIMENTS						
Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles	M3	502.00	70.00	351.40	6.00	2 108.40
Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions	F	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
Sous-Total Remblais PLATEFORME BATIMENTS			27.08			3 108.40
Sous-Total I - TERRASSEMENT VOIRIE			68.86			23 554.40
II - VOIRIE						

Page 1 / 4

SUITE FACTURE N° F2205040

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép 30 à 50cm	M2	1 484.00	100.0	1 484.00	9.00	13 356.00
6	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	226.00	100.0	226.00	28.00	6 328.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			6 328.00
	Sous-Total II - VOIRIE			23.70			19 684.00
T	I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES						
1.A	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	143.00	100.0	143.00	48.00	6 864.00
1.B	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée goudronnée , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	10.00	100.0	10.00	64.00	640.00
2.A	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	91.00	100.0	91.00	38.00	3 458.00
2.C	Elargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	20.00	100.0	20.00	25.00	500.00
2.D	Elargissement de tranchée pour 1 réseau AEP sous chaussée goudronnée , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	10.00	100.0	10.00	35.00	350.00
3.A.	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	148.00	100.0	148.00	48.00	7 104.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES			89.48			18 916.00
	II - EAUX USEES						
	Fourniture et pose de conduite						
	c) Ø 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	153.00	100.0	153.00	46.00	7 038.00
2A	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, Polypropylène-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	10.00	80.00	8.00	695.00	5 560.00
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	80.00	4.00	700.00	2 800.00
5	Raccordement sur réseau communal terrassement ouverture/fermeture à la charge de l'entreprise, toutes sujétions	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Fourniture et pose de conduite			88.38			15 898.00
	Sous-Total II - EAUX USEES			88.38			15 898.00
	III- RESEAU PLUVIAL						
	Pose de conduite ECOPAL						
	c) Conduite Ø 500	ML	27.00	100.0	27.00	59.00	1 593.00

SUITE FACTURE N° F2205040

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
d) Conduite Ø 600	ML	40.00	100.0	40.00	80.00	3 200.00
e) Conduite Ø 800	ML	52.00	100.0	52.00	115.00	5 980.00
f) Conduite Ø 1000	ML	30.00	100.0	30.00	155.00	4 650.00
5.A Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	7.00	50.00	3.50	750.00	2 625.00
a) pour exutoire du réseau pluvial	U	1.00	50.00	0.50	300.00	150.00
8 Bussage accès cadre béton 3,25mx1,25m ou équivalent	ML	18.00	100.0	18.00	3 930.00	70 740.00
10 Raccordement au réseau pluvial existant	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Pose de conduite ECOPAL			81.23			89 438.00
Sous-Total III- RESEAU PLUVIAL			81.23			89 438.00
IV- RESEAU EAU POTABLE						
1 Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales						
a) PVC Ø 140 PN 16	ML	116.00	100.0	116.00	28.00	3 248.00
d) PVC Ø 110 PN 16	ML	5.00	100.0	5.00	24.00	120.00
2B Création de branchement - Type Compact-up St germain + PE25 dans gaine bleu	U	10.00	80.00	8.00	825.00	6 600.00
3 Raccordement sur réseau existant - Concessionnaire - Ouverture et fermeture de la tranchée à la charge de l'entreprise	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
4A Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	80.00	0.80	1 925.00	1 540.00
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	2.00	100.0	2.00	400.00	800.00
d) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	100.0	1.00	310.00	310.00
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
d) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	100.0	1.00	200.00	200.00
b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
Sous-Total Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales			86.29			14 188.00
Sous-Total IV- RESEAU EAU POTABLE			86.29			14 188.00
Total TRANCHE 1			60.22			181 678.40

Montant Total H.T. 181 678.40 €

- Situation n°1 -18 434.40 €

- Situation n°2 -89 216.00 €

Montant Situation n°3 74 028.00 €

Montant T.V.A. 20 % 14 805.60 €

Montant T.T.C. 88 833.60 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/07/2022

SUITE FACTURE N° F2205040

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE-T.P
4, rue des Fleurs - BP 44
12150 BRAM
Tel : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
siret : 424 637 247 00018 - APE 4211Z

*Facture validée par nos
services*

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B