

PAYE
LE 13/07/22
PAR cscacc
DE 274.268,48
CORRECTION 03.067

Opale

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Portes du Minervois3 à VILLEGLY - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°3 DU 18/03/2022				CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3													
Montant TOTAL MARCHE		405 193,43 €		Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 18/03/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :													
Montant sous-traité HT		0,00 €															
SITUATION FINANCIERE <u>Certificats antérieurs HT</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Tranche 1</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>11/02/2022</td> <td>39 984,75 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>16/03/2022</td> <td>91 491,08 €</td> </tr> </tbody> </table>				N°	Tranche 1	Date	Montant	1		11/02/2022	39 984,75 €	2		16/03/2022	91 491,08 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 187 413,04 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT 0,00 € ENSEMBLE HT 187 413,04 € A DEDUIRE Situations précédentes HT 131 475,83 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 55 937,21 € APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 55 937,21 €	
N°	Tranche 1	Date	Montant														
1		11/02/2022	39 984,75 €														
2		16/03/2022	91 491,08 €														
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €															
Totaux certificats antérieurs HT		131 475,83 €															
Montant du présent certificat HT		55 937,21 €															
TOTAL A CE JOUR HT		187 413,04 €															
AVANCEMENT Marché global 46,25%																	
Signature Maître d'Ouvrage				CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 établi le 28/03/2022 TOTAL HT 55 937,21 € TVA 20,00% 11 187,44 € TOTAL TTC 67 124,65 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Caution bancaire 0,00 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 67 124,65 € Paiement direct - AUDE TP en TTC 67 124,65 €													
Signature Maître d'Œuvre HECTARE 3 rue des Fleurs 11100 BRAM SIREN 351 338 660 J. J. J. J. OPALE CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73 Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 R																	



Travaux Publics et Privés - Terrassements -
VRD - Canalisations

4 Rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM

Tél : 04.68.76.59.38 - Fax : 04.68.76.53.89

www.audetp.fr - Courriel : accueil@au-de-tp.fr

FACTURE N° F2203024

SITUATION N°3

Création lotissement les portes du minervois à VILLEGLY - Lot V.R.D. Variante traitement à la chaux

Selon Devis N° D211204 du 14 octobre 2021

Chantier N° : 220125

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de Monsieur OPALE CUXAC Morgan

E-mail : m.cuxac@opale-ingenierie.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 18 mars 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Lot I: Terrassement-Voirie						
	I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2	Nettoyage général, décapage 0,20 m emprise zone travaux y compris stockage et réutilisation pour espaces verts/jardins	M3	1 400.00	100.0	1 400.00	7.00	9 800.00
3	Déblais						
	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	500.00	100.0	500.00	7.00	3 500.00
	Sous-Total Déblais			23.26			3 500.00
4	Remblais						
	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	130.00	100.0	130.00	7.00	910.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 840.00	50.00	920.00	4.00	3 680.00
	Sous-Total Remblais			48.62			4 590.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			52.05			18 890.00
	II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de Forme par traitement à la chaux 50cm	M2	3 160.00	100.0	3 160.00	7.00	22 120.00
	Sous-Total II - VOIRIE			13.75			22 120.00
	Total Lot I: Terrassement-Voirie			20.80			41 010.00
	Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
	I - EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour						

Page 1 / 4

SUITE FACTURE N° F2203024

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite						
.	c) Æ 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	305.00	100.0	305.00	95.00	28 975.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite			100.0			28 975.00
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud						
.	a) Æ 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	25.00	60.00	15.00	102.00	1 530.00
3A	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	25.00	90.00	22.50	580.00	13 050.00
4	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	14.00	90.00	12.60	750.00	9 450.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud			87.22			24 030.00
	Sous-Total I - EAUX USEES			93.77			53 005.00
.	II - RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
.	a) Conduite Ø 300	ML	36.00	100.0	36.00	88.00	3 168.00
.	b) Conduite Ø 400	ML	90.00	100.0	90.00	96.00	8 640.00
.	c) Conduite Ø 500	ML	75.00	100.0	75.00	110.00	8 250.00
.	d) Conduite Ø 600	ML	110.00	100.0	110.00	146.00	16 060.00
2	Béton sur canalisation Ø800 (croisement avec fossé le existant)	M3	5.00	100.0	5.00	150.00	750.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	25.00	90.00	22.50	580.00	13 050.00
4	fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	9.00	30.00	2.70	650.00	1 755.00
6.A	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	15.00	50.00	7.50	750.00	5 625.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur,						

SUITE FACTURE N° F2203024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			62.19			57 298.00
Sous-Total II - RESEAU PLUVIAL			51.62			57 298.00
III- RESEAU EAU POTABLE						
1 Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
c) PVC Ø 125 PN 16	ML	345.00	90.00	310.50	61.00	18 940.50
2 Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ML à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	25.00	90.00	22.50	730.00	16 425.00
3 Raccordement sur réseau existant y compris ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
4A fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 850.00	1 850.00
Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			90.62			37 965.50
5 fourniture et pose de vanne PN 16						
c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	5.00	100.0	5.00	500.00	2 500.00
Sous-Total fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			2 500.00
6 fourniture et pose de té						
c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00
Sous-Total fourniture et pose de té			100.0			440.00
Sous-Total III- RESEAU EAU POTABLE			91.24			40 905.50
Total Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			69.22			151 208.50

Montant H.T	192 218.50 €
Rabais -2.5%	-4 805.46 €
Montant Total H.T.	187 413.04 €
A déduire situation précédente	131 475.83 €
Montant situation H.T.	55 937.21 €
Montant T.V.A. 20 %	11 187.44 €
Montant T.T.C.	67 124.65 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 18/05/2022

SUITE FACTURE N° F2203024

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
siret : 424 637 247 00018 - APE 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B