

HECTARE SA
A l'attention de M. Françoise DACCORD
75,ZI Les Portes Dominiennes

34 741 VENDARGUES CEDEX

Cournanel, le 12 septembre 2022

Objet : **Création d'un lotissement « Les Vignals » Commune de Boutenac**
LOT I Terrassement / Voirie / Réseaux humides

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la situation n°4 de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Vignals" - Commune de BOUTENAC - Tranche 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°4 DU 20/06/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°4	
Montant TOTAL MARCHÉ € HT		301 716,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 20/06/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT 268 621,00 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	23/03/2022	18 434,40 €	Avenants HT	
2	25/04/2022	89 216,00 €	Révision de prix HT	
3	13/06/2022	74 028,00 €	0,00 €	
			ENSEMBLE HT 268 621,00 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT	181 678,40 €
Totaux certificats antérieurs HT		181 678,40 €	Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT		86 942,60 €		
			MONTANT HT 86 942,60 €	
TOTAL A CE JOUR HT		268 621,00 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		89,03%	MONTANT HT 86 942,60 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°4 établi le 12/09/2022	
 HECTARE UNION DES ENTREPRENEURS 3 avenue de la Coupe 11100 NARBONNE 04 68 33 01 02 SIREN 351 338 660 <i>T. Jaisset</i> 15 / 09 / 2022			TOTAL HT 86 942,60 €	
			TVA 20,00% 17 388,52 €	
			TOTAL TTC 104 331,12 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
Signature Maître d'Œuvre			Caution bancaire 0,00 €	
 OPALE CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73 Siret 434 915 793 00036 - APE 7112 B			MONTANT TOTAL ACOMPTE 104 331,12 €	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC 104 331,12 €	

FACTURE N° F2206038

SITUATION N°4

CREATION LOT "LES SIGNALS" A BOUTENAC / TRX de VRD

Selon Devis N° D211227 du 8 décembre 2021

Chantier N° : 220146

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 20 juin 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
TRANCHE 1						
I - TERRASSEMENT VOIRIE						
1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2 Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert	M3	272.00	100.0	272.00	8.00	2 176.00
3.A Déblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	542.00	100.0	542.00	8.00	4 336.00
b Bassin de rétention - Volume utile	M3	1 600.00	100.0	1 600.00	8.00	12 800.00
Sous-Total Déblais VOIRIE			100.0			17 136.00
4.A Remblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	61.00	100.0	61.00	14.00	854.00
b Bassin de rétention - Volume utile	M2	40.00	100.0	40.00	14.00	560.00
Sous-Total Remblais VOIRIE			100.0			1 414.00
4.B Remblais PLATEFORME BATIMENTS						
Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles	M3	502.00	100.0	502.00	6.00	3 012.00
Géotextile	M2	1 358.00	100.0	1 358.00	2.00	2 716.00
Réfections diverses pour jonction voiries projetées sur voiries existantes, y compris scarification, reprise structure chaussée et revêtement	F	1.00	100.0	1.00	3 750.00	3 750.00
Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions	F	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Remblais PLATEFORME BATIMENTS			100.0			11 478.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Sous-Total I - TERRASSEMENT VOIRIE			100.0			34 204.00
	II - VOIRIE						
1	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép 30 à 50cm	M2	1 484.00	100.0	1 484.00	9.00	13 356.00
2	Constitution de la couche de fondation avec grave 0/31,5 (chaussée, stationnement, trottoir) sur 0,25m	M3	371.00	100.0	371.00	36.00	13 356.00
3	Constitution de la couche de base avec grave 0/20, sur 0,15m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	222.00	100.0	222.00	39.00	8 658.00
4	Essai de contrôle compactage plateforme voirie (1 point pour 25 ml ou 250m²)	F	1.00	100.0	1.00	575.00	575.00
5	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	141.00	100.0	141.00	28.00	3 948.00
	b) Bordure caniveau non franchissable type T2 +CS1	ML	12.00	100.0	12.00	51.00	612.00
	e) Bordure caniveau type CC1	ML	57.00	100.0	57.00	37.00	2 109.00
	f) Bordure type passage bateau	ML	4.00	100.0	4.00	33.00	132.00
	g) Bordure type bordurette type P1	ML	8.00	100.0	8.00	23.00	184.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			6 985.00
6	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	226.00	100.0	226.00	28.00	6 328.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			6 328.00
7	Revêtement						
	a) Béton Bitumineux 0/10 5cm minimum	M2	906.00	100.0	906.00	15.50	14 043.00
	e) Tricouche coloré cheminement piéton	M2	145.00	100.0	145.00	18.00	2 610.00
	Sous-Total Revêtement			100.0			16 653.00
	Sous-Total II - VOIRIE			79.36			65 911.00
T	I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES						
1.A	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	143.00	100.0	143.00	48.00	6 864.00
1.B	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée goudronnée , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	10.00	100.0	10.00	64.00	640.00
2.A	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	91.00	100.0	91.00	38.00	3 458.00
2.C	Elargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	20.00	100.0	20.00	25.00	500.00
2.D	Elargissement de tranchée pour 1 réseau AEP						

SUITE FACTURE N° F2206038

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.A.	sous chaussée goudronnée , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	10.00	100.0	10.00	35.00	350.00
4	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	148.00	100.0	148.00	48.00	7 104.00
5	Reprofilage fossé / Création fossé toute section	ML	115.00	100.0	115.00	15.00	1 725.00
5	Test compactage de tranchée pour chaque réseau EU-AEP-EP, 1 essai tous les 25ml	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES			100.0			21 141.00
	II - EAUX USEES						
	Fourniture et pose de conduite						
2A	c) Ø 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	153.00	100.0	153.00	46.00	7 038.00
4	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, Polypropylène-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	10.00	100.0	10.00	695.00	6 950.00
5	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	100.0	5.00	700.00	3 500.00
5	Raccordement sur réseau communal terrassement ouverture/fermeture à la charge de l'entreprise, toutes sujétions	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Fourniture et pose de conduite			100.0			17 988.00
	Sous-Total II - EAUX USEES			100.0			17 988.00
	III- RESEAU PLUVIAL						
	Pose de conduite ECOPAL						
3A	c) Conduite Ø 500	ML	27.00	100.0	27.00	59.00	1 593.00
4	d) Conduite Ø 600	ML	40.00	100.0	40.00	80.00	3 200.00
5.A	e) Conduite Ø 800	ML	52.00	100.0	52.00	115.00	5 980.00
5.A	f) Conduite Ø 1000	ML	30.00	100.0	30.00	155.00	4 650.00
4	Fourniture et pose grille 40x40, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	2.00	100.0	2.00	450.00	900.00
5.A	Fourniture et pose de grille transversale D400 concave , y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	ML	5.00	100.0	5.00	560.00	2 800.00
7	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	7.00	100.0	7.00	750.00	5 250.00
7	a) pour exutoire du réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	300.00	300.00
8	d) tête de buse	U	2.00	100.0	2.00	750.00	1 500.00
10	Dispositif de fuite - Bassin de rétention - Surverse seuil béton	U	1.00	100.0	1.00	6 790.00	6 790.00
11	Bussage accès cadre béton 3,25mx1,25m ou équivalent	ML	18.00	100.0	18.00	3 930.00	70 740.00
12	Raccordement au réseau pluvial existant	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Création d'un fossé / reprofilage	ML	25.00	100.0	25.00	15.00	375.00
	Récalibrage fossé Ouest-Nord	ML	368.00	100.0	368.00	15.00	5 520.00
	Sous-Total Pose de conduite ECOPAL			100.0			110 098.00
	Sous-Total III- RESEAU PLUVIAL			100.0			110 098.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
.	IV- RESEAU EAU POTABLE						
1	Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales						
	a) PVC Ø 140 PN 16	ML	116.00	100.0	116.00	28.00	3 248.00
	d) PVC Ø 110 PN 16	ML	5.00	100.0	5.00	24.00	120.00
2B	Création de branchement - Type Compact-up St germain + PE25 dans gaine bleu	U	10.00	100.0	10.00	825.00	8 250.00
3	Raccordement sur réseau existant - Concessionnaire - Ouverture et fermeture de la tranchée à la chage de l'entreprise	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
4A	Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 925.00	1 925.00
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	2.00	100.0	2.00	400.00	800.00
	d) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	100.0	1.00	310.00	310.00
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
	d) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	100.0	1.00	200.00	200.00
	b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
	c) Plaque pleine	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
	Sous-Total Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales			100.0			16 443.00
	Sous-Total IV- RESEAU EAU POTABLE			100.0			16 443.00
.	V - DIVERS						
1	Réfection diverse						
	a) GNT 0/20	M3	12.00	100.0	12.00	38.00	456.00
	b) béton armé pour enrobage canalisation si charge non suffisante (à valider avec le Maître d'Œuvre)	M3	3.00	100.0	3.00	180.00	540.00
	a) ITV	ML	153.00	100.0	153.00	5.00	765.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	F	1.00	100.0	1.00	1 075.00	1 075.00
	Sous-Total Réfection diverse			15.10			2 836.00
	Sous-Total V - DIVERS			15.10			2 836.00
	Total TRANCHE 1			89.03			268 621.00

Montant Total H.T.	268 621.00 €
- Situation n°1	-18 434.40 €
- Situation n°2	-89 216.00 €
- Situation n°3	-74 028.00 €
Montant Situation n°4	86 942.60 €
Montant T.V.A. 20 %	17 388.52 €
Montant T.T.C.	104 331.12 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 20/08/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 78 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

