

Attente OC

PAYE	COMPTABILISE
LE	05.278
PAR <i>OC/AC</i>	<i>Opale</i>
DE	

Maître d'ouvrage : HECTARE SA Programme : Création d'un lotissement "Les Portes du Minervois" à VILLEGLY - LOT 1 Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM																																																																									
<table border="1"> <tr> <th>SITUATION DE TRAVAUX N°5 DU 31/05/2022</th> <th>CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°5</th> </tr> <tr> <td> Montant TOTAL MARCHE 405 193,43 € Montant sous-traité HT 0,00 € </td> <td> Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/05/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à : </td> </tr> </table>		SITUATION DE TRAVAUX N°5 DU 31/05/2022	CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°5	Montant TOTAL MARCHE 405 193,43 € Montant sous-traité HT 0,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/05/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :																																																																				
SITUATION DE TRAVAUX N°5 DU 31/05/2022	CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°5																																																																								
Montant TOTAL MARCHE 405 193,43 € Montant sous-traité HT 0,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/05/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :																																																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">SITUATION FINANCIERE</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Certificats antérieurs HT</th> </tr> <tr> <th>N°</th> <th>Tranche 1</th> <th>Date</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>11/02/2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>16/03/2022</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>28/03/2022</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>25/04/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Montant</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>39 984,75 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>91 491,08 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>55 937,21 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>41 144,03 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Totaux certificats antérieurs HT 228 557,07 € </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Montant du présent certificat HT 72 361,77 € </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> TOTAL A CE JOUR HT 300 918,84 € </td> <td></td> </tr> </table>	SITUATION FINANCIERE			Certificats antérieurs HT			N°	Tranche 1	Date	1		11/02/2022	2		16/03/2022	3		28/03/2022	4		25/04/2022			Montant			39 984,75 €			91 491,08 €			55 937,21 €			41 144,03 €	AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €			Totaux certificats antérieurs HT 228 557,07 €			Montant du présent certificat HT 72 361,77 €			TOTAL A CE JOUR HT 300 918,84 €			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">TRAVAUX</th> </tr> <tr> <td>Travaux cumulés HT</td> <td>300 918,84 €</td> </tr> <tr> <td>Travaux supplémentaires HT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avenants HT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Révision de prix HT</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>ENSEMBLE HT</td> <td>300 918,84 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A DEDUIRE</td> </tr> <tr> <td>Situations précédentes HT</td> <td>228 557,07 €</td> </tr> <tr> <td>Remboursement avance HT</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>MONTANT HT</td> <td>72 361,77 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">APPROVISIONNEMENTS</td> </tr> <tr> <td>MONTANT HT</td> <td>72 361,77 €</td> </tr> </table>	TRAVAUX		Travaux cumulés HT	300 918,84 €	Travaux supplémentaires HT		Avenants HT		Révision de prix HT	0,00 €	ENSEMBLE HT	300 918,84 €	A DEDUIRE		Situations précédentes HT	228 557,07 €	Remboursement avance HT	0,00 €	MONTANT HT	72 361,77 €	APPROVISIONNEMENTS		MONTANT HT	72 361,77 €
SITUATION FINANCIERE																																																																									
Certificats antérieurs HT																																																																									
N°	Tranche 1	Date																																																																							
1		11/02/2022																																																																							
2		16/03/2022																																																																							
3		28/03/2022																																																																							
4		25/04/2022																																																																							
		Montant																																																																							
		39 984,75 €																																																																							
		91 491,08 €																																																																							
		55 937,21 €																																																																							
		41 144,03 €																																																																							
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €																																																																									
Totaux certificats antérieurs HT 228 557,07 €																																																																									
Montant du présent certificat HT 72 361,77 €																																																																									
TOTAL A CE JOUR HT 300 918,84 €																																																																									
TRAVAUX																																																																									
Travaux cumulés HT	300 918,84 €																																																																								
Travaux supplémentaires HT																																																																									
Avenants HT																																																																									
Révision de prix HT	0,00 €																																																																								
ENSEMBLE HT	300 918,84 €																																																																								
A DEDUIRE																																																																									
Situations précédentes HT	228 557,07 €																																																																								
Remboursement avance HT	0,00 €																																																																								
MONTANT HT	72 361,77 €																																																																								
APPROVISIONNEMENTS																																																																									
MONTANT HT	72 361,77 €																																																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVANCEMENT</th> </tr> <tr> <td>Marché global</td> <td>74,27%</td> </tr> </table>	AVANCEMENT		Marché global	74,27%																																																																					
AVANCEMENT																																																																									
Marché global	74,27%																																																																								
Signature Maître d'Ouvrage 	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5 établi le 13/06/2022</th> </tr> <tr> <td>TOTAL HT</td> <td>72 361,77 €</td> </tr> <tr> <td>TVA 20,00%</td> <td>14 472,35 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TTC</td> <td>86 834,12 €</td> </tr> <tr> <td>Retenue de garantie TTC (5%)</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Caution bancaire</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>MONTANT TOTAL ACOMPTE</td> <td>86 834,12 €</td> </tr> <tr> <td>Paiement direct - AUDE TP en TTC</td> <td>86 834,12 €</td> </tr> </table>	CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5 établi le 13/06/2022		TOTAL HT	72 361,77 €	TVA 20,00%	14 472,35 €	TOTAL TTC	86 834,12 €	Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €	Caution bancaire	0,00 €	MONTANT TOTAL ACOMPTE	86 834,12 €	Paiement direct - AUDE TP en TTC	86 834,12 €																																																								
CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5 établi le 13/06/2022																																																																									
TOTAL HT	72 361,77 €																																																																								
TVA 20,00%	14 472,35 €																																																																								
TOTAL TTC	86 834,12 €																																																																								
Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €																																																																								
Caution bancaire	0,00 €																																																																								
MONTANT TOTAL ACOMPTE	86 834,12 €																																																																								
Paiement direct - AUDE TP en TTC	86 834,12 €																																																																								
Signature Maître d'Œuvre 																																																																									



Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2205038

SITUATION N°5

Création lotissement les portes du minervois à VILLEGLY - Lot V.R.D. Variante traitement à la chaux

Selon Devis N° D211204 du 14 octobre 2021

Chantier N° : 220125

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 31 mai 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Lot I: Terrassement-Voirie						
	I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2	Nettoyage général, décapage 0,20 m emprise zone travaux y compris stockage et réutilisation pour espaces verts/jardins	M3	1 400.00	100.0	1 400.00	7.00	9 800.00
3	Déblais						
	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	500.00	100.0	500.00	7.00	3 500.00
	Bassin de rétention (Volume = 2116 M3)	M3	1 650.00	80.00	1 320.00	7.00	9 240.00
	Sous-Total Déblais			84.65			12 740.00
4	Remblais						
	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	130.00	100.0	130.00	7.00	910.00
	Bassin de rétention (Volume = 2116 M3)	M3	60.00	100.0	60.00	7.00	420.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 840.00	100.0	1 840.00	4.00	7 360.00
	Sous-Total Remblais			92.06			8 690.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			88.81			32 230.00
	II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de Forme par traitement à la chaux 50cm	M2	3 160.00	100.0	3 160.00	7.00	22 120.00
2	Constitution de la couche de base avec grave 0/20 ou 0/31,5, sur 0,20m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	632.00	95.00	600.40	38.00	22 815.20
3	Essai de contrôle compactage plateforme voirie (1 point pour 25 ML ou 250M2)	FT	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
4	Mise en place de bordures en béton armée						

Page 1 / 4

SUITE FACTURE N° F2205038

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
.	a) Bordure non franchissable type T2	ML	190.00	95.00	180.50	28.00	5 054.00
.	c) Bordure franchissable type A2	ML	330.00	95.00	313.50	28.00	8 778.00
.	d) Bordure caniveau franchissable type A2+ CS2 / AC1	ML	330.00	95.00	313.50	37.00	11 599.50
.	g) Bordure type bordurette type P1	ML	130.00	95.00	123.50	23.00	2 840.50
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			95.00			28 272.00
5	Mise en place de blocs béton						
.	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	560.00	90.00	504.00	26.00	13 104.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			17.42			13 104.00
	Sous-Total II - VOIRIE			54.29			87 311.20
	Total Lot I: Terrassement-Voirie			60.64			119 541.20
.	Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
.	I - EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite						
.	c) Æ 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	305.00	100.0	305.00	95.00	28 975.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite			100.0			28 975.00
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud						
.	a) Æ 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	25.00	60.00	15.00	102.00	1 530.00
3A	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	25.00	90.00	22.50	580.00	13 050.00
4	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	14.00	90.00	12.60	750.00	9 450.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud			87.22			24 030.00
	Sous-Total I - EAUX USEES			93.77			53 005.00
.	II - RESEAU PLUVIAL						

SUITE FACTURE N° F2205038

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			90.62			37 965.50
5 fourniture et pose de vanne PN 16						
c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	5.00	100.0	5.00	500.00	2 500.00
Sous-Total fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			2 500.00
6 fourniture et pose de té						
c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00
Sous-Total fourniture et pose de té			100.0			440.00
Sous-Total III- RESEAU EAU POTABLE			91.24			40 905.50
Total Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			86.56			189 093.50

Facture validée par mes services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 733 00036 - APE 7112 B

Montant H.T	308 634.70 €
Rabais -2.5%	-7 715.86 €
Montant Total H.T.	300 918.84 €
- Situation n°1	-39 984.75 €
- Situation n°2	-91 491.08 €
- Situation n°3	-55 937.21 €
- Situation n°4	-41 144.03 €
Montant Situation n°5	72 361.77 €
Montant T.V.A. 20 %	14 472.35 €
Montant T.T.C.	86 834.12 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/07/2022

"Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
siret : 424 637 247 88818 - APE 4211Z

SUITE FACTURE N° F2205038

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
.	a) Conduite Ø 300	ML	36.00	100.0	36.00	88.00	3 168.00
.	b) Conduite Ø 400	ML	90.00	100.0	90.00	96.00	8 640.00
.	c) Conduite Ø 500	ML	75.00	100.0	75.00	110.00	8 250.00
.	d) Conduite Ø 600	ML	110.00	100.0	110.00	146.00	16 060.00
.	e) Conduite Ø 800	ML	115.00	100.0	115.00	169.00	19 435.00
2	Béton sur canalisation Ø800 (croisement avec fossé le existant)	M3	5.00	100.0	5.00	150.00	750.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	25.00	90.00	22.50	580.00	13 050.00
4	fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	9.00	90.00	8.10	650.00	5 265.00
6.A	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	15.00	80.00	12.00	750.00	9 000.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			90.76			83 618.00
7	Confection de tête de buse						
.	a) pour exutoire du réseau pluvial - fossé amont bassin	U	1.00	100.0	1.00	1 250.00	1 250.00
8	Ouvrage de régulation - Bassin de rétention	U	1.00	50.00	0.50	4 400.00	2 200.00
8a	Fourniture et pose de cadre BA 100x40HT	ML	5.00	100.0	5.00	545.00	2 725.00
11	Débroussaillage de l'emprise fossé amont bassin y compris évacuation et mise en décharge des végétaux	FT	1.00	100.0	1.00	3 000.00	3 000.00
12	Création fossé amont bassin (voir section sur le plan)	ML	95.00	100.0	95.00	22.00	2 090.00
13	Reprofilage de fossé toute section	ML	20.00	100.0	20.00	15.00	300.00
	Sous-Total Confection de tête de buse			61.30			11 565.00
	Sous-Total II - RESEAU PLUVIAL			85.75			95 183.00
	III- RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
.	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	345.00	90.00	310.50	61.00	18 940.50
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ML à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	25.00	90.00	22.50	730.00	16 425.00
3	Raccordement sur réseau existant y compris ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
4A	fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 850.00	1 850.00