



RTI
Roussillon Topo Ingenierie

REÇU le

16 AOUT 2022

Rép:

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE de PERPIGNAN
LOTISSEMENT LES ALLEES DU MAS CANTEROUX

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2

ACOMPTE N° 2

TP R
LOT N° 3 - Réseaux Secs

CERTIFICATS DÉLIVRÉS

MARCHE n°:

en Date du :

13 septembre 2021

MONTANT LOT 3 :

139 169,96 Euros Hors Taxes

167 003,95 Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE :

139 169,96 € HT

167 003,95 € HT Euros T.T.C.

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise : TP R

Titulaire

79 Route de Perpignan

66 380 PIA

Compte :

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,

Vu l'état d'avancement des travaux de pose des **réseaux secs** exécutés à ce jour

par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

99 758,14 €

LOT N° 3 - Réseaux Secs

Travaux exécutés à ce jour en réseaux secs

71,68%

99 758,14 €

à déduire situations précédentes :

70 311,74 €

Montant exécuté depuis la dernière situation :

29 446,40 €

Actualisation :

Retenue de Garantie (Caution fournie)

Montant Hors Taxes

29 446,40 €

T.V.A.

20,00%

5 889,28 €

TOTAL T.T.C.

35 335,68 €

DATES	N°	MONTANT (HT)
1/7/22	1	70311,74

TOTAL précédent HT	70 311,74 €
Montant HT du présent certificat	29 446,40 €
L'entreprise aura perçu en HT	99 758,14 €
Montant HT du présent marché	139 169,96 €
% reçu par rapport au marché	71,68%

Règlement des travaux exécutés

H.T.

T.T.C.

29 446,40 €

35 335,68 €

HECTARE

UNION SA
3 Avenue de la Coupée
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 338 660

F. Jousset

02/09/2022

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur TP R la somme de

35 335,68 € TTC

**Trente-cinq mille trois cent trente-cinq euros et
soixante-huit centimes**

Perpignan le 2-août-2022

Le Maître d'Oeuvre,



RTI
Roussillon Topo Ingenierie

71 route du Moulin d'Orles

66000 PERPIGNAN

Tél. 04 68 33 01 02

rs04@orange.fr - Siret 535 335 663 00042



SAS HECTARE

RN113
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE N° 2207005

PIA, le 30/07/2022

CHANTIER N° N2206
DEVIS N° 210179

Situation de Travaux N°2

Objet

PERPIGNAN - VIABILISATION DU LOTISSEMENT LES ALLEES DU MAS CANTEROUX - LOT 3 - RESEAUX SECS

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avt au 30/07/22		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	RESEAU D'ELECTRICITE						
3.01	Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations complémentaires du chantier.	FT	1.00	100.00	1.00	450.00 €	450.00 €
3.02	Etablissement d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux exigences du concessionnaire	FT	1.00	100.00	1.00	250.00 €	250.00 €
3.03	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article R323-25	FT	1.00	100.00	1.00	1 860.00 €	1 860.00 €
3.04	Ouverture de tranchée 0,30/0,80 en terrain toute nature	ML	1 610.00	100.00	1 610.00	7.50 €	12 075.00 €
3.05	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à la charge de l'entreprise	M3	386.00	100.00	386.00	3.00 €	1 158.00 €
3.06	Remblai en concassé de carrière 0/20	M3	242.00	100.00	242.00	24.00 €	5 808.00 €
3.07	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	M3	145.00	100.00	145.00	34.00 €	4 930.00 €
3.08	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ML	1 610.00	100.00	1 610.00	0.45 €	724.50 €
3.10	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600	U	7.00	100.00	7.00	190.00 €	1 330.00 €
3.11	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450	U	9.00	100.00	9.00	190.00 €	1 710.00 €
3.12	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 300	U	4.00	100.00	4.00	175.00 €	700.00 €
3.14	Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE et type 2	U	23.00	100.00	23.00	135.00 €	3 105.00 €
3.15	Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT, RRC400)	U	68.00	100.00	68.00	28.00 €	1 904.00 €
3.16	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	7.00	100.00	7.00	298.00 €	2 086.00 €
3.17	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	9.00	100.00	9.00	276.00 €	2 484.00 €
3.18	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 300 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	4.00	100.00	4.00	242.00 €	968.00 €
3.20	Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)	U	23.00	100.00	23.00	90.00 €	2 070.00 €
3.21	Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)	U	20.00	100.00	20.00	92.00 €	1 840.00 €
3.22	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)	ML	405.00	100.00	405.00	22.50 €	9 112.50 €
3.23	Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24)	ML	180.00	100.00	180.00	15.75 €	2 835.00 €
3.24	Fourniture et pose de câble BT 3x95mm²+1x75mm² (type H-M24)	ML	185.00	100.00	185.00	14.95 €	2 765.75 €
3.25	Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)	ML	310.00	100.00	310.00	9.10 €	2 821.00 €
3.26	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour attente	ML	410.00	100.00	410.00	2.00 €	820.00 €

PAGE N° 1 / 4

Règlement : VIREMENT 60 JOURS FIN DE MOIS
Echéance le : 30/09/22

Montant HT Initial	99 758.14 €
Situations Précédentes	-70 311.74 €
Montant HT Final	29 446.40 €
TVA 20 %	5 889.28 €
Montant TTC	35 335.68 €

Bon pour règlement
Perpignan le 02.08.22

