

30106

PAYÉ	COMPTABILISÉ
LE 01/02/22	05.119
PAR C.F.C.A.	Opale
DE 26/155,02 €	

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Le Clos de la Cavayère" - Commune de Carcassonne - LOT 2

Entreprise : ROBRET ; demeurant : 22, rue de la Gare - 11 250 POMAS

ROBERT

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 16/05/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1																
Montant TOTAL MARCHE 28 000,00 €			Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 16/05/2022 il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :																
Montant sous-traité HT 0,00 €																			
SITUATION FINANCIERE <u>Certificats antérieurs HT</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totaux certificats antérieurs HT</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Montant du présent certificat HT</td> <td>21 795,85 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL A CE JOUR HT</td> <td>21 795,85 €</td> </tr> </tbody> </table>			N°	Date	Montant	AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €			Totaux certificats antérieurs HT		0,00 €	Montant du présent certificat HT		21 795,85 €	TOTAL A CE JOUR HT		21 795,85 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 21 795,85 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT 0,00 € ENSEMBLE HT 21 795,85 € A DEDUIRE Situations précédentes HT 0,00 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 21 795,85 €	
N°	Date	Montant																	
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €																			
Totaux certificats antérieurs HT		0,00 €																	
Montant du présent certificat HT		21 795,85 €																	
TOTAL A CE JOUR HT		21 795,85 €																	
AVANCEMENT Marché global 77,84%			APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 21 795,85 €																
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 17/05/2022 TOTAL HT 21 795,85 € TVA 20,00% 4 359,17 € TOTAL TTC 26 155,02 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Caution bancaire 1 680,00 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 26 155,02 € Paiement direct - ROBERT en TTC 26 155,02 €																
Signature Maître d'Œuvre  OPALE CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73 SIRET 484 813 793 00036 - APE 7112 B																			

Facture

POMAS le, 16 Mai 2022

Référence : **F220401**
Situation n° : **1**
Client n° : **012852**
Code travaux : **704162**
N° d'Affaire : **22181**
Sulvi par : **Yves DANJARD**

HECTARE S.A.S.

RN 113
75 ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES Cedex

Objet : SITUATION 1
CARCASSONNE - HECTARE SAS - Lotissement Le Clos de la Cavayère - Lot n°2 Réseaux Secs

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		Avt du 16/05/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	PM		0,00		0,00		912,00	
Sous-total DIVERS								
2 - TERRASSEMENTS								
2-1 - Tranchée d'amenée des réseaux								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge le sablage et le rebouchage en grave sous chaussée	ML	77,00	0,00		100,00	77,00	43,10	3 318,70
Prédécoupage à la scie à sol	ML	154,00	0,00		100,00	154,00	2,90	446,60
Réfection en enrobés à chaud	M2	40,00	0,00		100,00	40,00	24,30	972,00
Sous-total Tranchée d'amenée des réseaux					100,00			4 737,30
2-2 - Tranchée sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée sous trottoir	ML	80,00	0,00		100,00	80,00	48,70	3 896,00
Sous-total Tranchée sous trottoir					100,00			3 896,00
Sous-total TERRASSEMENTS					100,00			8 633,30
3 - BASSE TENSION								
3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé CARTO 1/200	Km	0,15	0,00		0,00		1 320,00	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,15	0,00		0,00		1 540,00	
Plan de récolement	ML	80,00	0,00		0,00		1,00	
Sous-total Administratif								
3-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	80,00	0,00		100,00	80,00	1,10	88,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	10,00	0,00		100,00	10,00	4,50	45,00
Sous-total Gaines					100,00			133,00
3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	35,00	0,00		100,00	35,00	16,30	570,50
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	44,00	0,00		100,00	44,00	21,60	950,40
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	100,00	0,00		100,00	100,00	8,50	850,00
Sous-total Câbles					100,00			2 370,90
3-4 - REMBT & CIBE								
3-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	1,00	0,00		100,00	1,00	134,40	134,40
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	2,00	0,00		100,00	2,00	212,00	424,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	6,00	0,00		100,00	6,00	134,40	806,40
Fourniture et pose borne triphasée type 2	U	1,00	0,00		100,00	1,00	199,00	199,00
Sous-total Enveloppes béton					100,00			1 563,80
Sous-total REMBT & CIBE					96,02			5 606,70
Sous-total BASSE TENSION					84,90			8 110,60

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		Avt du 16/05/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
3-4-2 - Coffrets & supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	1,00	0,00		100,00	1,00	192,10	192,10
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	2,00	0,00		100,00	2,00	300,80	601,60
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	2,00	0,00		100,00	2,00	311,00	622,00
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	4,00	0,00		100,00	4,00	84,10	336,40
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	2,00	0,00		100,00	2,00	144,00	288,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE grand volume	U	1,00	0,00		100,00	1,00	862,20	862,20
Sous-total Coffrets & supports					100,00			2 902,30
3-4-3 - Raccordements								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	5,00	0,00		100,00	5,00	53,80	268,00
Fourniture et pose connecteurs b2	U	2,00	0,00		100,00	2,00	33,20	66,40
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	2,00	0,00		100,00	2,00	55,10	110,20
Confection tête de câble réseau	U	5,00	0,00		100,00	5,00	19,00	95,00
Confection tête de câble branchement	U	10,00	0,00		100,00	10,00	16,30	163,00
Sous-total Raccordements					100,00			702,60
3-4-4 - Mise à la terre								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	3,00	0,00		100,00	3,00	146,00	438,00
Sous-total Mise à la terre					100,00			438,00
3-4-5 - Raccordement								
Raccordement câble amené par ENEDIS	U	1,00	0,00		0,00		232,70	
Sous-total Raccordement								
Sous-total REMBT & CIBE					96,02			5 606,70
Sous-total BASSE TENSION					84,90			8 110,60
4 - ECLAIRAGE PUBLIC								
4-1 - Administratif								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,15	0,00		0,00		1 540,00	
Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	1,00	0,00		0,00		110,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		587,00	
Sous-total Administratif								
4-120 - Gaines & câbles								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	154,00	0,00		100,00	154,00	3,20	492,80
Fourniture et pose de câble RO2V 3G10mm² cuivre	ML	160,00	0,00		100,00	160,00	7,30	1 168,00
Sous-total Gaines & câbles					100,00			1 660,80
4-2 - Massifs de candélabres								
Fourniture et pose massif préfabriqué 400 Kg entraxe 200	U	3,00	0,00		100,00	3,00	195,40	586,20
Sous-total Massifs de candélabres					100,00			586,20
4-3 - Ensemble d'éclairage								
Fourniture et pose d'un mât 6 m Auriga + crossette 0,50 m + R.Light 24 leds avec abaissement de puissance l'ensemble RAL 6008	U	3,00	0,00		0,00		944,10	
Sous-total Ensemble d'éclairage								
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC					34,94			2 247,00
5 - TELECOMMUNICATION								
5-1 - Administratif								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		137,50	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,09	0,00		0,00		1 540,00	
Sous-total Administratif								
5-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	90,00	0,00		100,00	90,00	1,00	90,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	180,00	0,00		100,00	180,00	3,30	594,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	190,00	0,00		100,00	190,00	2,50	475,00
Sous-total Gaines					100,00			1 159,00
5-3 - Chambres & regards								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	1,00	0,00		100,00	1,00	547,20	547,20
Fourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 477,00	1 477,00
Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	6,00	0,00		100,00	6,00	72,50	435,00
Sous-total Chambres & regards					100,00			2 459,20
Sous-total TELECOMMUNICATION					81,71			3 618,20

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du ____/____/____		Avt du 16/05/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
5-4 - Raccordement								
Raccordement sur réseau existant	U	1,00	0,00		0,00		253,60	
Sous-total Raccordement								
Sous-total TELECOMMUNICATION					81,71			3 618,20
Total H.T.								22 609,10
Total H.T.								

Montant des travaux	22 609,10
Remise commerciale	-813,25
Total H.T.	21 795,85
T.V.A. à 20,00% (V20)	4 359,17
Total T.T.C.	26 155,02

Conditions de paiement : 30 jours date de facture

Pénalités de retard au taux légal.

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - BIC : CMCIFRPP

Ets ROBERT S.A.S.

ELECTRICITE

22 rue de la gare

11250 POMAS

Tél : 04 68 69 40 10

SIRET : 300 300 637 00017

Facture validée par nos
services

OPALE

CONSEIL ET INGENIERIE

ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel

Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73

Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B