


PAYE	COMPTABILISE
LE 16.08.22	06.352
PAR CRCA	
DE 16.08.22	Opale

Maître d'ouvrage : HECTARE SA
Programme : Création d'un lotissement "Le Clos de la Cavayère" - Commune de Carcassonne - LOT 2
Entreprise : ROBERT ; demeurant : 22, rue de la Gare - 11 250 POMAS

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 30/06/2022			CERTIFICAT DE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF	
Montant TOTAL MARCHE		28 000,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/06/2022 il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT 28 000,00 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
1	17/05/2022	21795,85	Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT 28 000,00 €	
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €			A DEDUIRE	
Totaux certificats antérieurs HT 21 795,85 €			Situations précédentes HT 21 795,85 €	
Montant du présent certificat HT 6 204,15 €			Remboursement avance HT 0,00 €	
TOTAL A CE JOUR HT 28 000,00 €			MONTANT HT 6 204,15 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global 100,00%			MONTANT HT 6 204,15 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF établi le 21/07/2022	
			TOTAL HT 6 204,15 €	
			TVA 20,00% 1 240,83 €	
Signature Maître d'Œuvre			TOTAL TTC 7 444,98 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
			Cauton bancaire 1 680,00 €	
Signature Entreprise			MONTANT TOTAL ACOMPTE 7 444,98 €	
			Paiement direct - ROBERT en TTC 7 444,98 €	

20 089
332 000

Facture		HECTARE S.A.S. RN 113 75 ZI Les Portes Domitiennees CS 30020 34741 VENDARGUES Cedex
POMAS le, 30 Juin 2022		
Référence :	F220514	
Situation n° :	2	
Client n° :	012852	
Code travaux :	704162	
N° d’Affaire :	22181	
Suivi par :	Yves DANJARD	
Objet : DECOMPTE DEFINITIF CARCASSONNE - HECTARE SAS - Lotissement Le Clos de la Cavayère - Lot n°2 Réseaux Secs		

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 16/05/2022		Avt du 30/06/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	PM		0,00		0,00		912,00	
Sous-total DIVERS								
2 - TERRASSEMENTS								
2-1 - Tranchée d'amenée des réseaux								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge le sablage et le rebouchage en grave sous chaussée	ML	77,00	100,00	77,00	100,00	77,00	43,10	3 318,70
Prédécoupage à la scie à sol	ML	154,00	100,00	154,00	100,00	154,00	2,90	446,60
Réfection en enrobés à chaud	M2	40,00	100,00	40,00	100,00	40,00	24,30	972,00
Sous-total Tranchée d'amenée des réseaux			100,00		100,00			4 737,30
2-2 - Tranchée sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée sous trottoir	ML	80,00	100,00	80,00	100,00	80,00	48,70	3 896,00
Sous-total Tranchée sous trottoir			100,00		100,00			3 896,00
Sous-total TERRASSEMENTS			100,00		100,00			8 633,30
3 - BASSE TENSION								
3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	560,00	560,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	137,50	137,50
Relevé CARTO 1/200	Km	0,15	0,00		100,00	0,15	1 320,00	199,32
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,15	0,00		100,00	0,15	1 540,00	232,54
Plan de récolement	ML	80,00	0,00		100,00	80,00	1,00	80,00
Sous-total Administratif					100,00			1 209,36
3-2 - Gains								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	80,00	100,00	80,00	100,00	80,00	1,10	88,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	4,50	45,00
Sous-total Gains			100,00		100,00			133,00
3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	16,30	570,50
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	44,00	100,00	44,00	100,00	44,00	21,60	950,40
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	8,50	850,00
Sous-total Câbles			100,00		100,00			2 370,90
3-4 - REMBT & CIBE								
3-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	134,40	134,40
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	212,00	424,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	134,40	806,40
Sous-total Enveloppes béton			100,00		100,00			1 563,80
Sous-total REMBT & CIBE			96,02		100,00			5 839,40
Sous-total BASSE TENSION			84,90		100,00			9 552,66

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 16/05/2022		Avt du 30/06/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose borne triphasée type 2	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	199,00	199,00
Sous-total Enveloppes béton			100,00		100,00			1 563,80
<u>3-4-2 - Coffrets & supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	192,10	192,10
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	300,80	601,60
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	311,00	622,00
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	84,10	336,40
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	144,00	288,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE grand volume	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	862,20	862,20
Sous-total Coffrets & supports			100,00		100,00			2 902,30
<u>3-4-3 - Raccordements</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	53,60	268,00
Fourniture et pose connecteurs b2	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	33,20	66,40
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	55,10	110,20
Confection tête de câble réseau	U	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	19,00	95,00
Confection tête de câble branchement	U	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	16,30	163,00
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			702,60
<u>3-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	146,00	438,00
Sous-total Mise à la terre			100,00		100,00			438,00
<u>3-4-5 - Raccordement</u>								
Raccordement câble amené par ENEDIS	U	1,00	0,00		100,00	1,00	232,70	232,70
Sous-total Raccordement					100,00			232,70
Sous-total REMBT & CIBE			96,02		100,00			5 839,40
Sous-total BASSE TENSION			84,90		100,00			9 552,66
<u>4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>								
<u>4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	280,00	280,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	137,50	137,50
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,15	0,00		100,00	0,15	1 540,00	237,16
Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	1,00	0,00		100,00	1,00	110,00	110,00
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		100,00	1,00	587,00	587,00
Sous-total Administratif					100,00			1 351,66
<u>4-120 - Gaines & câbles</u>								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	154,00	100,00	154,00	100,00	154,00	3,20	492,80
Fourniture et pose de câble RO2V 3G10mm² cuivre	ML	160,00	100,00	160,00	100,00	160,00	7,30	1 168,00
Sous-total Gaines & câbles			100,00		100,00			1 660,80
<u>4-2 - Massifs de candélabres</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué 400 Kg entraxe 200	U	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	195,40	586,20
Sous-total Massifs de candélabres			100,00		100,00			586,20
<u>4-3 - Ensemble d'éclairage</u>								
Fourniture et pose d'un mât 6 m Auriga + crossette 0,50 m + R.Light 24 leds avec abaissement de puissance l'ensemble RAL 6008	U	3,00	0,00		100,00	3,00	944,10	2 832,30
Sous-total Ensemble d'éclairage					100,00			2 832,30
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC			34,94		100,00			6 430,96
<u>5 - TELECOMMUNICATION</u>								
<u>5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	280,00	280,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	137,50	137,50
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,09	0,00		100,00	0,09	1 540,00	138,60
Sous-total Administratif					100,00			556,10
<u>5-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	1,00	90,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	180,00	100,00	180,00	100,00	180,00	3,30	594,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	190,00	100,00	190,00	100,00	190,00	2,50	475,00
Sous-total Gaines			100,00		100,00			1 159,00
<u>5-3 - Chambres & regards</u>								
Sous-total TELECOMMUNICATION			81,71		100,00			4 427,90

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 16/05/2022		Avt du 30/06/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	547,20	547,20
Fourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 477,00	1 477,00
Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	72,50	435,00
Sous-total Chambres & regards			100,00		100,00			2 459,20
5-4 - Raccordement								
Raccordement sur réseau existant	U	1,00	0,00		100,00	1,00	253,60	253,60
Sous-total Raccordement					100,00			253,60
Sous-total TELECOMMUNICATION			81,71		100,00			4 427,90
Total H.T.								29 044,82
Total H.T.								

Montant des travaux	29 044,82
Montant situations précédentes HT	-22 609,10
Remise commerciale	-231,57
Total H.T.	6 204,15
T.V.A. à 20,00% (V20)	1 240,83
Total T.T.C.	7 444,98

Conditions de paiement : 30 jours date de facture

Pénalités de retard au taux légal.

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Facture validée par mes services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 616 793 00036 - APE 7112 B