

Certificat de Paiement n° :

2

Objet du Marché :

SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Allée du Papillon"

Maître d'ouvrage :



Lot n°	3
Intitulé du lot :	Réseaux Secs - AEP
Tranche :	-
Notification :	01/06/22
Entreprise titulaire :	SUD-OUEST RESEAUX 26 rue de Treilles 31410 NOE

ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)		
N°	Date	Montant TTC
1	01/09/2022	8 087,65 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total (hors AF)		8 087,65 €

Montant HT du marché de base :	68 200,00 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :	602,00 €
Montant TOTAL HT :	68 802,00 €

Montant cumulé des situations		Avancement
Montant HT sur marché de base :	39 331,28 €	
Montant HT sur avenants :	571,90 €	
Révision/actualisation des prix :		
Montant total HT	39 903,18 €	58,00%
TVA 20 %	7 980,64 €	
Montant total TTC	47 883,82 €	

	Montant HT	Montant TTC
Montant cumulée des situations	39 903,18 €	47 883,82 €
Retenue de garantie (5%)	0,00 €	0,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	39 903,18 €	47 883,82 €

Acomptes à déduire (Précédent)	6 739,71 €	8 087,65 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	6 739,71 €	8 087,65 €

Montant HT de l'acompte	33 163,47 €
dont TVA (20%)	6 632,69 €
Montant TTC de l'acompte	39 796,17 €

Pénalités	0,00 €
-----------	--------

Montant TTC à verser	39 796,17 €
Soit TRENTE-NEUF-MILLE-SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-SEIZE-EUROS-ET-DIX-SEPT-CENTIMES TTC	

Avenants		
N°	Date	Montant TTC
Total		- €

Solde marché HT:	28 898,82 €
Solde marché TTC :	34 678,58 €

Répartition des règlements				
Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) : SOR	33 163,47 €	39 796,17 €	- €	39 796,17 €
Co-traitant(s)	- €	- €	- €	- €
Sous-traitant(s) :	- €	- €	- €	- €

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC
SOR	10268	02693	11094500200	23	FR76 1026 8026 9311 0945 0020 023	COURFR2T

Vu, le 30/09/2022
Le Maître d'œuvre



2au
SUD-OUEST
34 Bis, chemin du Chapitre
31400 TOUCOUSE
Tél : 05 34 60 96 96 - Fax : 05 34 60 96 81

A
Le Maître d'ouvrage



SUD OUEST RESEAUX
Lieu dit Serres Lacaze
26, rue des Treilles
31410 NOE
France

Tél : 0561977715
Email : secretariat@sor31.fr
SIRET : 51102892000029
RCS : Toulouse 511 028 920
N° TVA : FR26511028920
Code APE : 4221Z
Capital social : 10 000

Date	N° Client	N° Facture
30/09/2022	411HECTARE	F2290382

SAS HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE

Description : LOTISSEMENT ALLEE DES PAPILLONS A SAINT LYS

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	
Facture Situation 2 au 30 Septembre 2022 selon decompte joint	1	39 903,18	39 903,18	2
A déduire Situation 1 du 20 Aout 2022	-1	6 739,71	-6 739,71	2

Code	BASE HT	%TVA	MT TVA
2	33 163,47	20,00	6 632,69

TOTAL H.T. 33 163,47
TVA 6 632,69
TTC A PAYER 39 796,16

Mode de règlement : Virement **Échéance :** 14/11/2022

TVA payée sur les encaissements
26, rue des Treilles - ZAC des Serres - 31 410 NOE - Tél : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
SAS au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse 511 028 920 - NAF : 4221Z



Je règle ma facture!

SUD-OUEST RESEAUX
26 rue des Treilles - ZAC des Serres
31410-NOE
Tél. : 05 61 97 77 15
RCS Toulouse : 511 028 920

Facture

N° Facture		Date	Code Client
			HECTARE

SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles

31410 NOE

Tél.: 05-61-97-77-15

HECTARE

ZI LES PORTES DOMITIENNES

34 741 VENDARGUES CEDEX

LOTISSEMENT L'ALLEE DU PAPILLON - SAINT LYS

SITUATION 2 AU 30 SEPTEMBRE 2022

N°	Description	U.	Qté	% AVANCEMENT	Prix Unitaire	Montant H.T.
1	RESEAU AEP et ARROSAGE					
1.1	Tranchée en terrain naturel	ML	365,000	90%	9,82	3 225,87
1.2	Evacuation des excédents	M3	87,600	90%	17,68	1 393,89
1.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	365,000	90%	5,53	1 816,61
1.4	Pose Grillage avertisseur	ML	365,000	90%	0,78	256,23
1.5	Remblai tranchée	ML	365,000	90%	5,85	1 921,73
1.6	Reprise canalisation existante	U	1,000	95%	437,02	415,17
1.7	Pose Vanne 70 sous bouche à clé	U	1,000	95%	344,18	326,97
1.8	Pose canalisation PVC 75 - 16 bars	ML	158,000	95%	8,19	1 229,32
1.9	Pose coude 75	U	4,000	95%	126,79	481,80
1.10	Vidange	U	1,000	0%	398,83	0,00
1.11	Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé	U	15,000	65%	176,77	1 723,51
1.12	Pose PE 19/25 - 16 bars - EXCEL PLUS	ML	93,000	65%	9,79	591,81
1.13	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25 - Type CCVPlast	U	11,000	50%	239,76	1 318,68
1.14	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25 - Type L1T	U	4,000	50%	312,21	624,42
1.15	Réalisation Branchement en 32 sous bouche à clé	U	1,000	0%	182,37	0,00
1.16	Pose PE 26/32 - 16 bars - EXCEL PLUS	ML	3,000	0%	11,48	0,00
1.17	Regard arrosage 1.00 x 0.50 Tampon fonte + Disconnecteur 32	U	1,000	0%	870,39	0,00
1.18	Réalisation Branchement en 50 sous bouche à clé	U	1,000	0%	218,59	0,00
1.19	Pose PE 42/50 - 16 bars - EXCEL PLUS	ML	3,000	0%	19,77	0,00
1.110	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 56/63 - Type 1/2 L4T	U	1,000	95%	503,99	478,79
1.21	Pose Gaine TPC 90 Arrosage	ML	140,000	95%	3,11	413,63
1.112	Essai AEP	ML	158,000	0%	3,37	0,00
1.113	Plan exécution AEP	U	1,000	100%	222,16	222,16
1.114	Recolement AEP	U	1,000	0%	194,39	0,00
	Total RESEAU AEP et ARROSAGE		1,000		23 254,40	16 440,58

2	RESEAU DESSERTE BT					
2.1	Tranchée en terrain naturel	ML	223,000	70%	9,82	1 532,90
2.2	Surlargeur de tranchée	ML	68,000	70%	3,28	156,13
2.3	Evacuation des excédents	M3	69,840	70%	17,68	864,34
2.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	291,000	70%	5,53	1 126,46
2.5	Pose Grillage avertisseur	ML	291,000	70%	0,78	158,89
2.6	Remblai tranchée	ML	291,000	70%	5,85	1 191,65
2.7	Pose Cable BT 3x240+115	ML	105,000	0%	30,14	0,00
2.8	Pose Cable BT 3x150+95	ML	70,000	0%	20,06	0,00
2.9	Pose Cable BT 3x95+50	ML	51,000	95%	15,08	730,63
2.10	Pose Cable BT 4x35	ML	200,000	90%	8,48	1 526,40
2.11	RMBT 12 Plages + RCCP	U	2,000	50%	979,75	979,75
2.12	RMBT 9 Plages	U	4,000	100%	644,00	2 576,00
2.13	Mise à la terre	U	6,000	90%	90,43	488,32
2.14	Borne CIBE	U	11,000	100%	183,42	2 017,62
2.15	Article 2 - EDF	U	1,000	100%	555,40	555,40
2.16	Recolement EDF	U	1,000	0%	194,39	0,00
	Total RESEAU DESSERTE BT		1,000		22 065,70	13 904,48
3	RESEAU ECLAIRAGE					
3.1	Tranchée en terrain naturel	ML	20,000	95%	9,82	186,58
3.2	Evacuation des excédents	M3	4,800	95%	17,68	80,62
3.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	20,000	95%	5,53	105,07
3.4	Pose Grillage avertisseur	ML	20,000	95%	0,63	11,97
3.5	Remblai tranchée	ML	20,000	95%	5,85	111,15
3.6	Pose Gaine TPC 63	ML	212,000	80%	2,76	468,10
3.7	Deroulage Cable Eclairage 3G6	ML	228,000	0%	5,82	0,00
3.8	Massif ancrage mat de 5 m	U	8,000	25%	155,18	310,36
3.9	Mat de 5 m + TECEO S 24 leds de marque COMATELEC	U	8,000	0%	732,44	0,00
3.10	Pose Commande Eclairage	U	1,000	0%	883,94	0,00
3.11	Controle Installation	U	1,000	0%	241,52	0,00
3.12	Plan exécution Eclairage	U	1,000	100%	166,62	166,62
3.13	Recolement Eclairage	U	1,000	0%	138,85	0,00
	Total RESEAU ECLAIRAGE		1,000		10 965,43	1 440,47

4	RESEAU FRANCE TELECOM					
4.1	Tranchée en terrain naturel	ML	7,000	0%	9,82	0,00
4.2	Surlargeur de tranchée	ML	265,000	70%	3,28	608,44
4.3	Evacuation des excédents	M3	54,400	70%	17,68	673,25
4.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	272,000	70%	4,88	929,15
4.5	Pose Grillage avertisseur	ML	272,000	70%	0,63	119,95
4.6	Remblai tranchée	ML	272,000	70%	5,24	997,70
4.7	Pose PVC 42/45	ML	1 102,000	70%	2,56	1 974,78
4.8	Pose chambre L1T	U	1,000	95%	306,59	291,26
4.9	Pose Chambre L2T	U	3,000	50%	503,99	755,99
4.10	Pose Bornier	U	3,000	95%	196,22	559,23
4.11	Regard parcellaire béton 30x30 Tampon béton	U	15,000	50%	55,18	413,85
4.12	Essai Télécom	ML	1 102,000	0%	0,35	0,00
4.13	Reprise sur chambre existante	U	1,000	0%	232,45	0,00
4.14	Plan exécution telecom	U	1,000	100%	222,16	222,16
4.15	Recolement Telecom	U	1,000	0%	194,39	0,00
	Total RESEAU FRANCE TELECOM		1,000		11 914,47	7 545,76
5	AVENANT 1 - POSE PE ARROSAGE					
	Pose Pe arrosage	U	1,00	95%	602,00	571,90
	Pose Pe arrosage		1,000		602,00	571,90

Taux TVA	Base	Montant
	68 200,00	13 640,00

Total H.T.	39 903,18 €
TVA	7 980,64 €
Total T.T.C.	47 883,82 €

SUD-OUEST RESEAUX
 26 rue des Treilles – ZAC des Serres
 31410 NÈRE
 Tél. : 05 61 97 77 15
 RCS Toulouse : 511 028 920