



HECTARE SA
A l'attention de Mme Françoise DACCORD
75, ZI Les Portes Domitienne

34741 VENDARGUES CEDEX

Cournanel, le 03 octobre 2022

Objet : Construction d'un lotissement 11 lots "Au Temps des Coquelicots" - Commune de Sallèles d'Aude

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la deuxième situation de l'entreprise Bouygues, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

Maître d'ouvrage : HETARE S.A.

Opération : Construction d'un lotissement de 11 lots "Au Temps des Coquelicots" - Commune de Sallèles d'Aude

Entreprise : Bouygues Energie & Services ; demeurant : 120 rue Georges Onslow - 34 070 Montpellier

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 26/09/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N° 2	
Montant MARCHE € HT		58 767,10 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que, vu la situation de travaux du 26/09/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
N°	Certificats antérieurs HT		Travaux cumulés HT	
	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	04/08/2022	40 135,10 €	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			ENSEMBLE HT	
			43 926,90 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT	
			Remboursement avance HT	
Totaux certificats antérieurs HT		40 135,10 €		
Montant du présent certificat HT		3 791,80 €		
			MONTANT HT	
			3 791,80 €	
TOTAL A CE JOUR HT			43 926,90 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		74,75%	MONTANT HT	
			3 791,80 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 03/10/2022	
			MONTAL HT	
			3 791,80 €	
			TVA 20 %	
			758,36 €	
			TOTAL TTC	
			4 550,16 €	
			Retenue de garantie HT (5%)	
			0,00 €	
			Caution bancaire	
			3 526,03 €	
Signature Maître d'Œuvre			MONTANT TOTAL ACOMPTE TTC	
			4 550,16 €	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73 Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B			Paieement DIRECT à Bouygues en € HT	
			4 550,16 €	

81.008



L'innovation partagée

PÔLE INFRASTRUCTURE DE RÉSEAUX
SECTEUR HÉRAULT - AUDE - PYRÉNÉES-ORIENTALES

Garosud - 120 Rue Georges Onslow
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 (0)4 67 91 78 78
Fax +33 (0)4 67 84 29 23

HECTARE

Affaire suivie par Victor MAUFFREY

fait à NARBONNE le
26 septembre 2022

SALLELES D'AUDE - AU TEMPS DES COQUELICOTS

Situation °2

N°	DESIGNATION	U	Qté situ 1	Qté situ 2	PRIX UNIT	TOTAL situ 2
	TRAVAUX PREPARATOIRES					
	Reconnaissance des lieux et du sous-sol	ens	1	1	733,00	733,00
	Démarches administratives	ens	1	1	501,50	501,50
	Implantation, piquetage	ens	1	1	531,60	531,60
	Etudes d'exécution	ens	1	1	936,10	936,10
	RESEAU ELECTRIQUE					
	Tranchées pour réseaux électriques	ml	185	185	26,10	4 828,50
	Câbles BT 150	ml	126	126	21,10	2 658,60
	Câbles BT 95	ml	62	62	19,00	1 178,00
	Câbles BT 35	ml	114	114	10,80	1 231,20
	Coffrets de branchements REMBT	u	3	3	680,30	2 040,90
	Coffrets CIBE	u	4	4	231,00	924,00
	Coffrets de branchements REMBT + enveloppe béton	u	1	1	960,00	960,00
	Coffrets CIBE + enveloppe béton	u	3	3	421,00	1 263,00
	Murets techniques	u	7	7	1156,70	8 096,90
	Raccordements	ens	1	1	932,80	932,80
	Essais et vérification	ens	1	1	667,00	667,00
	RESEAU TELECOM					
	Tranchées réseau téléphone	ml	160	160	26,10	4 176,00
	Fourreaux 45 (2)	ml	151	151	4,10	619,10
	Fourreaux 45 (5)	ml	138	138	8,80	1 214,40
	Chambre de tirage LOT	u				
	Chambre de tirage L1T	u	3	3	417,90	1 253,70
	Essais aiguillage	ens		1	354,40	354,40
	ECLAIRAGE					
	Tranchée réseaux éclairage public	ml	127	127	26,10	3 314,70
	Fourreaux	ml	160	160	3,20	512,00
	Câbles et câblette	ml	123	123	12,70	1 562,10
	Appareillage 5m	u			2554,00	
	Coffret type REMBT 300 + enveloppe béton (pour armoire éclairage)	u		1	960,00	960,00
	Raccordement	ens		1	366,10	366,10
	Contrôles	ens		1	802,40	802,40

SALLELES D'AUDE - AU TEMPS DES COQUELICOTS

Situation °2

DIVERS					
Remise en état	ens		1	265,80	265,80
Réception et DOE	ens		1	1043,10	1 043,10
TOTAL					43 926,90
MONTANT TOTAL HT					43 926,90
Déduction situation n° 1					-40 135,10
MONTANT Situation n°2					3 791,80
TVA 20,0%					758,36
MONTANT TTC					4 550,16

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
 ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
 Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
 Siret 484 813 793 00035 - APE 7112 B