



HECTARE Narbonne
A l'attention de Mme Françoise DACCORD
75, ZI Les Portes Domitienne

34741 VENDARGUES CEDEX

Cournanel, le 10 octobre 2022

Objet : Création d'un lotissement "Les Jardins Des Roses D'Or" - Commune de Pennautier
LOT 1 Terrassement-Voirie-Réseaux humides

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la deuxième situation de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

SARL OPALE ZA la Plaine - 11300 Cournanel
Tel : 04.68.69.20.01 - Fax : 04 68 20 97 73
S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros – RCS CARCASSONNE 484 913 793 N° Gestion 2005 B 426 –
SIRET 484 913 793 00036 - APE 7112B

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Jardins Des Roses D'Or" - Commune de Pennautier _ LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 21/09/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2	
Montant TOTAL MARCHE		311 255,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 21/09/22, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT	
<u>Tranche 1</u>			176 870,30 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
			Révision de prix HT	
1	13/06/2022	58 630,50 €	0,00 €	
			ENSEMBLE HT	
			176 870,30 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT	58 630,50 €
Totaux certificats antérieurs HT		58 630,50 €	Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT		118 239,80 €		
			MONTANT HT	
			118 239,80 €	
TOTAL A CE JOUR HT		176 870,30 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		56,82%	MONTANT HT	
			118 239,80 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 10/10/2022	
			TOTAL HT	118 239,80 €
			TVA 20,00%	23 647,96 €
			TOTAL TTC	
			141 887,76 €	
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Caution bancaire	0,00 €
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	
			141 887,76 €	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC	
			141 887,76 €	

Signature Maître d'Œuvre

OPALE

CONSEIL ET INGENIERIE

ZA LA PLAINE - 11300 Cournane

Tél 04 68 69 20 01 Fax 04 68 20 97

Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 E

FACTURE N° F2209024

SITUATION N°2

TRX DE VRD. LOT LES JARDINS DES ROSES D'OR. PENNAUTIER

Selon Devis N° D220502 du 12 avril 2022

Chantier N° : 220157

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 21 septembre 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
.	Lot I: Terrassement-Voirie						
.	I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2	Débroussaillage y/c évacuation des végétaux.	M3	1.00	100.0	1.00	1 325.00	1 325.00
3	Déblais						
.	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	687.00	100.0	687.00	10.00	6 870.00
.	Bassin de rétention (Volume = 950 M3)	M3	898.00	100.0	898.00	10.00	8 980.00
	Sous-Total Déblais			100.0			15 850.00
4	Remblais						
.	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	109.00	100.0	109.00	8.00	872.00
.	Remblaiement des parcelles 3,4,5,6,14 et 15 (voir emprise sur les plans)	M3	233.00	100.0	233.00	8.00	1 864.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 337.00	100.0	1 337.00	6.00	8 022.00
	Sous-Total Remblais			87.76			10 758.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			92.05			28 933.00
.	II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de Forme par traitement à la chaux 35cm	M2	1 550.00	100.0	1 550.00	7.00	10 850.00
5	Mise en place de blocs béton						
.	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	318.00	100.0	318.00	28.00	8 904.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			21.37			8 904.00
8	Local OM						

SUITE FACTURE N° F2209024

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	a) Fondation en béton armé 0.4x0.6m	ML	12.00	50.00	6.00	80.00	480.00
	b) Mur en aggro ht 1.60m	M2	20.00	50.00	10.00	79.00	790.00
	Sous-Total Local OM			22.12			1 270.00
9	Mur de présentation de l'opération à l'entrée de l'opération						
	a) Fondation en béton armé 0.4x0.6m	ML	10.00	50.00	5.00	80.00	400.00
	b) Mur en aggro ht 1.60m	M2	16.00	50.00	8.00	79.00	632.00
	Sous-Total Mur de présentation de l'opération à l'entrée de l'opération			25.68			1 032.00
	Sous-Total II - VOIRIE			22.80			22 056.00
	Total Lot I: Terrassement-Voirie			39.78			50 989.00
	Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
	I - EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite						
	b) Ø 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ML	125.00	100.0	125.00	131.00	16 375.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite			100.0			16 375.00
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud						
	b) Ø 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ML	99.00	100.0	99.00	131.00	12 969.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud			100.0			12 969.00
3A	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle						
3B	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - PVC CR8-Ø160 sous trottoir - Reprise et raccordement attente sorties bâtiment y compris regard de branchement intermédiaire (1 regard par logement)	U	17.00	80.00	13.60	545.00	7 412.00
4	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	9.00	80.00	7.20	750.00	5 400.00
	Sous-Total Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué						

SUITE FACTURE N° F2209024

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	"EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle			80.00			12 812.00
	Sous-Total I - EAUX USEES			92.94			42 156.00
EU	II EXTENTION RESEAUX EU						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite						
.	b) Ø 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ML	213.00	50.00	106.50	131.00	13 951.50
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite			50.00			13 951.50
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud						
.	b) Ø 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ML	49.00	50.00	24.50	108.00	2 646.00
3	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	50.00	3.00	750.00	2 250.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud			47.57			4 896.00
	Sous-Total II EXTENTION RESEAUX EU			49.35			18 847.50
.	III - RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
.	a) Conduite Ø 300	ML	27.00	100.0	27.00	127.00	3 429.00
.	b) Conduite Ø 400	ML	46.00	100.0	46.00	176.00	8 096.00
.	c) Conduite Ø 500	ML	94.00	100.0	94.00	218.00	20 492.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	80.00	13.60	545.00	7 412.00
4	fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	6.00	50.00	3.00	650.00	1 950.00
6.A	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	50.00	3.00	750.00	2 250.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain						

SUITE FACTURE N° F2209024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			87.29			43 629.00
Sous-Total III - RESEAU PLUVIAL			75.80			43 629.00
IV- RESEAU EAU POTABLE						
1 Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
c) PVC Ø 125 PN 16	ML	160.00	80.00	128.00	51.00	6 528.00
d) PVC Ø 110 PN 16	ML	29.00	80.00	23.20	49.00	1 136.80
2 Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ML à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	18.00	80.00	14.40	735.00	10 584.00
3 Raccordement sur réseau existant y compris ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			55.53			18 748.80
5 fourniture et pose de vanne PN 16						
c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	450.00	900.00
d) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	100.0	1.00	380.00	380.00
Sous-Total fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			1 280.00
6 fourniture et pose de té						
c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	175.00	350.00
Sous-Total fourniture et pose de té			100.0			350.00
7 fourniture et pose pièce spéciales						
b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
c) Plaque pleine	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
Sous-Total fourniture et pose pièce spéciales			100.0			870.00
Sous-Total IV- RESEAU EAU POTABLE			58.60			21 248.80
Total Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			68.76			125 881.30

Montant du Marché initial	311 255.00 €
Montant Total H.T.	176 870.30 €
- Situation n°1	-58 630.50 €
Montant Situation n°2	118 239.80 €
Montant T.V.A. 20 %	23 647.96 €
Montant T.T.C.	141 887.76 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 21/11/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 50 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par mes services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

