

19_575- SAINT NAZAIRE DE PEZAN "Le Parc de l'Amitié"

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitienne 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	SAS AZTP - 22 Rue de l'Abrivado 34070 MONTPELLIER				
SITUATION n°1 au 05/10/2022					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
MARCHE	93 343.00	49 882.00	9 976.40	-	49 882.00
TOTAL HT	93 343.00	49 882.00			
TOTAL TTC	112 011.60	59 858.40			
Avancement Travaux en %		53.44%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		49 882.00		-	49 882.00
TVA 20 %		9 976.40		-	9 976.40
TOTAL TRAVAUX TTC		59 858.40		-	59 858.40
RETENUES TTC					
Pénalités de retard					
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS					
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%	2 992.92			
Garantie Bancaire TTC				-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		56 865.48		-	56 865.48
TOTAL SITUATION A PAYER					
					56 865.48
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : SAS AZTP				56 865.48
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
05/10/2022	12/10/2022				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 12 OCT. 2022		

SAS AZ TP

22B avenue de l'Abrivado Bat A
Résidence le Mas de la Sorres
34070 MONTPELLIER
Siret : 809 730 815 000 10
TVA Intracom : FR 208 097 308 15

DATE : 5 octobre 2022
N° FACTURE 23 010

Adresse

SOCIETE HECTARE
75 Rue ZI Les Portes Domitiennes
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

SITUATION N°01

DÉSIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
<u>Commune de St NAZAIRE DE PEZAN - Le Parc de l'Amitié</u>				
INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	fft	1,00	10430,00	10 430,00
TERRASSEMENTS GENERAUX	fft	1,00	9240,00	9 240,00
VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	fft	1,00	1440,00	1 440,00
MURS - CLOTURES	fft	1,00	6300,00	6 300,00
RESEAU EAUX USEES	fft	1,00	8172,00	8 172,00
RESEAU A.E.P - Réalisé selon cahier techniques de CC Pays de Lunel	fft	1,00	11820,00	11 820,00
MURS TECHNIQUES	fft	1,00	1680,00	1 680,00
DOSSIER ADMINISTRATIF	fft	1,00	800,00	800,00
TOTAL H.T. SITUATION 01				49 882,00 €
TOTAL T.T.C. SITUATION N°01				59 858,40 €

Conditions de règlement :
45 jours par virement

T.V.A. 20%
9 976,40 €

Bon pour accord Jérôme

10 OCT. 2022

①: RG 5% à appliquer.

LE PARC DE L'AMITIE - ENTREPRISE AZTP							
LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES							
n°	Désignation	U	Qté	Qté réalisée	% Avancement	PU	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	fft	1	1	100%	2 000,00	2 000,00
1.2	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	fft	1	1	100%	800,00	800,00
1.3	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation - Emprise de voirie, accès aux lots	fft	1	1	100%	1 050,00	1 050,00
1.4	Abattage et dessouchage d'arbres						
1.4.1	Diamètre >0.20 m et <0.60m	u	8	8	100%	600,00	4 800,00
1.4.2	Arbustes de haies	fft	1,00	1,00	100%	980,00	980,00
1.5	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.5.1	Mur en pierres sèches à l'entrée de l'opération h=2.00m	fft	1,00	1,00	100%	800,00	800,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES					H.T.	10 430,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Déblais en terrain de toute nature hors évacuation						
2.1.1	Décaissement chaussée-Stationnements	m3	220,00	220,00	100,00%	21,00	4 620,00
2.1.2	Décapage terre végétale	m²	340,00	340,00	100,00%	6,00	2 040,00
2.2	Remblais divers - Epaulement des accès, talutages terre pour arbres...	m²	80,00	80,00	100,00%	8,00	640,00
2.3	Evacuation des déblais	m3	140,00	140,00	100,00%	9,00	1 260,00
2.4	Préparation de l'assise	m²	340,00	340,00	100,00%	2,00	680,00
	TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX					H.T.	9 240,00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée - Stationnements ép=0.30m	m3	142,00	40,00	28,17%	36,00	1 440,00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée - Stationnementsép=0.15m	m3	81,00			36,00	0,00
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée 0/10 ép=0.05m	m²	340,00			23,00	0,00
3.3.2	Parkings 0/10 ép=0.05m	m²	38,00			27,00	0,00
3.4	Bordures						
3.4.1	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	31,00			29,00	0,00
3.5	Signalisation verticale						
3.5.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1			200,00	0,00
3.5.2	Divers panneaux de signalisation	u	2			209,00	0,00
3.5.3	C13a (Panneau impasse)	u	1			200,00	0,00
3.6	Signalisation horizontale						
3.6.1	Bande STOP	m²	1,50			80,00	0,00
3.6.2	Parking-bande de rive	ml	20,00			5,00	0,00
3.7	Gravier blanc ép. 0.15 cm y compris géotextile (dans EV)	m²	10,00			45,00	0,00
	TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION					H.T.	1 440,00
4	MURS - CLOTURES						
4.1	Mur de clôture						
4.1.1	Mur parement pierre H=1.00 m avec chaperon en pierre de taille	ml	31,00	15,00	48,39%	420,00	6 300,00
4.1.2	Mur H=0.40 m	ml	40,00			180,00	0,00
4.1.3	Enduit gratté sur deux faces pour mur H=0.40m	m²	25,00			25,00	0,00
4.1.4	Barreaudage métallique couleur brune H=0.80m	ml	31,00			165,00	0,00
	TOTAL MURS - CLOTURES					H.T.	6 300,00

5 RESEAU EAUX USEES							
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
5.1.1	Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.40 m maxi	ml	34,00	34,00	100,00%	67,00	2 278,00
5.1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	29,00	29,00	100,00%	46,00	1 334,00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 800	u	2	2	100,00%	1 180,00	2 360,00
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1	boîte Ø 315	u	3	3	100,00%	450,00	1 350,00
5.4	Raccordement sur réseau existant	u	1	1	100,00%	850,00	850,00
TOTAL RESEAU EAUX USEES						H.T.	8 172,00
6 RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel							
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	Ø 55/63 PEHD PN 16 y/c fourreaux	ml	46,00	46,00	100,00%	60,00	2 760,00
6.1.2	Ø 25/32 PEHD PN 16 y/c fourreaux pour branchement AEP	ml	35,00	35,00	100,00%	48,00	1 680,00
6.2	Pièces spéciales y/c butée béton (A titre indicatif)						
6.2.1	Purge/vidange	u	1	1	100,00%	1 200,00	1 200,00
6.2.2	Plaque pleine 60	u	1	1	100,00%	1 200,00	1 200,00
6.3	Regard vanne/purge/ventouse (avec tampon marquage "Eau potable") compris mise à la côte	u	1	1	100,00%	1 100,00	1 100,00
6.4	Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompteur compris mise à la boucle à clé						
6.4.1	Ø 25 ou 32	u	3	3	100,00%	560,00	1 680,00
6.5	Raccordement sur réseau en attente en limite de l'opération y/c pièces	F	1	1	100,00%	2 200,00	2 200,00
TOTAL RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel						H.T.	11 820,00
7 MURS TECHNIQUES							
7.1	Mur technique type l'Occitant (MPB)						
7.1.1	S22 / Cibe	u	2	1	50,0%	1 680,00	1 680,00
7.1.2	RMT450	u	1			1 800,00	0,00
TOTAL MURS TECHNIQUES						H.T.	1 680,00
8 DOSSIER ADMINISTRATIF							
8.1	Etudes d'exécution	F	1	1	100,00%	800,00	800,00
8.2	Elaboration du DOE	F	1			900,00	0,00
8.3	Recoiement - Réalisé par un Géomètre expert						0,00
8.3.1	Recoiement voirie	F	1			800,00	0,00
8.3.2	Réseaux EU - AEP	F	1			800,00	0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF						H.T.	800,00
TOTAL						H.T.	49 882,00
						T.V.A.	9 976,40
						T.T.C.	59 858,40

**LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES :
RECAPITULATIF GLOBAL**

n°	Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	10 430,00			2 086,00	12 516,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	9 240,00			1 848,00	11 088,00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	1 440,00			288,00	1 728,00
4	MURS - CLOTURES	6 300,00			1 260,00	7 560,00
5	RESEAU EAUX USEES	8 172,00			1 634,40	9 806,40
6	RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de CC	11 820,00			2 364,00	14 184,00
7	MURS TECHNIQUES	1 680,00			336,00	2 016,00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF	800,00			160,00	960,00
	TOTAL LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS	49 882,00			9 976,40	59 858,40

**LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES : TOTAL
GLOBAL**

Désignation	Situation 01 H.T			T.V.A 20.0% €	Situation 01 TTC
LOT 1 - INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES	49 882,00			9 976,40	59 858,40

Bon pour accord Jérôme
10 OCT. 2022