



HECTARE Narbonne
A l'attention de Mme Françoise DACCORD
75, ZI Les Portes Domitienne

34741 VENDARGUES CEDEX

Cournanel, le 22 septembre 2022

Objet : Création d'un lotissement "Le Clos de la Cavayère" - Commune de Carcassonne
LOT 1 Terrassements-Voirie-Réseaux humides

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la situation n° 5 de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Le Clos de la Cavayère" - Commune de Carcassonne - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°5 DU 29/07/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°5	
Montant MARCHÉ en € HT	212 093,00 €		Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 29/07/2022 il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Avenant n°1	11 630,00 €			
Montant TOTAL MARCHÉ en € HT	223 723,00 €			
Montant sous-traité HT	0,00 €			
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT	214 527,00 €
<u>Tranche 1</u>			Travaux supplémentaires HT	
N°	Date	Montant	Avenants HT	
1	16/03/2022	29 895,00 €	Révision de prix HT	0,00 €
2	28/03/2022	29 693,80 €		
3	13/06/2022	55 418,70 €		
4	21/07/2022	87 889,50 €		
			ENSEMBLE HT	214 527,00 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT	0,00 €		Situations précédentes HT	202 897,00 €
Totaux certificats antérieurs HT	202 897,00 €		Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT	11 630,00 €		MONTANT HT	11 630,00 €
TOTAL A CE JOUR HT	214 527,00 €			
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global	95,89%		MONTANT HT	11 630,00 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5 établi le 22/09/2022	
			TOTAL HT	11 630,00 €
			TVA 20,00%	2 326,00 €
			TOTAL TTC	13 956,00 €
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 CURNANEL Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 75 Siret 484 913 793 00336 - APE 7112 B			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Cautiion bancaire	0,00 €
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	13 956,00 €
			Paiement direct - AUDE TP en TTC	13 956,00 €

FACTURE

NUMERO

F2207018

DATE

29 juillet 2022

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Chantier : 220140 - LOT LE CLOS DE LA CAVAYERE

TRX VRD LOT LE CLOS DE LA CAVAYERE - Avenant n°1

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<u>Selon devis N° D220616 du 14 juin 2022</u>				
a) Béton Bitumineux 0/10 5cm minimum	M2	64.00	20.00	1 280.00
b) Conduite Ø 400	ML	30.00	93.00	2 790.00
Réalisation d'un parking minéral O2D de type TTE Plus incluant la Structure granulaire drainante, le lit de pose en gravillons 4/6, la fourniture et la pose de dalles et des pavés gris.	M2	54.00	140.00	7 560.00

Facture validée par nos services

OPALE

CONSEIL ET INGENIERIE

ZA LA PLAINE - 11300 COURNANEL

Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73

Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

Total HT	Total TVA 20 %	Total TTC
11 630.00	2 326.00	13 956.00 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 29/09/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.

4, rue des Fleurs - BP 44

11150 BRAM

Tél : 04.68.76.59.38 - Fax : 04.68.76.53.89

accueil@aude-tp.fr

Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z