

Maitre d'Ouvrage :

HECTARE SA
75 Rue ZI les Portes Domitienne
251, Rue du Romain BP18
34 740 - VENDARGUES

HECTARE
URBANISME DURABLE

CAPINGÉ

Maitre d'Œuvre :

SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT "Le Millénaire" - 8 lots - St-GILLES**CERTIFICAT DE PAIEMENT****SITUATION N° 1****DATE:****7 octobre 2022****1 : MARCHÉ**

Entreprise titulaire :

ROCHE TP

Mas Molines - Route de Nîmes
30800 St-GILLES

Lot 2 : Réseaux Humides

	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	37 832,00 €	7 566,40 €	45 398,40 €
Montant de l'avenant :	- €	- €	- €

2 : DÉCOMPTÉ

Montant total des Travaux

Montant de l'avenant

Montant des travaux déjà facturés

Montant total des travaux restant dus à ce jour

HT

37 832,00 €

-

-

37 832,00 €

TVA

7 566,40 €

-

-

7 566,40 €

TTC

45 398,40 €

-

-

45 398,40 €

3 : DÉTAILS PRESTATIONS MARCHÉ

	suivant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I - Préparation du chantier	1 236,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	1 236,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II - Tranchée réseaux humides	9 523,00 €	40%	3 823,88 €	3 823,88 €	5 699,12 €	3 823,88 €	764,78 €	4 588,66 €
III - Réseaux Pluvial	9 817,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	9 817,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV - Réseau Adduction d'eau Potable (lot 1 à 5)	7 665,00 €	56%	4 318,40 €	4 318,40 €	3 346,60 €	4 318,40 €	863,68 €	5 182,08 €
V - Réseaux Eaux Usées (lot 1 à 5)	5 935,00 €	70%	4 136,00 €	4 136,00 €	1 799,00 €	4 136,00 €	827,20 €	4 963,20 €
VI - Contrôle - Réception	3 656,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	3 656,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL LOT 2	37 832,00 €	32%	12 278,28 €	12 278,28 €	25 553,72 €	12 278,28 €	2 455,66 €	14 733,94 €

5 : Déductions garanties, situations

*GARANTIE	*Situations déjà réglées
Caution bancaire fournie à la première situation - C/C N°10057-202013005082 du 07/03/2020	Situation 1 - € - €
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP	Situation 2 - € - €
	Situation 3 - € - €
	Situation 4 - € - €
	Situation 5 - € - €
	Total situations réglées - € - €

6 : total après déjà réglé	TOTAL SITUATION	12 278,28 €	2 455,66 €	14 733,94 €
----------------------------	------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

7 : Total après Retenue de garantie	Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP	736,70 €
	TOTAL SITUATION après retenue	13 997,24 €

8 : Répartition sous traitant / mandataire

Part sous-traitant :	T.T.C.
Part Mandataire :	

Signature MOE :

Signature MOE
 B. Philippe HANARD
 Gérant de la SARL CAPINGÉ
 Le 07/10/2022
 M. DELEBECQ Condi
 Responsable Travaux

9 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N°**1**

la présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)

treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-quatre cents

13 997,24**euro TTC**

Bon pour accord Jérôme
 11 OCT. 2022

ROCHE SAS

Mas Molines
Route de Nîmes
30800 SAINT-GILLES

Tél : 04 66 28 27 31
Fax : 04 66 28 27 33
Email: contact@rochebtp.fr

ORIGINAL

HECTARE

RN 113
75 Rue des Portes Domitiennes
34740 VENDARGUES Cedex

Facture

Référence : A03812

SAINT GILLES, le 26 septembre 2022

N° Client : 1189

Numéro avt : 1 Avt. moyen : 32%

Objet :

LOTISSEMENT LE MILLENAIRE A MARGUERITTES (30)

Lot n°2 - Réseaux humides

1° SITUATION

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 26/09/2022		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
I - Préparation du chantier								
I.1 - Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier inclus dans l'offre								
I.2 - Fourniture et réalisation de l'étude et dimensionnement du PR inclus dans l'offre								
I.3 - Réalisation des plans d'exécution par nature de réseaux	1,00					F	1 236,00	
Sous-total								
II - Tranchée réseaux humides								
II.1 - Tranchée : 1 réseau (y compris déblais et évacuation, sablage, GA, remblais 0/31.5, compactage) de 0.00 à 1.30 m (EP)	95,00					MI	48,20	
II.2 - Réfection définitive en enrobé BBSG 0/10 (Avenue du Millenaire) y compris protection mécanique en béton ép = 20 cm	15,00					M2	46,35	
II.3 - Tranchée commune réseaux AEP-EU (y compris déblais et évacuation, sablage, GA, remblais 0/31.5, compactage) de 0.00 à 1.30	55,00			90,00	49,50	MI	77,25	3 823,88

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 26/09/2022		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
m (EU)								
Sous-total								3 823,88
III - Réseau Pluvial								
III.1 - Fourniture et mise en place d'une conduite Ø 300 PEHD annelé CR8 y compris raccords et joints	70,00					MI	37,00	
III.2 - Fourniture et mise en place d'une conduite Ø 400 PEHD annelé CR8 y compris raccords et joints	20,00					ML	49,45	
III.3 - Fourniture et mise en place d'un ouvrage type grille pluviale en 50 x 50 en 400KN, clippage de la grille, avec regard maçonné ou préfabriqué en 600 x 600 minimum y compris masque de finition, enduit divers	5,00					U	607,00	
III.4 - Fourniture et réalisation de branchements particuliers complets : tranchée branchement, déblais et évacuation, sablage, grillage avertisseur, remblais en grave, tabouret Ø 315 PVC avec tampon articulé fonte, conduite 160 PVC CR8 avec 1 m en attente dans le lot, culotte de branchement	5,00					U	443,00	
III.5 - Fourniture et mise en place d'une tête de sécurité préfabriquée en DN300 (bassin)	2,00					U	494,00	
Sous-total								
IV. Réseau Adduction d'Eau Potable (lots 1 à 5)								
IV.1 - Fourniture et réalisation d'un branchement en 50 pour l'alimentation de l'opération avec création d'un compteur général à l'entrée - A REALISER PAR LE CONCESSIONNAIRE						PM		
IV.2 - Fourniture et mise en place d'un abri-compteur mural de type isolazur 3 sur socle, isolé	1,00					F	876,00	
IV.3 - Fourniture et mise en place d'une conduite Ø 50 PVC y compris raccords	50,00			80,00	40,00	MI	20,00	800,00
IV.4 - Fourniture et réalisation de branchements AEP complet : tranchée de branchement, déblais à évacuer, sablage, remblais en grave, grillage avertisseur, abri-compteur mural isolé et sur socle, bac réhaussable, PE 32 sous fourreau TPC Bleu, remonté sur 1 m avec isolant, collier de prise	5,00			80,00	4,00	U	587,00	2 348,00

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 26/09/2022		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
en charge, réhausse								
IV.5 - Fourniture et mise en place d'une purge sous regard, avec PE sous fourreau à raccorder à la grille EP	1,00					U	1 391,00	
IV.6 - Fourniture et mise en place d'une ventouse triple fonction avec vanne DN60 sous regard béton DN800 et tampon de visite articulé 400 KN	1,00			80,00	0,80	F	1 463,00	1 170,40
Sous-total								4 318,40
V. Réseau Eaux Usées (lots 1 à 5)								
V.1 - Fourniture et mise en place d'une conduite PVC 200 CR8	50,00			80,00	40,00	ML	27,00	1 080,00
V.2 - Fourniture et réalisation de branchements particuliers complets : tranchée branchement, déblais et évacuation, sablage, grillage avertisseur, remblais en grave, tabouret Ø 315 PVC avec tampon articulé fonte, conduite 160 PVC CR8 avec 1 m en attente dans le lot, culotte branchement	5,00			80,00	4,00	U	509,00	2 036,00
V.3 - Fourniture et mise en place de regard Ø 800 béton BFM complet étanche (cunette passante et accompagnée, élément droit, dalle de répartition) avec tampon type Pamrex articulé et verrouillé ou similaire en fonte y compris mention EU	2,00			50,00	1,00	U	1 020,00	1 020,00
Sous-total								4 136,00
VI. Contrôle / Réception								
VI.1 - Réalisation d'un Plan de récolement géoréférencé conforme cahier des charges de NM, un plan par nature de réseau	1,00					F	1 236,00	
VI.2 - Réalisation d'essais de pression sur conduite principale et branchement, à faire contrôler par le concessionnaire et le MOe (à réaliser à l'aide d'une pompe à épreuve, PV à fournir)	1,00					F	391,00	
VI.3 - Fourniture et réalisation d'un prélèvement d'eau pour potabilité du réseau y compris rinçage, désinfection à réaliser par un laboratoire agréé	1,00					F	175,00	
VI.4 - Rapport et Essais : fournir 4 exemplaires des rapports : test d'étanchéité du réseau EU et ses branchements à l'air ou à l'eau, réalisation d'un passage caméra (ITV) réseau EU, hydrocurage des réseaux	1,00					F	1 854,00	

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 26/09/2022		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
en fin de chantier, essais de compactage et de pénétromètre sur les tranchées								
Sous-total								

Montant des travaux	12 278,28
Total H.T.	12 278,28
TVA₃ : 20,00 %	2 455,66
Total T.T.C.	14 733,94
Net à payer (Euros)	14 733,94

Retenue de garantie T.T.C. (5,00 %) au 26/09/23	:	736,70€
Règlement : VIREMENT		
Escompte de 0 % pour paiement anticipé.		
Pénalité de retard : 0,04 %.		
Echéance de 100,00 % au 26/10/22	:	13 997,24€