



HECTARE SA
A l'attention de Mme Françoise DACCORD
75, ZI Les Portes Domitienne

34741 VENDARGUES CEDEX

Cournanel, le 13 octobre 2022

Objet : **Création d'un lotissement « Les Jardins d'Henri » à Carcassonne – TRANCHE 3**
LOT 1 Terrassement / Voirie / Réseaux humides

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la situation de décompte général et définitif de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif

OPA
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COURNADEL
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

SARL OPALE ZA la Plaine - 11300 Cournanel
Tel : 04.68.69.20.01 - Fax : 04 68 20 97 73
S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros – RCS CARCASSONNE 484 913 793 N° Gestion 2005 B 426 –
SIRET 484 913 793 00036 - APE 7112B

Opale

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Jardins d'Henri"- Commune de Carcassonne -Tranche 3

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 30/09/2022

CERTIFICAT DE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

Montant MARCHE € HT 156 633,66 €

Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/09/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :

Montant sous-traité HT 0,00 €

SITUATION FINANCIERE

N°	Certificats antérieurs HT	
	Date	Montant
1	14/06/2022	20 470,88 €
2	21/07/2022	53 048,14 €
3	12/09/2022	78 429,54 €

AVANCE FORFAITARE HT 0.00 €

Totaux certificats antérieurs HT 151 948,56 €

Montant du présent certificat HT 4 685,10 €

TOTAL A CE JOUR HT 156 633,66 €

AVANCEMENT

Marché global 100,00%

TRAVAUX

Travaux cumulés HT 156 633,66 €

Travaux supplémentaires HT

Avenants HT

Révision de prix HT 0,00 €

ENSEMBLE HT 156 633,66 €

A DEDUIRE

Situations précédentes HT 151 948,56 €

Remboursement avance HT 0,00 €

MONTANT HT 4 685,10 €

APPROVISIONNEMENTS

MONTANT HT 4 685,10 €

Signature Maître d'Ouvrage

CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF
établi le 13/10/2022

TOTAL HT 4 685,10 €

TVA 20,00% 937,02 €

TOTAL TTC 5 622,12 €

Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €

Caution bancaire 0,00 €

MONTANT TOTAL ACOMPTE 5 622,12 €

Signature Maître d'Opale

CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 77
Siret 484 313 793 00036 - APE 7112 P

Signature Entreprise

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 59 38 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2209038
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

TRX VRD - TRAITEMENT A LA CHAUX - LOT LES JARDINS D'HENRI TR3

Selon Devis N° D220509 du 3 mai 2022

Chantier N° : 220176

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 septembre 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
.	Lot I: Terrassement-Voirie						
.	I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
3	Déblais						
.	Livraison Fond de Forme voirie, trottoir et espace vert -0,25m	M3	558.00	100.0	558.00	10.00	5 580.00
	Sous-Total Déblais			100.0			5 580.00
4	Remblais						
.	Livraison Fond de Forme voirie, trottoir et espace vert -0,25m	M3	99.00	100.0	99.00	10.00	990.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	459.00	100.0	459.00	6.00	2 754.00
7	Réfections diverses pour jonction voiries projetées sur voiries existantes, y compris scarification, reprise structure chaussée et revêtement	FT	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
	Sous-Total Remblais			100.0			4 744.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			12 324.00
.	II - VOIRIE						
1A	Constitution de la couche de Fondation avec grave 0/80 (chaussée, stationnement, trottoir) sur 0,50m	PM		100.0		38.00	
1B	Constitution de la couche de Forme par traitement à la chaux 40cm	M2	1 540.00	100.0	1 540.00	7.00	10 780.00
2	Constitution de la couche de base avec grave 0/20 , sur 0,20m (chaussée, stationnement, trottoir)	M3	308.00	100.0	308.00	40.00	12 320.00
3	Essai de contrôle compactage plateforme voirie (1 point pour 25						

Page 1 / 5

SUITE FACTURE N° F2209038

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4	ML ou 250M2) Mise en place de bordures en béton armée	FT	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
.	c) Bordure franchissable type A2	ML	147.00	100.0	147.00	28.00	4 116.00
.	d) Bordure caniveau franchissable type A2+ CS2 / AC1	ML	187.00	100.0	187.00	52.00	9 724.00
.	f) Bordure CR1 arasée (accès au lot)	ML	50.00	100.0	50.00	23.00	1 150.00
.	g) Bordure type bordurette type P1	ML	77.00	100.0	77.00	23.00	1 771.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			16 761.00
5	Mise en place de blocs béton						
.	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	250.00	100.0	250.00	28.00	7 000.00
.	a) Béton Bitumineux 0/10 5cm minimum chaussée	M2	635.00	100.0	635.00	17.00	10 795.00
.	b) Béton Bitumineux 0/10 sur 5 cm minimum trottoir	M2	748.00	100.0	748.00	22.00	16 456.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			34 251.00
7	Signalisation						
.	a) Marquage à la peinture -Bande continue - discontinue - pointillée	FT	1.00	100.0	1.00	200.00	200.00
.	a) Marquage à la peinture - Passage piétons - Bande podotactile	U	1.00	100.0	1.00	200.00	200.00
.	b) Signalisation verticale - Panneau - Cédez le passage (type AB3a), STOP, Sens unique, Sens interdit, stationnement PMR normalisé y compris poteau et support, gamme normale	FT	1.00	100.0	1.00	230.00	230.00
9	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	FT	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
10	Plan de recolement de voirie	FT	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
	Sous-Total Signalisation			100.0			2 730.00
	Sous-Total II - VOIRIE			100.0			77 442.00
	Total Lot I: Terrassement-Voirie			100.0			89 766.00
.	Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
.	I - EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite						
.	a) Æ 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	94.00	100.0	94.00	82.00	7 708.00
.	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	9.00	100.0	9.00	530.00	4 770.00
3B	Création de branchement et raccordement sur regard existant - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - PVC CR8-Ø160 sous trottoir -1 mètre attente à l'intérieur de la parcelle	U	1.00	100.0	1.00	730.00	730.00

SUITE FACTURE N° F2209038

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	100.0	5.00	750.00	3 750.00
5	Raccordement sur regard existant	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite			100.0			17 458.00
	Sous-Total I - EAUX USEES			100.0			17 458.00
	II - RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	b) Conduite Ø 400	ML	57.00	100.0	57.00	142.00	8 094.00
	c) Conduite Ø 500	ML	42.00	100.0	42.00	178.00	7 476.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	10.00	100.0	10.00	530.00	5 300.00
4	fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	5.00	100.0	5.00	650.00	3 250.00
6.A	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	100.0	5.00	750.00	3 750.00
7	Raccordement sur réseau existant	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Nettoyage du fossé (lot6,7,8)	ML	59.00	100.0	59.00	15.00	885.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			29 255.00
	Sous-Total II - RESEAU PLUVIAL			100.0			29 255.00
	III- RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	b) PVC Ø 140 PN 16	ML	136.00	100.0	136.00	60.00	8 160.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ML à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	10.00	100.0	10.00	730.00	7 300.00
3	Raccordement sur réseau existant y compris ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante	U	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
4A	fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 950.00	1 950.00
4B	Bétonnage autour du poteau incendie existant à l'entrée de la tranchée 1	M3	1.00	100.0	1.00	235.00	235.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain						

SUITE FACTURE N° F2209038

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			18 645.00
5	fourniture et pose de vanne PN 16						
.	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
	Sous-Total fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			1 000.00
6	fourniture et pose de té						
.	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00
	Sous-Total fourniture et pose de té			100.0			440.00
	Sous-Total III- RESEAU EAU POTABLE			100.0			20 085.00
.	IV - DIVERS						
1	Réfection diverse						
2	Plan de récolement géoréférencé des réseaux pluvial, eaux usées et eau potable	U	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	Sous-Total Réfection diverse			100.0			2 100.00
4	Contrôle sur les conduites d'eaux usées						
.	a) ITV	ML	94.00	100.0	94.00	6.00	564.00
.	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	FT	1.00	100.0	1.00	1 150.00	1 150.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux usées			100.0			1 714.00
5	Contrôle sur les conduites d'eau potable						
.	a) Analyse et désinfection	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
.	b) Test d'étanchéité	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
6	Test compactage de tranchée pour chaque réseau EU-AEP-EP, 1 essai tous les 25ML	FT	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eau potable			100.0			1 100.00
	Sous-Total IV - DIVERS			100.0			4 914.00
	Total Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			100.0			71 712.00

SUITE FACTURE N° F2209038

Montant du Marché initial	156 633.66 €
Montant H.T	161 478.00 €
Remise commerciale -3%	-4 844.34 €
Montant Total H.T.	156 633.66 €
- Situation n°1	-20 470.88 €
- Situation n°2	-53 048.14 €
- Situation n°3	-78 429.54 €
Montant Decompte general definitif	4 685.10 €
Montant T.V.A. 20 %	937.02 €
Montant T.T.C.	5 622.12 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/11/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 70
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 D

