


REÇU le 08 NOV. 2022

Opale

Maître d'ouvrage : HECTARE SA
Programme : Création d'un lotissement "Les Cépages" à Rieux-Minervois - Lot 1 -Tranche 1
Entreprise : Aude TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 31/10/2022		CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1																																															
Montant MARCHÉ € HT	328 427,50 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/10/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :																																															
Montant sous-traité € HT	0,00 €																																																
SITUATION FINANCIERE <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Certificats antérieurs HT</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">AVANCE FORFAITARE HT</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totaux certificats antérieurs HT</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Montant du présent certificat HT</td> <td>84 676,50 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL A CE JOUR HT</td> <td>84 676,50 €</td> </tr> </tbody> </table>		N°	Certificats antérieurs HT	Date	Montant	AVANCE FORFAITARE HT							0,00 €	Totaux certificats antérieurs HT			0,00 €	Montant du présent certificat HT			84 676,50 €	TOTAL A CE JOUR HT			84 676,50 €	TRAVAUX <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Travaux cumulés HT</td> <td>84 676,50 €</td> </tr> <tr> <td>Travaux supplémentaires HT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avenants HT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Révision de prix HT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENSEMBLE HT</td> <td>84 676,50 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A DEDUIRE</td> </tr> <tr> <td>Situations précédentes HT</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Remboursement avance HT</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>MONTANT HT</td> <td>84 676,50 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">APPROVISIONNEMENTS</td> </tr> <tr> <td>MONTANT HT</td> <td>84 676,50 €</td> </tr> </tbody> </table>		Travaux cumulés HT	84 676,50 €	Travaux supplémentaires HT		Avenants HT		Révision de prix HT		ENSEMBLE HT	84 676,50 €	A DEDUIRE		Situations précédentes HT	0,00 €	Remboursement avance HT	0,00 €	MONTANT HT	84 676,50 €	APPROVISIONNEMENTS		MONTANT HT	84 676,50 €
N°	Certificats antérieurs HT	Date	Montant																																														
AVANCE FORFAITARE HT																																																	
			0,00 €																																														
Totaux certificats antérieurs HT			0,00 €																																														
Montant du présent certificat HT			84 676,50 €																																														
TOTAL A CE JOUR HT			84 676,50 €																																														
Travaux cumulés HT	84 676,50 €																																																
Travaux supplémentaires HT																																																	
Avenants HT																																																	
Révision de prix HT																																																	
ENSEMBLE HT	84 676,50 €																																																
A DEDUIRE																																																	
Situations précédentes HT	0,00 €																																																
Remboursement avance HT	0,00 €																																																
MONTANT HT	84 676,50 €																																																
APPROVISIONNEMENTS																																																	
MONTANT HT	84 676,50 €																																																
AVANCEMENT <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Marché global</td> <td>25,78%</td> </tr> </tbody> </table>		Marché global	25,78%																																														
Marché global	25,78%																																																
Signature Maître d'Ouvrage		CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 07/11/2022 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>TOTAL HT</td> <td>84 676,50 €</td> </tr> <tr> <td>TVA 20,00%</td> <td>16 935,30 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TTC</td> <td>101 611,80 €</td> </tr> <tr> <td>Retenue de garantie TTC (5%)</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Caution bancaire</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>MONTANT TOTAL ACOMPTE</td> <td>101 611,80 €</td> </tr> <tr> <td>Paiement direct - AUDE TP en TTC</td> <td>101 611,80 €</td> </tr> </tbody> </table>		TOTAL HT	84 676,50 €	TVA 20,00%	16 935,30 €	TOTAL TTC	101 611,80 €	Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €	Caution bancaire	0,00 €	MONTANT TOTAL ACOMPTE	101 611,80 €	Paiement direct - AUDE TP en TTC	101 611,80 €																																
TOTAL HT	84 676,50 €																																																
TVA 20,00%	16 935,30 €																																																
TOTAL TTC	101 611,80 €																																																
Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €																																																
Caution bancaire	0,00 €																																																
MONTANT TOTAL ACOMPTE	101 611,80 €																																																
Paiement direct - AUDE TP en TTC	101 611,80 €																																																
Signature Maître d'Œuvre  OPALE CONSEIL ET INGÉNIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 150 LAMOUILLON Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 11 34 71 SIRET 484 913 793 00069																																																	



Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2210018

SITUATION N°1

Travaux VRD / lot les Cépages / tranche 1 / RIEUX MINERVOIS

Selon Devis N° D221027 du 13 octobre 2022

Chantier N° : 220141

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de Monsieur OPALE CUXAC Morgan

E-mail : m.cuxac@opale-ingenierie.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 31 octobre 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE						
I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2 Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert	M3	479.00	50.00	239.50	7.00	1 676.50
3.A Déblais VOIRIE						
Livraison fond de forme	M3	240.00	100.0	240.00	7.00	1 680.00
Bassin de rétention - Volume utile 1230 m3	M3	1 180.00	90.00	1 062.00	7.00	7 434.00
Sous-Total Déblais VOIRIE			91.69			9 114.00
4.A Remblais VOIRIE						
Bassin de rétention - Volume utile	M2	60.00	90.00	54.00	8.00	432.00
Sous-Total Remblais VOIRIE			90.00			432.00
6 Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles	M3	1 912.00	90.00	1 720.80	3.00	5 162.40
9 Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions	F	0.50	100.0	0.50	2 000.00	1 000.00
Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			77.22			18 384.90
II - VOIRIE						
1 Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép 30 à 50cm	M2	2 393.00	100.0	2 393.00	7.00	16 751.00
Sous-Total II - VOIRIE			11.16			16 751.00

Page 1 / 4

SUITE FACTURE N° F2210018

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Total LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE			20.21			35 135.90
LOT : II RESEAUX HUMIDES						
I - TERRASSEMENT						
1.A Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	243.00	30.00	72.90	42.00	3 061.80
1.B Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée goudronnée , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	10.00	30.00	3.00	52.00	156.00
2.A Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	40.00	30.00	12.00	26.00	312.00
2.C Elargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	250.00	30.00	75.00	20.00	1 500.00
3.A Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	218.00	30.00	65.40	58.00	3 793.20
Sous-Total I - TERRASSEMENT			29.35			8 823.00
II - EAUX USEES						
1 Fourniture et pose de conduite. c) Ø 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	253.00	30.00	75.90	44.00	3 339.60
2A Couvercle fonte marqué EU - sous trottoir, Polypropylène Ø 160, 1mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	30.00	5.10	580.00	2 958.00
2B Création de branchement - Concessionnaire - Ouverture et fermeture de la tranchée à la charge de l'entreprise	U	2.00	30.00	0.60	350.00	210.00
4 Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	30.00	1.80	800.00	1 440.00
Sous-Total II - EAUX USEES			30.00			7 947.60
III- RESEAU PLUVIAL						
Fourniture de conduite type ECOPAL						
a) Conduite Ø 300	ML	26.00	30.00	7.80	40.00	312.00
b) Conduite Ø 400	ML	75.00	30.00	22.50	55.00	1 237.50
c) Conduite Ø 500	ML	128.00	30.00	38.40	75.00	2 880.00
d) Conduite Ø 600	ML	45.00	30.00	13.50	95.00	1 282.50
2A Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	30.00	2.10	580.00	1 218.00
3B Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	9.00	30.00	2.70	650.00	1 755.00
5.A Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	1.00	30.00	0.30	800.00	240.00
5.B Fourniture et pose - regard de visite avaloir Ø 800	U	11.00	30.00	3.30	800.00	2 640.00
Sous-Total Fourniture de conduite type ECOPAL			26.32			11 565.00

SUITE FACTURE N° F2210018

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
6	Cinfection de t^te de buse						
9	Busage accès buses Ø 500	ML	120.00	100.0	120.00	105.00	12 600.00
	Sous-Total Cinfection de t^te de buse			61.69			12 600.00
	Sous-Total III- RESEAU PLUVIAL			37.54			24 165.00
	IV- RESEAU EAU POTABLE						
1	Fourniture et pose d'une cinduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales						
	a) PVC Ø 140 PN 16	ML	290.00	30.00	87.00	28.00	2 436.00
2B	Création de branchement - Type Compact-up St germain + PE25 dans gaine bleu	U	17.00	30.00	5.10	700.00	3 570.00
3	Raccordement sur réseau existant - Concessionnaire - Ouverture et fermeture de la tranchée à la chage de l'entreprise	U	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
	Sous-Total Fourniture et pose d'une cinduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales			30.63			7 006.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16						
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	8.00	30.00	2.40	550.00	1 320.00
	d) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	30.00	0.30	450.00	135.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			30.00			1 455.00
6	Fourniture et pose de Té						
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	2.00	30.00	0.60	240.00	144.00
	Sous-Total Fourniture et pose de Té			30.00			144.00
	Sous-Total IV- RESEAU EAU POTABLE			30.51			8 605.00
	Total LOT : II RESEAUX HUMIDES			32.05			49 540.60

Montant du Marché initial 328 427.50 €

Montant Total H.T. 84 676.50 €

Montant T.V.A. 20 % 16 935.30 €

Montant T.T.C. 101 611.80 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/12/2022

SUITE FACTURE N° F2210018

* Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069