


| 19_535 CLARET "Les Corolles"   |                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                 |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|
| MAITRE D'OUVRAGE               | <b>HECTARE SAS</b><br>75 Rue des Portes Domitiennes - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex                                                                                                |              |                                        |                 |               |
| ENTREPRISE                     | <b>TPSONERM - 650 Rue des Avants</b><br>34270 St Mathieu de Treviers                                                                                                                   |              |                                        |                 |               |
| SITUATION n°4 au 31/10/2022    |                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                 |               |
| TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS     |                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                 |               |
| TRAVAUX                        | Engagement                                                                                                                                                                             | Cumul Actuel | TVA 20 %                               | Cumul Ant.      | Trav. du mois |
| Lot n°1                        | 142 500.00                                                                                                                                                                             | 100 259.90   | 20 051.98                              | 76 918.10       | 23 341.80     |
| Devis D22203119 Tranchée AEP   | 3 685.00                                                                                                                                                                               | 3 685.00     | 737.00                                 | 3 685.00        | -             |
| TOTAL HT                       | 146 185.00                                                                                                                                                                             | 103 944.90   |                                        |                 |               |
| TOTAL TTC                      | 175 422.00                                                                                                                                                                             | 124 733.88   |                                        |                 |               |
| Avancement Travaux en %        |                                                                                                                                                                                        | 71.11%       |                                        |                 |               |
| Révisions des prix             |                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                 |               |
| TOTAL TRAVAUX HT               |                                                                                                                                                                                        | 103 944.90   |                                        | 80 603.10       | 23 341.80     |
| TVA 20 %                       |                                                                                                                                                                                        | 20 788.98    |                                        | 16 120.62       | 4 668.36      |
| TOTAL TRAVAUX TTC              |                                                                                                                                                                                        | 124 733.88   |                                        | 96 723.72       | 28 010.16     |
| RETENUES TTC                   |                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                 |               |
| Pénalités de retard            |                                                                                                                                                                                        |              |                                        | Cum. Antérieur  | Trav. du mois |
| TOTAL DES RETENUES TTC         |                                                                                                                                                                                        | -            |                                        | -               | -             |
| DIVERS                         |                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                 |               |
| Retenues de Garantie TTC de 5% | 5.00%                                                                                                                                                                                  |              |                                        | Cumul Antérieur | Trav. du mois |
| Garantie Bancaire TTC          | 8 771.10                                                                                                                                                                               |              |                                        | -               | 0.00          |
| Travaux inter entreprises      | %                                                                                                                                                                                      |              |                                        | -               | 0.00          |
| TOTAL SITUATION TTC            |                                                                                                                                                                                        | 124 733.88   |                                        | 96 723.72       | 28 010.16     |
| TOTAL SITUATION A PAYER        |                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                 |               |
|                                |                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                 | 28 010.16     |
| NET A PAYER A L'ENTREPRISE     | Bénéficiaire : TPSONERM                                                                                                                                                                |              |                                        |                 | 28 010.16     |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT   | Bénéficiaire :                                                                                                                                                                         |              |                                        |                 |               |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT   | Bénéficiaire :                                                                                                                                                                         |              |                                        |                 | -             |
| ENTREPRISE                     |                                                                                                                                                                                        |              |                                        |                 |               |
| Situation établie le           | MAITRE D'ŒUVRE                                                                                                                                                                         |              | MAITRE D'OUVRAGE                       |                 |               |
| 31/10/2022                     | Situation vérifiée le                                                                                                                                                                  |              | Bon pour Accord le                     |                 |               |
|                                | 15/11/2022                                                                                                                                                                             |              |                                        |                 |               |
|                                | <b>Bbass</b><br>Pôle VRD - Emmanuel BOUY<br>205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES<br>Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38<br>Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr |              | Bon pour accord Jérôme<br>15 NOV. 2022 |                 |               |



**FACTURE N° 222100457**

**SITUATION N°4**

CLARET - LOTISSEMENT LES COROLLES

Selon Devis N° D22108281 du 30 août 2021

Suivi par : Fabrice PIERROUX

Chantier N° : 22171043

**S.A.S. HECTARE**

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 31 octobre 2022

|          | Désignation                                                                                                                                                  | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |          | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                              |       |                    | %            | Qté      |                  |                  |
| <b>1</b> | <b>INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                                                                                                     |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1.1      | Installation et signalisation de chantier                                                                                                                    | F     | 1.00               | 85.00        | 0.85     | 3 850.00         | 3 272.50         |
| 1.2      | Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)                                                                                                         | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 750.00           | 712.50           |
| 1.3      | Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, arbres, élagage y/c évacuation (de part et d'autre de la voie et au niveau des accès sur les parcelles | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 4 500.00         | 4 275.00         |
| 1.4      | Démolition de revêtement y/c évacuation                                                                                                                      |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1.4.1    | Enrobé                                                                                                                                                       | m²    | 68.00              | 95.00        | 64.60    | 7.00             | 452.20           |
| 1.5      | Démollons diverses y/c évacuation                                                                                                                            |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1.5.1    | Bordures P,T...                                                                                                                                              | ml    | 13.00              | 95.00        | 12.35    | 10.00            | 123.50           |
|          | <b>Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                                                                                               |       |                    | <b>91.03</b> |          |                  | <b>8 835.70</b>  |
| <b>2</b> | <b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                                                                                                                |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.1      | Décapage de la terre végétale y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure                                                                            | m3    | 100.00             | 95.00        | 95.00    | 8.00             | 760.00           |
| 2.2      | Déblais en terrain de toute nature                                                                                                                           |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.2.1    | Décalssement voiries (chaussée, parking, trottoir)                                                                                                           | m3    | 570.00             | 95.00        | 541.50   | 9.00             | 4 873.50         |
| 2.2.2    | Décaissement bassin de rétention                                                                                                                             | m3    | 460.00             | 95.00        | 437.00   | 12.00            | 5 244.00         |
| 2.3      | Evacuation des déblais                                                                                                                                       | m3    | 1 030.00           | 95.00        | 978.50   | 9.00             | 8 806.50         |
| 2.4      | Remblais divers                                                                                                                                              |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.4.1    | Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres ...)                                                                                        | m3    | 100.00             | 95.00        | 95.00    | 12.00            | 1 140.00         |
| 2.5      | Préparation de l'assise                                                                                                                                      | m²    | 1 110.00           | 95.00        | 1 054.50 | 2.50             | 2 636.25         |
|          | <b>Total TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                                                                                                          |       |                    | <b>95.00</b> |          |                  | <b>23 460.25</b> |
| <b>3</b> | <b>VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                                                                                                                      |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.1      | GNT 0/31,5 pour couche de fondation                                                                                                                          |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.1.1    | Chaussée, stationnements, trottoirs ep 0.3m                                                                                                                  | m3    | 355.00             | 95.00        | 337.25   | 36.00            | 12 141.00        |
| 3.2      | GNT 0/20 pour couche de base                                                                                                                                 |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.2.1    | Chaussée, stationnements, trottoirs ep 0.15m                                                                                                                 | m3    | 178.00             |              |          | 38.00            |                  |

Page 1 / 4

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants\_34270 ST MATHIEU DE TREVIERS

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont\_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



**SUITE FACTURE N° 222100457**

| Désignation                                                                                                                                                                                                               | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |       |                    | %            | Qté    |                  |                  |
| 3.2.2 Trottoir hors emprise de l'opération ep 0.05m                                                                                                                                                                       | m3    | 6.00               | 95.00        | 5.70   | 38.00            | 216.60           |
| 3.3 Béton Bitumineux noir pour couche de surface ep 0.05m                                                                                                                                                                 |       |                    |              |        |                  |                  |
| 3.3.1 Chaussée 0/10                                                                                                                                                                                                       | m²    | 733.00             |              |        | 16.50            |                  |
| 3.3.2 Parkings 0/10                                                                                                                                                                                                       | m²    | 97.00              |              |        | 18.00            |                  |
| 3.3.3 Trottoir 0/10                                                                                                                                                                                                       | m²    | 275.00             |              |        | 18.00            |                  |
| 3.3.4 Trottoir 0/10 hors emprise de l'opération                                                                                                                                                                           | m²    | 106.00             |              |        | 18.00            |                  |
| 3.4 Bordures                                                                                                                                                                                                              |       |                    |              |        |                  |                  |
| 3.4.1 P3 avec 0 cm de vue                                                                                                                                                                                                 | ml    | 200.00             | 95.00        | 190.00 | 28.00            | 5 320.00         |
| 3.4.2 T2 haute avec 2 ou 14cm de vue                                                                                                                                                                                      | ml    | 211.00             | 95.00        | 200.45 | 30.00            | 6 013.50         |
| 3.5 Signalisation horizontale                                                                                                                                                                                             |       |                    |              |        |                  |                  |
| 3.5.1 Parking-bande de rive                                                                                                                                                                                               | ml    | 58.00              |              |        | 2.00             |                  |
| 3.6 Essais de plaque                                                                                                                                                                                                      | F     | 1.00               |              |        | 550.00           |                  |
| 3.7 Pose des socles des murs techniques fournis par le Lot 2                                                                                                                                                              | u     | 11.00              |              |        | 190.00           |                  |
| <b>Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                                                                                                                                                                             |       |                    | <b>42.95</b> |        |                  | <b>23 691.10</b> |
| <b>4 MURS</b>                                                                                                                                                                                                             |       |                    |              |        |                  |                  |
| 4.1 Mur de clôture H=1m par rapport à la voie                                                                                                                                                                             | m²    |                    |              |        | 135.00           |                  |
| 4.2 Enduit gratté blanc cassé pour mur de H=1m                                                                                                                                                                            | m²    |                    |              |        | 23.00            |                  |
| <b>Total MURS</b>                                                                                                                                                                                                         |       |                    |              |        |                  |                  |
| <b>5 CLOTURES</b>                                                                                                                                                                                                         |       |                    |              |        |                  |                  |
| 5.1 Clôture grillagée panneaux rigides RAL7016 H=0.8m à sceller sur mur de clôture                                                                                                                                        | ml    |                    |              |        | 33.00            |                  |
| 5.2 Clôture grillagée panneaux rigides RAL 7016 H=1.8m                                                                                                                                                                    | ml    |                    |              |        | 42.00            |                  |
| <b>Total CLOTURES</b>                                                                                                                                                                                                     |       |                    |              |        |                  |                  |
| <b>6 RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                   |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.1.1 DN 300 BA 135 ou PEHD                                                                                                                                                                                               | ml    | 67.00              | 95.00        | 63.65  | 90.00            | 5 728.50         |
| 6.1.2 DN 400 BA 135 ou PEHD                                                                                                                                                                                               | ml    | 34.00              | 95.00        | 32.30  | 96.00            | 3 100.80         |
| 6.2 Regard y compris mise à la côte                                                                                                                                                                                       |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.2.1 Regard de visite Ø 800 (Tampon 400kN)                                                                                                                                                                               | u     | 1.00               | 70.00        | 0.70   | 850.00           | 595.00           |
| 6.2.2 Regard + grille plane ou concave 600x600                                                                                                                                                                            | u     | 6.00               | 70.00        | 4.20   | 650.00           | 2 730.00         |
| 6.2.3 Regard pour raccordement sur réseau existant                                                                                                                                                                        | u     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 880.00           | 836.00           |
| 6.3 Ouvrage régulateur avec surverse intégrée                                                                                                                                                                             | u     | 1.00               | 90.00        | 0.90   | 5 445.50         | 4 900.95         |
| 6.4 Ouvrage de tête                                                                                                                                                                                                       |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.4.1 Pour buses DN 300 arrivant dans bassin                                                                                                                                                                              | u     | 3.00               | 60.00        | 1.80   | 380.00           | 684.00           |
| <b>Total RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                               |       |                    | <b>86.35</b> |        |                  | <b>18 575.25</b> |
| <b>7 RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON</b>                                                                                                                                                                                |       |                    |              |        |                  |                  |



**SUITE FACTURE N° 222100457**

| Désignation                                                                                                                                                                                                               | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |       |                    | %            | Qté    |                  |                  |
| <b>7.1 LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL</b>                                                                                                                                                                                 |       |                    |              |        |                  |                  |
| 7.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions |       |                    |              |        |                  |                  |
| 7.1.1 Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.5 m maxi                                                                                                                                                           | ml    | 106.00             | 95.00        | 100.70 | 108.00           | 10 875.60        |
| 7.1.2 Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé                                                                                       | ml    | 75.00              | 95.00        | 71.25  | 104.00           | 7 410.00         |
| 7.2 Regard de visite y compris mises à la côte                                                                                                                                                                            |       |                    |              |        |                  |                  |
| 7.2.1 Ø 800                                                                                                                                                                                                               | u     | 3.00               | 70.00        | 2.10   | 1 100.00         | 2 310.00         |
| 7.3 Branchement y/c boîte, tampon 40x40                                                                                                                                                                                   |       |                    |              |        |                  |                  |
| 7.3.1 boîte Ø 315                                                                                                                                                                                                         | u     | 11.00              | 70.00        | 7.70   | 385.00           | 2 964.50         |
| 7.4 Raccordement sur réseau existant                                                                                                                                                                                      | u     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 450.00           | 427.50           |
| <b>Total RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL</b>                                                                                                                                             |       |                    | <b>88.08</b> |        |                  | <b>23 987.60</b> |
| <b>8 DOSSIER ADMINISTRATIF</b>                                                                                                                                                                                            |       |                    |              |        |                  |                  |
| 8.1 Etudes d'exécution                                                                                                                                                                                                    | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 1 800.00         | 1 710.00         |
| 8.2 Elaboration du DOE                                                                                                                                                                                                    | F     | 1.00               |              |        | 500.00           |                  |
| 8.3 Recolement - Réalisé par un Géomètre expert                                                                                                                                                                           | F     |                    |              |        |                  |                  |
| 8.3.1 Recolement voirie                                                                                                                                                                                                   | F     | 1.00               |              |        | 700.00           |                  |
| 8.3.2 Réseaux EU - EP                                                                                                                                                                                                     | F     | 1.00               |              |        | 1 200.00         |                  |
| <b>Total DOSSIER ADMINISTRATIF</b>                                                                                                                                                                                        |       |                    | <b>40.71</b> |        |                  | <b>1 710.00</b>  |
| <b>TC TRAVAUX COMPLEMENTAIRES En attente d'Avenant N°1</b>                                                                                                                                                                |       |                    |              |        |                  |                  |
| <b>DEVIS N°D22203119 TRANCHEE AEP</b>                                                                                                                                                                                     |       |                    |              |        |                  |                  |
| TERRASSEMENT EN TRANCHEE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE POUR LE RESEAU AEP                                                                                                                                                    | ML    | 55.00              | 100.0        | 55.00  | 67.00            | 3 685.00         |
| <b>Sous-Total DEVIS N°D22203119 TRANCHEE AEP</b>                                                                                                                                                                          |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>3 685.00</b>  |
| <b>Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES En attente d'Avenant N°1</b>                                                                                                                                                             |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>3 685.00</b>  |

**SUITE FACTURE N° 222100457**

| <b>RECAPITULATIF</b>                                                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Libellé lot</b>                                                          | <b>Total HT</b>  |
| <b>1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                | <b>8 835.70</b>  |
| <b>2 - TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                           | <b>23 460.25</b> |
| <b>3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                                 | <b>23 691.10</b> |
| <b>4 - MURS</b>                                                             |                  |
| <b>5 - CLOTURES</b>                                                         |                  |
| <b>6 - RESEAU PLUVIAL</b>                                                   | <b>18 575.25</b> |
| <b>7 - RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL</b> | <b>23 987.60</b> |
| <b>8 - DOSSIER ADMINISTRATIF</b>                                            | <b>1 710.00</b>  |
| <b>TC - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES EN ATTENTE D'AVENANT N°1</b>                | <b>3 685.00</b>  |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>MONTANT TOTAL H.T.</b>            | <b>103 944.90 €</b> |
| <b>- SITUATION N°1 DU 28/02/2022</b> | <b>-25 084.60 €</b> |
| <b>- SITUATION N°2 DU 31/03/2022</b> | <b>-50 975.95 €</b> |
| <b>- SITUATION N°3 DU 29/04/2022</b> | <b>-4 542.55 €</b>  |
| <b>MONTANT SITUATION N°4</b>         | <b>23 341.80 €</b>  |
| <b>MONTANT T.V.A. 20 %</b>           | <b>4 668.36 €</b>   |
| <b>MONTANT T.T.C.</b>                | <b>28 010.16 €</b>  |

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/12/2022

**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

| <b>CIC MEDITERRANEE GE</b>               |              |             |     |
|------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| Code Banque                              | Code Guichet | N° Compte   | Clé |
| 10096                                    | 18102        | 00038097201 | 42  |
| IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142 |              |             |     |
| BIC : CMCIFRPP                           |              |             |     |

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

**NB :** Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO  
650, rue des Avants  
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS  
Tél: 04 67 55 13 44 - Fax: 04 67 55 13 60  
Email: [tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr](mailto:tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr)  
N° SIRET: 319 658 159 000 29