



HECTARE SA
A l'attention de Mme Françoise DACCORD
75 ZI Les Portes Domitienne – BP30020
34 741 VENDARGUES CEDEX

Limoux, le 12 decembre 2022

Objet : Création d'un lotissement «Les Cépages» - Commune de Rieux-Minervois – LOT
1

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la deuxième situation de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Cépages" à Rieux-Minervois - Lot 1 -Tranche 1

Entreprise : Aude TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 30/11/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2	
Montant MARCHE € HT		328 427,50 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/11/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité € HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
N°	Certificats antérieurs HT		Travaux cumulés HT	
	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	07/11/2022	84 676,50 €	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			ENSEMBLE HT	
			177 034,00 €	
AVANCE FORFAITAIRE HT			A DEDUIRE	
		0,00 €	Situations précédentes HT	
Totaux certificats antérieurs HT		84 676,50 €	Remboursement avance HT	
Montant du présent certificat HT		92 357,50 €		
			MONTANT HT	
			92 357,50 €	
TOTAL A CE JOUR HT		177 034,00 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		53,90%	MONTANT HT	
			92 357,50 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 12/12/2022	
			TOTAL HT	92 357,50 €
			TVA 20,00%	18 471,50 €
			TOTAL TTC	110 829,00 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Caution bancaire	0,00 €
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	110 829,00 €
			Paiement direct - AUDE TP en TTC	110 829,00 €
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069				

FACTURE N° F2211029

SITUATION N°2

Travaux VRD / lot les Cépages / tranche 1 / RIEUX MINERVOIS

Selon Devis N° D221027 du 13 octobre 2022

Chantier N° : 220141

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de Monsieur OPALE CUXAC Morgan

E-mail : m.cuxac@opale-ingenierie.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 novembre 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE						
I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2 Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert	M3	479.00	100.0	479.00	7.00	3 353.00
3.A Déblais VOIRIE						
Livraison fond de forme	M3	240.00	100.0	240.00	7.00	1 680.00
Bassin de rétention - Volume utile 1230 m3	M3	1 180.00	90.00	1 062.00	7.00	7 434.00
Sous-Total Déblais VOIRIE			91.69			9 114.00
4.A Remblais VOIRIE						
Bassin de rétention - Volume utile	M2	60.00	90.00	54.00	8.00	432.00
Sous-Total Remblais VOIRIE			90.00			432.00
6 Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles	M3	1 912.00	90.00	1 720.80	3.00	5 162.40
9 Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions	F	0.50	100.0	0.50	2 000.00	1 000.00
Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			88.46			21 061.40
II - VOIRIE						
1 Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép 30 à 50cm	M2	2 393.00	100.0	2 393.00	7.00	16 751.00
6 Mise en place de blocs béton						
b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi						

SUITE FACTURE N° F2211029

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	539.00	100.0	539.00	27.00	14 553.00
Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			14 553.00
Sous-Total II - VOIRIE			20.86			31 304.00
Total LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE			30.12			52 365.40
LOT : II RESEAUX HUMIDES						
I - TERRASSEMENT						
1.A Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	243.00	100.0	243.00	42.00	10 206.00
1.B Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée goudronnée , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	10.00	100.0	10.00	52.00	520.00
2.A Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	40.00	100.0	40.00	26.00	1 040.00
2.C Elargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	250.00	100.0	250.00	20.00	5 000.00
3.A. Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	218.00	100.0	218.00	58.00	12 644.00
Sous-Total I - TERRASSEMENT			97.84			29 410.00
II - EAUX USEES						
1 Fourniture et pose de conduite. c) Ø 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	253.00	80.00	202.40	44.00	8 905.60
2A Couvercle fonte marqué EU - sous trottoir, Polypropylène Ø 160, 1mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	80.00	13.60	580.00	7 888.00
2B Création de branchement - Concessionnaire - Ouverture et fermeture de la tranchée à la charge de l'entreprise	U	2.00	80.00	1.60	350.00	560.00
4 Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	80.00	4.80	800.00	3 840.00
Sous-Total II - EAUX USEES			80.00			21 193.60
III- RESEAU PLUVIAL						
Fourniture de conduite type ECOPAL						
a) Conduite Ø 300	ML	26.00	90.00	23.40	40.00	936.00
b) Conduite Ø 400	ML	75.00	90.00	67.50	55.00	3 712.50
c) Conduite Ø 500	ML	128.00	90.00	115.20	75.00	8 640.00
d) Conduite Ø 600	ML	45.00	90.00	40.50	95.00	3 847.50
2A Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	90.00	6.30	580.00	3 654.00
3B Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	9.00	90.00	8.10	650.00	5 265.00

SUITE FACTURE N° F2211029

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5.A	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	1.00	90.00	0.90	800.00	720.00
5.B	Fourniture et pose - regard de visite avaloir Ø 800	U	11.00	90.00	9.90	800.00	7 920.00
Sous-Total Fourniture de conduite type ECOPAL				78.96			34 695.00
6	Cinfection de t^te de buse						
9	Busage accès buses Ø 500	ML	120.00	100.0	120.00	105.00	12 600.00
10	Raccordement au réseau pluvial existant	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
Sous-Total Cinfection de t^te de buse				64.14			13 100.00
Sous-Total III- RESEAU PLUVIAL				74.26			47 795.00
IV- RESEAU EAU POTABLE							
1	Fourniture et pose d'une cinduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales						
a)	PVC Ø 140 PN 16	ML	290.00	100.0	290.00	28.00	8 120.00
2B	Création de branchement - Type Compact-up St germain + PE25 dans gaine bleu	U	17.00	80.00	13.60	700.00	9 520.00
3	Raccordement sur réseau existant - Concessionnaire - Ouverture et fermeture de la tranchée à la chage de l'entreprise	U	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
4A	Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 850.00	1 850.00
Sous-Total Fourniture et pose d'une cinduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales				89.59			20 490.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16						
b)	sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	8.00	100.0	8.00	550.00	4 400.00
d)	sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16				100.0			4 850.00
6	Fourniture et pose de Té						
b)	sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	2.00	100.0	2.00	240.00	480.00
Sous-Total Fourniture et pose de Té				100.0			480.00
Sous-Total IV- RESEAU EAU POTABLE				91.56			25 820.00
V - DIVERS							
5	Contrôle sur les conduites d'eaux potable						
b)	Test d'étanchéité	F	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux potable				42.86			450.00
Sous-Total V - DIVERS				8.24			450.00
Total LOT : II RESEAUX HUMIDES				80.65			124 668.60

SUITE FACTURE N° F2211029

Montant du Marché initial	328 427.50 €
Montant Total H.T.	177 034.00 €
- Situation n°1	-84 676.50 €
Montant Situation n°2	92 357.50 €
Montant T.V.A. 20 %	18 471.50 €
Montant T.T.C.	110 829.00 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/01/2023

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BEAUM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z