

Certificat de Paiement n° :	5
Objet du Marché :	SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Allée du Papillon"

Maître d'ouvrage :



HECTARE
URBANISME DURABLE

Lot n°	2
Intitulé du lot :	Assainissement EP-EU
Tranche :	-
Notification :	01/06/22
Entreprise titulaire :	TP CARBONNE 12 chemin de l'Industrie 31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)		
N°	Date	Montant TTC
1	05/07/2022	46 749,00 €
2	27/07/2022	50 024,10 €
3	27/10/2022	7 955,86 €
4	02/12/2022	11 113,20 €
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total (hors AF)		115 842,16 €

Montant HT du marché de base :	107 697,50 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :	
Montant TOTAL HT :	107 697,50 €

Montant cumulé des situations		Avancement
Montant HT sur marché de base :	101 220,13 €	
Montant HT sur avenants :		
Révision/actualisation des prix :		
Montant total HT	101 220,13 €	93,99%
TVA 20 %	20 244,03 €	
Montant total TTC	121 464,16 €	

	Montant HT	Montant TTC
Montant cumulée des situations	101 220,13 €	121 464,16 €
Retenue de garantie (5%)	0,00 €	0,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	101 220,13 €	121 464,16 €

Acomptes à déduire (Précédent)	96 535,13 €	115 842,16 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	96 535,13 €	115 842,16 €

Montant HT de l'acompte	4 685,00 €
dont TVA (20%)	937,00 €
Montant TTC de l'acompte	5 622,00 €

Pénalités	0,00 €
-----------	--------

Montant TTC à verser	5 622,00 €
-----------------------------	-------------------

Avenants		
N°	Date	Montant TTC
Total		- €

Solde marché HT:	6 477,37 €
Solde marché TTC :	7 772,84 €

Répartition des règlements				
Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) :				
TP CARBONNE	4 685,00 €	5 622,00 €	- €	5 622,00 €
Co-traitant(s)		- €		- €
Sous-traitant(s) :		- €		- €

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC
	10268	02685	20549500200	06	FR7610268026852054950020006	COURFR2T

Vu, le 16/12/2022

Le Maître d'œuvre



Attestation de Paiement
34 bis, chemin du Chapitre
31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 60 96 81 - Fax : 05 34 60 96 81

A _____, le _____

Le Maître d'ouvrage

FACTURE SITUATION N°5

NUMERO	DATE
20221207	16 décembre 2022

Selon Devis N° 220308 du 11 mars 2022

Chantier N° : 220504

HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitiennes

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Référence client : 9H0000

Saint Lys - Hectare - L'Allée du Papillon - LOT 2 : Assainissement EP - EU

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
5.1 INSTALLATION DE CHANTIER						
100 Reconnaissance des lieux, prise possession et contact d'huissier	F	1.00				
101 Installation de chantier	F	1.00	95.00	0.95	750.00	712.50
102 Sondage complémentaire pour recherche de réseaux - opérations de localisation - Recherche et implantation des réseaux à risques existants, non référencés ou dont la position est approximative dans le périmètre de l'opération	F	1.00	95.00	0.95	500.00	475.00
103 Implantation - marquage piquetage	F	1.00	95.00	0.95	500.00	475.00
104 Etudes d'exécution	F	1.00	95.00	0.95	500.00	475.00
105 Dossier de récolement	F	1.00			400.00	
Total 5.1			80.66			2 137.50
5.7 RESEAUX HUMIDES EU - EP EAUX USEES						
700 Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø 160 (eaux usées)	ML	75.00	95.00	71.25	80.00	5 700.00
700. Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN8, Ø 160 (eaux usées)	ML				77.50	
710 Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø 200 (eaux usées)	ML	130.00	95.00	123.50	90.00	11 115.00
710.1 Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN8, Ø 200 (eaux usées)	ML				86.00	
728 Regard de visite eaux usées préfabriqué Ø 1000	U	9.00	95.00	8.55	950.00	8 122.50
729 Regard de branchement eaux usées préfabriqué Ø 315	U	15.00	95.00	14.25	400.00	5 700.00
731 Raccordement du réseau projeté sur regard existant EU	U	1.00	95.00	0.95	500.00	475.00
732 Hydrocurage, inspection télévisée et essais d'étanchéité du réseau eaux usées projeté	ML	205.00	95.00	194.75	12.50	2 434.38
Sous-Total			95.00			33 546.88

Page 1 / 2

SUITE FACTURE N° 20221207

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
EAUX PLUVIALES							
739	Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø 200 (eaux pluviales)	ML	104.00	95.00	98.80	85.00	8 398.00
751	Fourniture et pose de canalisations en Béton 165F Ø 300 (eaux pluviales)	ML	20.00	95.00	19.00	95.00	1 805.00
753	Fourniture et pose de canalisations en Béton 165F Ø 400 (eaux pluviales)	ML	135.00	95.00	128.25	105.00	13 466.25
769	Regard de visite eaux pluviales préfabriqué Ø1000	U	12.00	95.00	11.40	950.00	10 830.00
770	Regard de visite eaux pluviales maçonné ou préfabriqué 1.0 m x 1.0 m	U	1.00	95.00	0.95	1 450.00	1 377.50
771	Regard de branchement eaux pluviales préfabriqué Ø 400	U	15.00	95.00	14.25	400.00	5 700.00
773	Regard à grille 0.40 x 0.40 m	U	2.00	95.00	1.90	400.00	760.00
774	Regard à grille 0.50 x 0.50 m	U	1.00	95.00	0.95	450.00	427.50
780	Regard avaloir simple ou double grille largeur 750	U	6.00	95.00	5.70	750.00	4 275.00
789	Tranchée drainante - infiltrante + drain DN400 SN8	ML	80.00	95.00	76.00	135.00	10 260.00
794	Raccordement du réseau projeté sur regard existant EP	U	3.00	95.00	2.85	500.00	1 425.00
796	Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment	M3	66.00	95.00	62.70	80.00	5 016.00
797	Ouvrage de descente d'eau au fossé, maçonné, galets ou préfabriqué	M2	5.00			150.00	
798	Hydrocurage et inspection télévisée du eaux pluviales projeté	ML	252.00	95.00	239.40	7.50	1 795.50
Sous-Total				93.98			65 535.75
Total 5.7				94.32			99 082.63

Montant Total H.T. 101 220.13 €

A déduire situation précédente 96 535.13 €

Montant situation H.T. 4 685.00 €

Montant T.V.A. 20 % 937.00 €

Montant T.T.C. 5 622.00 €

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.

Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.

