

REÇU le 06 JAN. 2023



Maître d'ouvrage : HECTARE SA Programme : Création d'un lotissement "Les Cépages" à Rieux-Minervois - Lot 2 Entreprise : S.A.S. ROBERT ; demeurant : 22, rue de la Gare - 11 250 POMAS																														
<table border="1"> <tr> <th>SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 16/12/2022</th> <th>CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1</th> </tr> <tr> <td> Montant MARCHE € HT 159 085,60 € Montant sous-traité € HT 0,00 € </td> <td> Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 16/12/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à : </td> </tr> </table>		SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 16/12/2022	CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	Montant MARCHE € HT 159 085,60 € Montant sous-traité € HT 0,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 16/12/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :																									
SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 16/12/2022	CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1																													
Montant MARCHE € HT 159 085,60 € Montant sous-traité € HT 0,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 16/12/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">SITUATION FINANCIERE</th> </tr> <tr> <th>N°</th> <th>Certificats antérieurs HT Date</th> <th>Montant</th> </tr> <tr> <td colspan="3"> AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 0,00 € Montant du présent certificat HT 61 194,80 € TOTAL A CE JOUR HT 61 194,80 € </td> </tr> </table>	SITUATION FINANCIERE			N°	Certificats antérieurs HT Date	Montant	AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 0,00 € Montant du présent certificat HT 61 194,80 € TOTAL A CE JOUR HT 61 194,80 €			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">TRAVAUX</th> </tr> <tr> <td>Travaux cumulés HT</td> <td>61 194,80 €</td> </tr> <tr> <td>Travaux supplémentaires HT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avenants HT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Révision de prix HT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENSEMBLE HT</td> <td>61 194,80 €</td> </tr> <tr> <th colspan="2">A DEDUIRE</th> </tr> <tr> <td>Situations précédentes HT</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Remboursement avance HT</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>MONTANT HT</td> <td>61 194,80 €</td> </tr> </table>	TRAVAUX		Travaux cumulés HT	61 194,80 €	Travaux supplémentaires HT		Avenants HT		Révision de prix HT		ENSEMBLE HT	61 194,80 €	A DEDUIRE		Situations précédentes HT	0,00 €	Remboursement avance HT	0,00 €	MONTANT HT	61 194,80 €
SITUATION FINANCIERE																														
N°	Certificats antérieurs HT Date	Montant																												
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 0,00 € Montant du présent certificat HT 61 194,80 € TOTAL A CE JOUR HT 61 194,80 €																														
TRAVAUX																														
Travaux cumulés HT	61 194,80 €																													
Travaux supplémentaires HT																														
Avenants HT																														
Révision de prix HT																														
ENSEMBLE HT	61 194,80 €																													
A DEDUIRE																														
Situations précédentes HT	0,00 €																													
Remboursement avance HT	0,00 €																													
MONTANT HT	61 194,80 €																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVANCEMENT</th> </tr> <tr> <td>Marché global</td> <td>38,47%</td> </tr> </table>	AVANCEMENT		Marché global	38,47%	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">APPROVISIONNEMENTS</th> </tr> <tr> <td>MONTANT HT</td> <td>61 194,80 €</td> </tr> </table>	APPROVISIONNEMENTS		MONTANT HT	61 194,80 €																					
AVANCEMENT																														
Marché global	38,47%																													
APPROVISIONNEMENTS																														
MONTANT HT	61 194,80 €																													
Signature Maître d'Ouvrage Signature Maître d'Œuvre  OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 05/01/2023</th> </tr> <tr> <td>TOTAL HT</td> <td>61 194,80 €</td> </tr> <tr> <td>TVA 20,00%</td> <td>12 238,96 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TTC</td> <td>73 433,76 €</td> </tr> <tr> <td>Retenue de garantie TTC (5%)</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Caution bancaire</td> <td>9 545,14 €</td> </tr> <tr> <td>MONTANT TOTAL ACOMPTE</td> <td>73 433,76 €</td> </tr> <tr> <td>Paiement direct - ROBERT en TTC</td> <td>73 433,76 €</td> </tr> </table>	CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 05/01/2023		TOTAL HT	61 194,80 €	TVA 20,00%	12 238,96 €	TOTAL TTC	73 433,76 €	Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €	Caution bancaire	9 545,14 €	MONTANT TOTAL ACOMPTE	73 433,76 €	Paiement direct - ROBERT en TTC	73 433,76 €													
CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 05/01/2023																														
TOTAL HT	61 194,80 €																													
TVA 20,00%	12 238,96 €																													
TOTAL TTC	73 433,76 €																													
Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €																													
Caution bancaire	9 545,14 €																													
MONTANT TOTAL ACOMPTE	73 433,76 €																													
Paiement direct - ROBERT en TTC	73 433,76 €																													

Facture		HECTARE S.A.S. RN 113 75 ZI Les Portes Domitienne CS 30020 34741 VENDARGUES Cedex
POMAS le, 16 Décembre 2022		
Référence :	F220999	
Situation n° :	1	
Client n° :	012852	
Code travaux :	704162	
N° d'Affaire :	23056	
Suivi par :	Yves DANJARD	
Objet : SITUATION 1 RIEUX MINERVOIS - HECTARE - Lotissement "Les Cépages"		

Désignation	Un.	Qté Origine	Avr du 1/1/		Avr du 16/12/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - TRANCHE 1								
1-1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	960,00	960,00
Sous-total DIVERS					100,00			960,00
1-2 - TERRASSEMENTS								
1-2-1 - Sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	78,00	0,00		100,00	78,00	36,40	2 839,20
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	215,00	0,00		100,00	215,00	50,80	10 922,00
Sous-total Sous trottoir					100,00			13 761,20
1-2-2 - Sous chaussée								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	35,00	0,00		100,00	35,00	41,90	1 466,50
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	116,00	0,00		100,00	116,00	55,70	6 461,20
Sous-total Sous chaussée					100,00			7 927,70
Sous-total TERRASSEMENTS					100,00			21 688,90
1-3 - BASSE TENSION								
1-3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		150,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	485,00	0,00		0,00		1,30	
Relevé CARTO 1/200	ML	485,00	0,00		0,00		1,80	
Plan de récolement	ML	485,00	0,00		0,00		1,00	
Sous-total Administratif								
1-3-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	330,00	0,00		100,00	330,00	1,10	363,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	125,00	0,00		100,00	125,00	3,90	487,50
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	175,00	0,00		100,00	175,00	5,50	962,50
Sous-total Gaines					100,00			1 813,00
1-3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	315,00	0,00		100,00	315,00	24,50	7 717,50
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML		0,00		0,00		33,50	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	170,00	0,00		100,00	170,00	13,40	2 278,00
Sous-total Câbles					100,00			9 995,50
1-3-4 - REMBT & CIBE								
1-3-4-1 - Enveloppes béton								
Sous-total REMBT & CIBE					43,49			4 325,00
Sous-total BASSE TENSION					65,98			16 133,50
Sous-total TRANCHE 1					69,14			61 194,80

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du / /		Avt du 16/12/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		0,00		0,00		157,70	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	5,00	0,00		100,00	5,00	249,00	1 245,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	0,00		100,00	1,00	250,30	250,30
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	11,00	0,00		100,00	11,00	157,70	1 734,70
Sous-total Enveloppes béton					100,00			3 230,00
<u>1-3-4-2 - Coffrets et supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		0,00		0,00		222,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	5,00	0,00		0,00		330,00	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	0,00		0,00		410,00	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	11,00	0,00		0,00		99,10	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		0,00		0,00		161,30	
Sous-total Coffrets et supports								
<u>1-3-4-3 - Connectiques</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	10,00	0,00		0,00		62,50	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	6,00	0,00		0,00		40,00	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	6,00	0,00		0,00		65,00	
Confection tête de câble réseau	U	10,00	0,00		0,00		22,50	
Confection tête de câble branchement		22,00	0,00		0,00		18,20	
Sous-total Connectiques								
<u>1-3-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	6,00	0,00		100,00	6,00	182,50	1 095,00
Sous-total Mise à la terre					100,00			1 095,00
<u>1-3-4-5 - Raccordements</u>								
Raccordement sur coffret existant	U		0,00		0,00		127,50	
Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U	2,00	0,00		0,00		295,00	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE					43,49			4 325,00
Sous-total BASSE TENSION					65,98			16 133,50
<u>1-4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>								
<u>1-4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		150,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	375,00	0,00		0,00		3,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		477,50	
Sous-total Administratif								
<u>1-4-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	40,00	0,00		100,00	40,00	1,10	44,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	375,00	0,00		100,00	375,00	3,60	1 350,00
Sous-total Gaines					100,00			1 394,00
<u>1-4-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	370,00	0,00		100,00	370,00	11,30	4 181,00
Sous-total Câbles					100,00			4 181,00
<u>1-4-4 - Massifs de candélabres</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	12,00	0,00		100,00	12,00	273,80	3 285,60
Sous-total Massifs de candélabres					100,00			3 285,60
<u>1-4-5 - Ensemble d'éclairage</u>								
Fourniture et pose d'un ensemble 6,00 mètres avec crossette et luminaire type R-Light	U	12,00	0,00		0,00		1 166,40	
Sous-total Ensemble d'éclairage								
<u>1-4-6 - Raccordements</u>								
Raccordement au réseau éclairage public.	U		0,00		0,00		66,30	
Fourniture et pose d'une armoire EP monophasé complet y compris le comptage	U	1,00	0,00		0,00		1 270,00	
Sous-total Raccordements								
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC					33,87			8 860,60
<u>1-5 - TELECOMMUNICATION</u>								
<u>1-5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Sous-total Administratif								
Sous-total TELECOMMUNICATION					88,90			13 551,80
Sous-total TRANCHE 1					69,14			61 194,80

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		Avt du 16/12/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	380,00	0,00		0,00		3,00	
Sous-total Administratif								
<u>1-5-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	400,00	0,00		100,00	400,00	1,10	440,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 626,00	0,00		100,00	1 626,00	3,70	6 016,20
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28 (2 tubes par lot)	ML	630,00	0,00		100,00	630,00	2,90	1 827,00
Sous-total Gaines					100,00			8 283,20
<u>1-5-3 - Chambres et regards</u>								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	3,00	0,00		100,00	3,00	645,80	1 937,40
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	2,00	0,00		100,00	2,00	953,30	1 908,60
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	17,00	0,00		100,00	17,00	83,80	1 424,60
Sous-total Chambres et regards					100,00			5 268,60
<u>1-5-4 - Raccordements</u>								
Raccordement sur réseau existant	U	1,00	0,00		0,00		271,70	
Sous-total Raccordements								
Sous-total TELECOMMUNICATION					88,90			13 551,80
Sous-total TRANCHE 1					69,14			61 194,80
<u>2 - TRANCHE 2</u>								
<u>2-1 - DIVERS</u>								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	0,00		0,00		960,00	
Sous-total DIVERS								
<u>2-2 - TERRASSEMENTS</u>								
<u>2-2-1 - Sous trottoir</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	17,00	0,00		0,00		36,40	
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	198,00	0,00		0,00		50,80	
Sous-total Sous trottoir								
<u>2-2-2 - Sous chaussée</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	10,00	0,00		0,00		41,90	
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	75,00	0,00		0,00		55,70	
Sous-total Sous chaussée								
Sous-total TERRASSEMENTS								
<u>2-3 - BASSE TENSION</u>								
<u>2-3-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement	ML	300,00	0,00		0,00		1,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	300,00	0,00		0,00		1,30	
Relevé CARTO 1/200	ML	300,00	0,00		0,00		1,80	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		150,00	
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		560,00	
Sous-total Administratif								
<u>2-3-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	300,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	0,00		0,00		3,90	
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	25,00	0,00		0,00		5,50	
Sous-total Gaines								
<u>2-3-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	285,00	0,00		0,00		24,50	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML		0,00		0,00		33,50	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	235,00	0,00		0,00		13,40	
Sous-total Câbles								
<u>2-3-4 - REMBT & CIBE</u>								
<u>2-3-4-1 - Enveloppes béton</u>								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	2,00	0,00		0,00		157,70	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	4,00	0,00		0,00		249,00	
Sous-total Enveloppes béton								
Sous-total REMBT & CIBE								
Sous-total BASSE TENSION								
Sous-total TRANCHE 2								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		Avt du 16/12/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		0,00		0,00		250,30	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	15,00	0,00		0,00		157,70	
Sous-total Enveloppes béton								
<u>2-3-4-2 - Coffrets et supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	2,00	0,00		0,00		222,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	4,00	0,00		0,00		330,00	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		0,00		0,00		410,00	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	14,00	0,00		0,00		99,10	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	1,00	0,00		0,00		161,30	
Sous-total Coffrets et supports								
<u>2-3-4-3 - Connectiques</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	12,00	0,00		0,00		62,50	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	6,00	0,00		0,00		40,00	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	6,00	0,00		0,00		65,00	
Confection tête de câble réseau	U	12,00	0,00		0,00		22,50	
Confection tête de câble branchement		28,00	0,00		0,00		18,20	
Sous-total Connectiques								
<u>2-3-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	6,00	0,00		0,00		182,50	
Sous-total Mise à la terre								
<u>2-3-4-5 - Raccordements</u>								
Raccordement sur coffret existant	U	2,00	0,00		0,00		127,50	
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U		0,00		0,00		562,10	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE								
Sous-total BASSE TENSION								
<u>2-4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>								
<u>2-4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		150,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	255,00	0,00		0,00		3,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		477,50	
Sous-total Administratif								
<u>2-4-2 - Gaires</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	40,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	250,00	0,00		0,00		3,60	
Sous-total Gaires								
<u>2-4-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	300,00	0,00		0,00		11,30	
Sous-total Câbles								
<u>2-4-4 - Massifs de candélabres</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	10,00	0,00		0,00		273,80	
Sous-total Massifs de candélabres								
<u>2-4-5 - Ensemble d'éclairage</u>								
Fourniture et pose d'un ensemble 6,00 mètres avec crossette et luminaire type R-Light	U	10,00	0,00		0,00		1 166,40	
Sous-total Ensemble d'éclairage								
<u>2-4-6 - Raccordements</u>								
Raccordement au réseau éclairage public.	U	2,00	0,00		0,00		66,30	
Fourniture et pose d'une armoire EP monophasé complet y compris le comptage	U		0,00		0,00		1 270,00	
Sous-total Raccordements								
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC								
<u>2-5 - TELECOMMUNICATION</u>								
<u>2-5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		0,00		280,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	300,00	0,00		0,00		3,00	
Sous-total Administratif								
Sous-total TELECOMMUNICATION								
Sous-total TRANCHE 2								

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du ... / ... / ...		Avt du 16/12/2022		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
2-5-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	300,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	750,00	0,00		0,00		3,70	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28 (2 tubes par lot)	ML	600,00	0,00		0,00		2,90	
Sous-total Gaines								
2-5-3 - Chambres et regards								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	3,00	0,00		0,00		645,80	
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U		0,00		0,00		953,30	
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	20,00	0,00		0,00		83,80	
Sous-total Chambres et regards								
2-5-4 - Raccordements								
Raccordement sur réseau existant	U	2,00	0,00		0,00		271,70	
Sous-total Raccordements								
Sous-total TELECOMMUNICATION								
Sous-total TRANCHE 2								
3 - OPTIONS								
3-1 - RACCORDEMENT TELECOMMUNICATION AU RESEAU EXISTANT								
3-1-1 - Administratif								
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		150,00	
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,08	0,00		0,00		1 680,00	
Sous-total Administratif								
3-1-2 - Terrassements								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation, la mise en décharge et le remblaiement en grave	ML	80,00	0,00		0,00		51,70	
Prédécoupage à la scie à soi	ML	160,00	0,00		0,00		3,00	
Réfection en enrobés à chaud	M2	50,00	0,00		0,00		36,00	
Sous-total Terrassements								
3-1-3 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	80,00	0,00		0,00		1,10	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	330,00	0,00		0,00		3,70	
Sous-total Gaines								
3-1-4 - Chambres								
Fourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U	1,00	0,00		0,00		1 846,10	
Sous-total Chambres								
3-1-5 - Raccordements								
Raccordement sur réseau existant	U	1,00	0,00		0,00		271,70	
Sous-total Raccordements								
Sous-total RACCORDEMENT TELECOMMUNICATION AU RESEAU EXISTANT								
Sous-total OPTIONS								
(Non compris)								

Montant des travaux	61 194,80
T.V.A. à 20,00% (V20)	12 238,96
Total T.T.C.	73 433,76

Conditions de paiement : 30 jours date de facture
Pénalités de retard au taux légal.
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Facture validée par nos services
OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 30
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 71
SIRET 484 913 793 000 01

Ets ROBERT S.A.S.
ELECTRICITE
22 rue de la gare
11250 POMAS
Tél. : 04 68 69 40 10
SIRET : 300 301 037 00017