

Certificat de Paiement n° :

5

Objet du Marché :

SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Allée du Papillon"

Maître d'ouvrage :

HECTARE
URBANISME DURABLE

Lot n°	3
Intitulé du lot :	Réseaux Secs - AEP
Tranche :	-
Notification :	01/06/22
Entreprise titulaire :	SUD-OUEST RESEAUX 26 rue de Treilles 31410 NOE

ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)		
N°	Date	Montant TTC
1	01/09/2022	8 087,65 €
2	30/09/2022	39 796,17 €
3	21/10/2022	22 327,30 €
4	22/11/2022	11 195,05 €
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total (hors AF)		81 406,16 €

Montant HT du marché de base :	68 200,00 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :	1 957,80 €
Montant TOTAL HT :	70 157,80 €

Montant cumulé des situations		Avancement
Montant HT sur marché de base :	68 200,00 €	
Montant HT sur avenants :	1 957,80 €	
Révision/actualisation des prix :		
Montant total HT	70 157,80 €	100,00%
TVA 20 %	14 031,56 €	
Montant total TTC	84 189,36 €	

	Montant HT	Montant TTC
Montant cumulée des situations	70 157,80 €	84 189,36 €
Retenue de garantie (5%)	0,00 €	0,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	70 157,80 €	84 189,36 €

Acomptes à déduire (Précédent)	67 838,47 €	81 406,16 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	67 838,47 €	81 406,16 €

Montant HT de l'acompte	2 319,33 €
dont TVA (20%)	463,87 €
Montant TTC de l'acompte	2 783,20 €

Pénalités	0,00 €
-----------	--------

Montant TTC à verser	2 783,20 €
-----------------------------	-------------------

Soit **DEUX-MILLE-SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-TROIS-EUROS-ET-VINGT-CENTIMES TTC**

Avenants		
N°	Date	Montant TTC
Total		- €

Solde marché HT:	0,00 €
Solde marché TTC :	0,00 €

Répartition des règlements				
Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) : SOR	2 319,33 €	2 783,20 €	- €	2 783,20 €
Co-traitant(s)	- €	- €	- €	- €
Sous-traitant(s) :	- €	- €	- €	- €

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC
SOR	10268	02693	11094500200	23	FR76 1026 8026 9311 0945 0020 023	COURFR2T

Vu, le 24/01/2023
Le Maître d'œuvre


SUD-OUEST RESEAUX
34 Bis, chemin du Chapitre
31400 TOUCOUSE
Tél : 05 34 60 96 81 - Fax : 05 34 60 96 81

A _____, le
Le Maître d'ouvrage



Date	N° Client	N° Facture
24/01/2023	411HECTARE	F2310011

SUD OUEST RESEAUX
Lieu dit Serres Lacaze
26, rue des Treilles
31410 NOE
France

Tél : 0561977715
Email : secretariat@sor31.fr
SIRET : 51102892000029
RCS : Toulouse 511 028 920
N° TVA : FR26511028920
Code APE : 4221Z
Capital social : 10 000

SAS HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE

Description : LOTISSEMENT ALLEE DES PAPILLONS A SAINT LYS

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	
Facture Décompte Général Définitif selon decomppte joint	1	70 157,80	70 157,80	2
A déduire Situation 4 du 30 Novembre 2022	-1	67 838,47	-67 838,47	2

Code	BASE HT	%TVA	MT TVA
2	2 319,33	20,00	463,87

TOTAL H.T. 2 319,33
TVA 463,87
TTC A PAYER 2 783,20

Mode de règlement : Virement Échéance : 10/03/2023

TVA payée sur les encaissements
26, rue des Treilles - ZAC des Serres - 31 410 NOE - Tél : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
SAS au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse 511 028 920 - NAF : 4221Z

SUD-OUEST RESEAUX
26, rue des Treilles - ZAC des Serres
31410 NOE
Tél. 05 61 97 77 15 - Fax 05 61 97 77 19
RCS Toulouse : 511 028 920



[Je règle ma facture!](#)

Facture

N° Facture	Date	Code Client
		HECTARE

SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles
31410 NOE
Tél.: 05-61-97-77-15

HECTARE

ZI LES PORTES DOMITIENNES
34 741 VENDARGUES CEDEX

LOTISSEMENT L'ALLEE DU PAPILLON - SAINT LYS

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

N°	Description	U.	Qté	% AVANCEMENT	Prix Unitaire	Montant H.T.
	RESEAU AEP et ARROSAGE					
1.1	Tranchée en terrain naturel	ML	365,000	100%	9,82	3 584,30
1.2	Evacuation des excédents	M3	87,600	100%	17,68	1 548,77
1.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	365,000	100%	5,53	2 018,45
1.4	Pose Grillage avertisseur	ML	365,000	100%	0,78	284,70
1.5	Remblai tranchée	ML	365,000	100%	5,85	2 135,25
1.6	Reprise canalisation existante	U	1,000	100%	437,02	437,02
1.7	Pose Vanne 70 sous bouche à clé	U	1,000	100%	344,18	344,18
1.8	Pose canalisation PVC 75 - 16 bars	ML	158,000	100%	8,19	1 294,02
1.9	Pose coude 75	U	4,000	100%	126,79	507,16
1.10	Vidange	U	1,000	100%	398,83	398,83
1.11	Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé	U	15,000	100%	176,77	2 651,55
1.12	Pose PE 19/25 - 16 bars - EXCEL PLUS	ML	93,000	100%	9,79	910,47
1.13	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25 - Type CCVPlast	U	11,000	100%	239,76	2 637,36
1.14	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25 - Type LIT	U	4,000	100%	312,21	1 248,84
1.15	Réalisation Branchement en 32 sous bouche à clé	U	1,000	100%	182,37	182,37
1.16	Pose PE 26/32 - 16 bars - EXCEL PLUS	ML	3,000	100%	11,48	34,44
1.17	Regard arrosage 1.00 x 0.50 Tampon fonte + Disconnecteur 32	U	1,000	100%	870,39	870,39
1.18	Réalisation Branchement en 50 sous bouche à clé	U	1,000	100%	218,59	218,59
1.19	Pose PE 42/50 - 16 bars - EXCEL PLUS	ML	3,000	100%	19,77	59,31
1.110	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 56/63 - Type 1/2 L4T	U	1,000	100%	503,99	503,99
1.21	Pose Gaine TPC 90 Arrosage	ML	140,000	100%	3,11	435,40
1.112	Essai AEP	ML	158,000	100%	3,37	532,46
1.113	Plan exécution AEP	U	1,000	100%	222,16	222,16
1.114	Recolement AEP	U	1,000	100%	194,39	194,39
	Total RESEAU AEP et ARROSAGE		1,000		23 254,40	23 254,40

2	RESEAU DESSERTE BT					
2.1	Tranchée en terrain naturel	ML	223,000	100%	9,82	2 189,86
2.2	Surlargeur de tranchée	ML	68,000	100%	3,28	223,04
2.3	Evacuation des excédents	M3	69,840	100%	17,68	1 234,77
2.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	291,000	100%	5,53	1 609,23
2.5	Pose Grillage avertisseur	ML	291,000	100%	0,78	226,98
2.6	Remblai tranchée	ML	291,000	100%	5,85	1 702,35
2.7	Pose Cable BT 3x240+115	ML	105,000	100%	30,14	3 164,70
2.8	Pose Cable BT 3x150+95	ML	70,000	100%	20,06	1 404,20
2.9	Pose Cable BT 3x95+50	ML	51,000	100%	15,08	769,08
2.10	Pose Cable BT 4x35	ML	200,000	100%	8,48	1 696,00
2.11	RMBT 12 Plages + RCCP	U	2,000	100%	979,75	1 959,50
2.12	RMBT 9 Plages	U	4,000	100%	644,00	2 576,00
2.13	Mise à la terre	U	6,000	100%	90,43	542,58
2.14	Borne CIBE	U	11,000	100%	183,42	2 017,62
2.15	Article 2 - EDF	U	1,000	100%	555,40	555,40
2.16	Recolement EDF	U	1,000	100%	194,39	194,39
	Total RESEAU DESSERTE BT		1,000		22 065,70	22 065,70
3	RESEAU ECLAIRAGE					
3.1	Tranchée en terrain naturel	ML	20,000	100%	9,82	196,40
3.2	Evacuation des excédents	M3	4,800	100%	17,68	84,86
3.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	20,000	100%	5,53	110,60
3.4	Pose Grillage avertisseur	ML	20,000	100%	0,63	12,60
3.5	Remblai tranchée	ML	20,000	100%	5,85	117,00
3.6	Pose Gaine TPC 63	ML	212,000	100%	2,76	585,12
3.7	Deroulage Cable Eclairage 3G6	ML	228,000	100%	5,82	1 326,96
3.8	Massif ancrage mat de 5 m	U	8,000	100%	155,18	1 241,44
3.9	Mat de 5 m + TECEO S 24 leds de marque COMATELEC	U	8,000	100%	732,44	5 859,52
3.10	Pose Commande Eclairage	U	1,000	100%	883,94	883,94
3.11	Controle Installation	U	1,000	100%	241,52	241,52
3.12	Plan exécution Eclairage	U	1,000	100%	166,62	166,62
3.13	Recolement Eclairage	U	1,000	100%	138,85	138,85
	Total RESEAU ECLAIRAGE		1,000		10 965,43	10 965,43

4	RESEAU FRANCE TELECOM					
4.1	Tranchée en terrain naturel	ML	7,000	100%	9,82	68,74
4.2	Surlargeur de tranchée	ML	265,000	100%	3,28	869,20
4.3	Evacuation des excédents	M3	54,400	100%	17,68	961,79
4.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	272,000	100%	4,88	1 327,36
4.5	Pose Grillage avertisseur	ML	272,000	100%	0,63	171,36
4.6	Remblai tranchée	ML	272,000	100%	5,24	1 425,28
4.7	Pose PVC 42/45	ML	1 102,000	100%	2,56	2 821,12
4.8	Pose chambre L1T	U	1,000	100%	306,59	306,59
4.9	Pose Chambre L2T	U	3,000	100%	503,99	1 511,97
4.10	Pose Bornier	U	3,000	100%	196,22	588,66
4.11	Regard parcellaire béton 30x30 Tampon béton	U	15,000	100%	55,18	827,70
4.12	Essai Télécom	ML	1 102,000	100%	0,35	385,70
4.13	Reprise sur chambre existante	U	1,000	100%	232,45	232,45
4.14	Plan exécution telecom	U	1,000	100%	222,16	222,16
4.15	Recolement Telecom	U	1,000	100%	194,39	194,39
	Total RESEAU FRANCE TELECOM		1,000		11 914,47	11 914,47
5	AVENANT 1 - POSE PE ARROSAGE					
	Pose Pe arrosage	U	1,00	100%	602,00	602,00
	Pose Pe arrosage		1,000		602,00	602,00
6	AVENANT 2 - LOT EN RETRAIT 5/9					
	Réalisation liaison B sur lot en retrait	U	1,00	100%	1 355,80	1 355,80
	Liaison B lot en retrait		1,000		1 355,80	1 355,80

Taux TVA	Base	Montant

Total H.T.	70 157,80 €
TVA	14 031,56 €
Total T.T.C.	84 189,36 €

SUD-OUEST RESEAUX
 26 rue des Treilles - ZAC des Serres
 31410 NOE
 Tél. : 05 61 97 77 15
 RCS Toulouse : 511 028 920

Code APE : 4221Z SIRET : 511 028 920 00029 TVA Intracommunautaire :

FR26511028930

1/1