

Maître d'Ouvrage :
SAS HECTARE
 75, Z.I. Les Portes Domitienne
 34741 VENDARGUES

Ref dossier : 066-2019



TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.
LES HAUTS DU MAZET
 Commune de CLERMONT L'HERAULT

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°

2 - SIT

Date certificat :

07/02/2023

Date facture :

27/01/2023

Entreprise : **JOULIE TP**
 Lot n° : **1**
 Adresse : **Rue des Barrys**
34 660 COURNONSEC

Type de Garantie Initiale :

Cauton bancaire	oui
Garantie à 1ère demande	non
Retenue de garantie	non

MARCHÉ & AVENANTS

	Montant HT	Montant TTC	Garantie TTC
Montant du Marché Initial (base + option n°1)	637 580,96	765 097,15	0,00
Montant des Avenants		0,00	0,00
Montant du Marché Total	637 580,96	765 097,15	0,00

Facturés Marché Initial HT
 Facturés Avenants HT
TOTAL HT

CUMUL SITUATIONS	CUMUL ANTERIEUR	SITUATION DU MOIS
343 210,05	99 985,50	243 224,55
0,00	0,00	
343 210,05	99 985,50	243 224,55

MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION

Montant du présent décompte HT	243 224,55
Montant TVA à 20,00%	48 644,91
Montant du présent décompte TTC	291 869,46
Retenue de garantie (5%) (dont TVA à 20,00% = 0,00)	0,00
Situation nette à payer TTC	291 869,46

REPARTITION DES PAIEMENTS

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Titulaire : JOULIE TP	243 224,55	48 644,91	291 869,46
Paiement direct :			
TOTAL	243 224,55	48 644,91	291 869,46



Geometris Ingénierie
 bureau d'études techniques

Vu, le Maître d'Oeuvre Vu, l'Ordonnateur
 Bon à payer
 A Clermont L'Hérault A
 le 07/02/2023 le



Bon pour accord Jérôme

07 FEV. 2023

Récapitulatif	SITUATIONS (TTC)	dont RG (TTC)
Certificat n°1	119 982,60	0,00
Certificat n°2	291 869,46	0,00
Certificat n°3	0,00	0,00
Certificat n°4	0,00	0,00
Certificat n°5	0,00	0,00
Certificat n°6	0,00	0,00
Certificat n°7	0,00	0,00
Cumul	411 852,06	0,00

JOULIE TP
RUE DES BARRYS
34660 COURNONSEC
France
T/+ : +33 4 67 85 39 26
E-Mail : joulie-tp@eurovia.com
SIRET : 42861352500016



Réf. à mentionner lors du règlement
Client n° 1410124987
Commande n° LOT 1
Facture n° F169A458.23.18000247

Page : 1 / 1

Facture n° F169A458.23.18000247

Date : 27-01-2023

Votre correspondant
E-Mail

Commande n°

Réf. Client

LOT 1

Situation n° 2 de 01-2023

N° Chantier A458.MOE2234133

Nom de chantier CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET	U	1,000		343 210,05
	Montant cumulé				343 210,05
	Situation précédente à déduire				-99 985,50
MONTANT TOTAL HORS TAXES					243 224,55
T.V.A au taux de 20.00 %					48 644,91
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					291 869,46

N° TVA

FR51428613525

Date d'échéance

28-03-2023

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux des pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Références bancaires

IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800351265

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste

CS70013

T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A458.23.18000247

Date : 27/01/2023

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET				
	<u>1-Installation</u>				
	INSTALLATION DE CHANTIER				
1,1	Installations de chantier nécessaires à l'entrepreneur pour l'exécution de son marché suivant l'article 31 du CCAG comprenant notamment: - la signalisation temporaire, - la mise en sécurité du site, - une baraque de chantier dédiée aux réunions durant toute l'opération, - la fourniture et mise en place d'un panneau de chantier (modèle fourni par le MOE), - le repérage des réseaux existants et en attente, - le repliement en fin de travaux, la remise en état des lieux et toutes sujétions.	F	0,300	49 780,00	14 934,00
1,9	Etablissement et fourniture des plans d'exécution et d'implantation utilisés durant toute la phase chantier (exemplaires papiers et fichiers dwg), y compris profils en long et en travers, profil type du positionnement des réseaux et coupes et profils nécessaires des ouvrages du bassin de rétention, etc...	F	0,500	5 291,00	2 645,50
	Sous-total : INSTALLATION DE CHANTIER				17 579,50
	<u>Sous-total : 1-Installation</u>				17 579,50
	<u>2-Travaux Prépa.</u>				
	TRAVAUX PREPARATOIRES				
	Préparation générale				
2.1.2	Nettoyage général de l'emprise de l'opération. Il comprend : - l'enlèvement des arbustes sur l'emprise de la voirie et sur les zones constructibles et ceux définis par le Maître d'Ouvrage, ainsi que les broussailles et végétaux jusqu'aux racines, - le dessouchage et le remblaiement éventuel du trou laissé. Y compris l'évacuation en décharge autorisée des végétaux et toutes sujétions de réalisation.	M2	12 000,000	0,90	10 800,00
2.1.13	Démolition de murets en pierres existant selon plan DCE6,	F	1,000	4 725,35	4 725,35

Facture n° F169A458.23.18000247
Date : 27/01/2023

	jusqu'au fonda tion. Y compris l'évacuation des pierres et des gravats des fondations à la décharge, le remblaiement éventuel des vides créés et toutes sujétio ns pour une parfaite réalisation. Sous-total : Préparation générale Sous-total : TRAVAUX PREPARATOIRES Sous-total : 2-Travaux Prépa.				15 525,35 15 525,35 15 525,35
	<u>3-Terrassements</u> TERRASSEMENTS Décapage				
3.1.3	Décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0.20m environ sur l'ensemble de la voirie, des parkings, des trottoirs, le BR et le plat eformage sur les Lots 1 à 4. Y compris l'évacuation des déblais en décha rge autorisée et toutes sujétions de réalisation. Sous-total : Décapage	M3	1 000,000	7,00	7 000,00 7 000,00
	Déblais				
3.2.1	Terrassements en déblais sur l'emprise des voies, piétonniers jusqu'à l' arase de la couche de forme et sur l'emprise des espaces verts. Y compri s mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalis ation.	M3	5 000,000	13,70	68 500,00
3.2.2	Terrassements en déblais pour la création du bassin de rétention (y comp ris abords) selon les plans et la coupe C-C'.	M3	3 009,000	18,80	56 569,20
3.2.4	Terrassements en déblais pour plateformage des lots 1 à 4. Y compris mis e en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation .	M3	1 500,000	7,00	10 500,00
3.2.5	Terrassements en déblais sur l'espaces verts pour la réalisation de l'ac cès à la parcelle CL n°33. Y compris mise en forme des talus et rampe d' accès et toutes sujétions de réalisation.	M3	80,000	18,80	1 504,00
3.2.6	Plus-value pour réalisation de terrassements en déblais en terrain roche ux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de r éalisation.	M3	10 000,000	4,80	48 000,00

Facture n° F169A458.23.18000247
Date : 27/01/2023

	Sous-total : Déblais				185 073,20
	Remblais				
3.3.1	Mise en œuvre de remblais issus des déblais en bordure des voies selon coupe. Y compris compactage par couches successives et toutes sujétions de réalisation. La qualité des remblais devra recevoir l'agrément du MOE.	M3	800,000	13,80	11 040,00
	Sous-total : Remblais				11 040,00
	Evacuation des déblais				
3.6.1	Evacuation des déblais excédentaires en décharge autorisée. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	10 000,000	7,90	79 000,00
	Sous-total : Evacuation des déblais				79 000,00
	Sous-total : TERRASSEMENTS				282 113,20
	Sous-total : 3-Terrassements				282 113,20
	<u>4-Voirie</u>				
	VOIRIE				
	Préparation plateformes				
4.1.1	Préparation du fond de forme prêt à recevoir la couche de fondation. Il comprend : - l'implantation et le piquetage avec l'enlèvement de tous les débris végétaux, - le nivellement et réglage des décaissements, le compactage du fond de forme et toutes sujétions. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre.	M2	2 200,000	2,36	5 192,00
	Sous-total : Préparation plateformes				5 192,00
	Matériaux plateformes				
	GNT 0/31.5				
4.2.2.1.4	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 non recyclée, en couche de fondation, épaisseur variable selon terrassement avec au minimum 0,30m dans les emprises des voies et piétonniers. Y compris mise à la cote du projet, compactage par couches successives, la purge éventuelle des poches	M3	200,000	34,50	6 900,00

Facture n° F169A458.23.18000247

Date : 27/01/2023

	médiocres, et toutes sujétions de mise en oeuvre.				
	Sous-total : GNT 0/31.5				6 900,00
	Sous-total : Matériaux plateformes				6 900,00
	Sous-total : VOIRIE				12 092,00
	Sous-total : 4-Voirie				12 092,00
	<u>15-Options</u>				
	OPTION N°1 : (Travaux gérés en direct p				
	Terrassement pour parkings privatifs sur				
	Déblais				
15.1.1	Terrassements en déblais sur l'emprise des parkings jusqu'à l'arase de la couche de forme, Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation.	M3	600,000	13,80	8 280,00
15.1.3	Plus-value pour réalisation de terrassements en déblais en terrain rocheux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	600,000	4,80	2 880,00
	Sous-total : Déblais				11 160,00
	Evacuation des déblais				
15.2.1	Evacuation des déblais excédentaires en décharge autorisée. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	600,000	7,90	4 740,00
	Sous-total : Evacuation des déblais				4 740,00
	Sous-total : Terrassement pour parkings privatifs sur				15 900,00
	Sous-total : OPTION N°1 : (Travaux gérés en direct p				15 900,00
	<u>Sous-total : 15-Options</u>				15 900,00
	Total : CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET				343 210,05