

REÇU le 17 FEV. 2023


PAYÉ COMPTABILISÉ

LE ..... 01

PAR .....

DE .....

| 19_535 CLARET "Les Corolles"            |            |                                                                                                                                                                                        |           |                    |               |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| MAITRE D'OUVRAGE                        |            | HECTARE SAS                                                                                                                                                                            |           |                    |               |
|                                         |            | 75 Rue des Portes Domitiennees - BP 30020 - 34741 Vendargues Cedex                                                                                                                     |           |                    |               |
| ENTREPRISE LOT 1                        |            | TPSONERM - 650 Rue des Avants                                                                                                                                                          |           |                    |               |
|                                         |            | 34270 St Mathieu de Treviers                                                                                                                                                           |           |                    |               |
| SITUATION n°6 au 22/12/2022             |            |                                                                                                                                                                                        |           |                    |               |
| TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS              |            |                                                                                                                                                                                        |           |                    |               |
| TRAVAUX                                 | Engagement | Cumul Actuel                                                                                                                                                                           | TVA 20 %  | Cumul Ant.         | Trav. du mois |
| Lot n°1                                 | 142 500.00 | 135 375.01                                                                                                                                                                             | 27 075.00 | 128 148.58         | 7 226.43      |
| Devis D22203119 Tranchée AEP            | 3 685.00   | 3 685.00                                                                                                                                                                               | 737.00    | 3 685.00           | -             |
| Devis D22210376 Déblais-Mises à la côte | 2 810.00   | 2 810.00                                                                                                                                                                               | 562.00    | 2 810.00           | -             |
| Devis D222111421-Enrobés et béton       | 6 184.00   | 6 184.00                                                                                                                                                                               | 1 236.80  | 4 756.00           | 1 428.00      |
| TOTAL HT                                | 155 179.00 | 148 054.01                                                                                                                                                                             |           |                    |               |
| TOTAL TTC                               | 186 214.80 | 177 664.81                                                                                                                                                                             |           |                    |               |
| Avancement Travaux en %                 |            | 95.41%                                                                                                                                                                                 |           |                    |               |
| Révisions des prix                      |            |                                                                                                                                                                                        |           |                    |               |
| TOTAL TRAVAUX HT                        |            | 148 054.01                                                                                                                                                                             |           | 139 399.58         | 8 654.43      |
| TVA 20 %                                |            | 29 610.80                                                                                                                                                                              |           | 27 879.92          | 1 730.89      |
| TOTAL TRAVAUX TTC                       |            | 177 664.81                                                                                                                                                                             |           | 167 279.50         | 10 385.32     |
| RETENUES TTC                            |            | Cumul Actuel                                                                                                                                                                           |           | Cum. Antérieur     | Trav. du mois |
| Pénalités de retard                     |            |                                                                                                                                                                                        |           |                    | -             |
| TOTAL DES RETENUES TTC                  |            |                                                                                                                                                                                        |           | -                  | -             |
| DIVERS                                  |            | Cumul Actuel                                                                                                                                                                           |           | Cumul Antérieur    | Trav. du mois |
| Retenues de Garantie TTC de 5%          |            | 5.00%                                                                                                                                                                                  |           |                    |               |
| Garantie Bancaire TTC                   |            | 9 310.74                                                                                                                                                                               |           | -                  | 0.00          |
| Travaux inter entreprises               |            | %                                                                                                                                                                                      |           | -                  | 0.00          |
| TOTAL SITUATION TTC                     |            | 177 664.81                                                                                                                                                                             |           | 167 279.50         | 10 385.32     |
| TOTAL SITUATION A PAYER                 |            |                                                                                                                                                                                        |           |                    | 10 385.32     |
| NET A PAYER A L'ENTREPRISE              |            | Bénéficiaire : TPSONERM Lot n°1                                                                                                                                                        |           |                    | 10 385.32     |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT            |            | Bénéficiaire :                                                                                                                                                                         |           |                    |               |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT            |            | Bénéficiaire :                                                                                                                                                                         |           |                    | -             |
| ENTREPRISE                              |            | MAITRE D'ŒUVRE                                                                                                                                                                         |           | MAITRE D'OUVRAGE   |               |
| Situation établie le                    |            | Situation vérifiée le                                                                                                                                                                  |           | Bon pour Accord le |               |
| 22/12/2022                              |            | 13/01/2023                                                                                                                                                                             |           |                    |               |
|                                         |            | <b>Bbass</b><br>Pôle VRD - Emmanuel BOUY<br>205 avenue des Gardians - 34180 CASTRIES<br>Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38<br>Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr |           |                    |               |



# FACTURE N° 222120553

## SITUATION N°6

CLARET - LOTISSEMENT LES COROLLES

Selon Devis N° D22108281 du 30 août 2021

Suivi par : Fabrice PIERROUX

Chantier N° : 22171043

## S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominitiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 22 décembre 2022

|          | Désignation                                                                                                                                                  | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |          | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                              |       |                    | %            | Qté      |                  |                  |
| <b>1</b> | <b>INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                                                                                                     |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1.1      | Installation et signalisation de chantier                                                                                                                    | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 3 850.00         | 3 657.50         |
| 1.2      | Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)                                                                                                         | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 750.00           | 712.50           |
| 1.3      | Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, arbres, élagage y/c évacuation (de part et d'autre de la voie et au niveau des accès sur les parcelles | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 4 500.00         | 4 275.00         |
| 1.4      | Démolition de revêtement y/c évacuation                                                                                                                      |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1.4.1    | Enrobé                                                                                                                                                       | m²    | 68.00              | 95.00        | 64.60    | 7.00             | 452.20           |
| 1.5      | Démolitions diverses y/c évacuation                                                                                                                          |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1.5.1    | Bordures P,T...                                                                                                                                              | ml    | 13.00              | 95.00        | 12.35    | 10.00            | 123.50           |
|          | <b>Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                                                                                               |       |                    | <b>95.00</b> |          |                  | <b>9 220.70</b>  |
| <b>2</b> | <b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                                                                                                                |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.1      | Décapage de la terre végétale y/c stockage sur site pour réutilisation ultérieure                                                                            | m3    | 100.00             | 95.00        | 95.00    | 8.00             | 760.00           |
| 2.2      | Déblais en terrain de toute nature                                                                                                                           |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.2.1    | Décaissement voiries (chaussée, parking, trottoir)                                                                                                           | m3    | 570.00             | 95.00        | 541.50   | 9.00             | 4 873.50         |
| 2.2.2    | Décaissement bassin de rétention                                                                                                                             | m3    | 460.00             | 95.00        | 437.00   | 12.00            | 5 244.00         |
| 2.3      | Evacuation des déblais                                                                                                                                       | m3    | 1 030.00           | 95.00        | 978.50   | 9.00             | 8 806.50         |
| 2.4      | Remblais divers                                                                                                                                              |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.4.1    | Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres ...)                                                                                        | m3    | 100.00             | 95.00        | 95.00    | 12.00            | 1 140.00         |
| 2.5      | Préparation de l'assise                                                                                                                                      | m²    | 1 110.00           | 95.00        | 1 054.50 | 2.50             | 2 636.25         |
|          | <b>Total TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                                                                                                          |       |                    | <b>95.00</b> |          |                  | <b>23 460.25</b> |
| <b>3</b> | <b>VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                                                                                                                      |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.1      | GNT 0/31,5 pour couche de fondation                                                                                                                          |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.1.1    | Chaussée, stationnements, trottoirs ep 0.3m                                                                                                                  | m3    | 355.00             | 95.00        | 337.25   | 36.00            | 12 141.00        |
| 3.2      | GNT 0/20 pour couche de base                                                                                                                                 |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.2.1    | Chaussée, stationnements, trottoirs ep 0.15m                                                                                                                 | m3    | 178.00             | 95.00        | 169.10   | 38.00            | 6 425.80         |

Page 1 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants\_34270 ST MATHIEU DE TREVIERS

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont\_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



**SUITE FACTURE N° 222120553**

| Désignation                                                                                                                                                                                                               | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |       |                    | %            | Qté    |                  |                  |
| 3.2.2 Trottoir hors emprise de l'opération ep 0.05m                                                                                                                                                                       | m3    | 6.00               | 95.00        | 5.70   | 38.00            | 216.60           |
| 3.3 Béton Bitumineux noir pour couche de surface ep 0.05m                                                                                                                                                                 |       |                    |              |        |                  |                  |
| 3.3.1 Chaussée 0/10                                                                                                                                                                                                       | m²    | 733.00             | 95.00        | 696.35 | 16.50            | 11 489.78        |
| 3.3.2 Parkings 0/10                                                                                                                                                                                                       | m²    | 97.00              | 95.00        | 92.15  | 18.00            | 1 658.70         |
| 3.3.3 Trottoir 0/10                                                                                                                                                                                                       | m²    | 275.00             | 95.00        | 261.25 | 18.00            | 4 702.50         |
| 3.3.4 Trottoir 0/10 hors emprise de l'opération                                                                                                                                                                           | m²    | 106.00             | 95.00        | 100.70 | 18.00            | 1 812.60         |
| 3.4 Bordures                                                                                                                                                                                                              |       |                    |              |        |                  |                  |
| 3.4.1 P3 avec 0 cm de vue                                                                                                                                                                                                 | ml    | 200.00             | 95.00        | 190.00 | 28.00            | 5 320.00         |
| 3.4.2 T2 haute avec 2 ou 14cm de vue                                                                                                                                                                                      | ml    | 211.00             | 95.00        | 200.45 | 30.00            | 6 013.50         |
| 3.5 Signalisation horizontale                                                                                                                                                                                             |       |                    |              |        |                  |                  |
| 3.5.1 Parking-bande de rive                                                                                                                                                                                               | ml    | 58.00              | 95.00        | 55.10  | 2.00             | 110.20           |
| 3.6 Essais de plaque                                                                                                                                                                                                      | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 550.00           | 522.50           |
| 3.7 Pose des socles des murs techniques fournis par le Lot 2                                                                                                                                                              | u     | 11.00              | 95.00        | 10.45  | 190.00           | 1 985.50         |
| <b>Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                                                                                                                                                                             |       |                    | <b>95.00</b> |        |                  | <b>52 398.68</b> |
| <b>4 MURS</b>                                                                                                                                                                                                             |       |                    |              |        |                  |                  |
| 4.1 Mur de clôture H=1m par rapport à la voie                                                                                                                                                                             | m²    |                    |              |        | 135.00           |                  |
| 4.2 Enduit gratté blanc cassé pour mur de H=1m                                                                                                                                                                            | m²    |                    |              |        | 23.00            |                  |
| <b>Total MURS</b>                                                                                                                                                                                                         |       |                    |              |        |                  |                  |
| <b>5 CLOTURES</b>                                                                                                                                                                                                         |       |                    |              |        |                  |                  |
| 5.1 Clôture grillagée panneaux rigides RAL7016 H=0.8m à sceller sur mur de clôture                                                                                                                                        | ml    |                    |              |        | 33.00            |                  |
| 5.2 Clôture grillagée panneaux rigides RAL 7016 H=1.8m                                                                                                                                                                    | ml    |                    |              |        | 42.00            |                  |
| <b>Total CLOTURES</b>                                                                                                                                                                                                     |       |                    |              |        |                  |                  |
| <b>6 RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                   |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.1.1 DN 300 BA 135 ou PEHD                                                                                                                                                                                               | ml    | 67.00              | 95.00        | 63.65  | 90.00            | 5 728.50         |
| 6.1.2 DN 400 BA 135 ou PEHD                                                                                                                                                                                               | ml    | 34.00              | 95.00        | 32.30  | 96.00            | 3 100.80         |
| 6.2 Regard y compris mise à la côte                                                                                                                                                                                       |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.2.1 Regard de visite Ø 800 (Tampon 400kN)                                                                                                                                                                               | u     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 850.00           | 807.50           |
| 6.2.2 Regard + grille plane ou concave 600x600                                                                                                                                                                            | u     | 6.00               | 95.00        | 5.70   | 650.00           | 3 705.00         |
| 6.2.3 Regard pour raccordement sur réseau existant                                                                                                                                                                        | u     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 880.00           | 836.00           |
| 6.3 Ouvrage régulateur avec surverse intégrée                                                                                                                                                                             | u     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 5 445.50         | 5 173.23         |
| 6.4 Ouvrage de tête                                                                                                                                                                                                       |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.4.1 Pour buses DN 300 arrivant dans bassin                                                                                                                                                                              | u     | 3.00               | 95.00        | 2.85   | 380.00           | 1 083.00         |
| <b>Total RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                               |       |                    | <b>95.00</b> |        |                  | <b>20 434.03</b> |
| <b>7 RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON</b>                                                                                                                                                                                |       |                    |              |        |                  |                  |

Page 2 / 5

Etablissement secondaire de TPSO : TPSONERM - 650, rue des Avants\_34270 ST MATHIEU DE TREVIER  
Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr  
N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSO S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont \_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE  
Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



# SUITE FACTURE N° 222120553

|           | Désignation                                                                                                                                                                                                           | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                       |       |                    | %            | Qté    |                  |                  |
|           | <b>LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL</b>                                                                                                                                                                                 |       |                    |              |        |                  |                  |
| 7.1       | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions |       |                    |              |        |                  |                  |
| 7.1.1     | Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.5 m maxi                                                                                                                                                             | ml    | 106.00             | 95.00        | 100.70 | 108.00           | 10 875.60        |
| 7.1.2     | Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé                                                                                         | ml    | 75.00              | 95.00        | 71.25  | 104.00           | 7 410.00         |
| 7.2       | Regard de visite y compris mises à la côte                                                                                                                                                                            |       |                    |              |        |                  |                  |
| 7.2.1     | Ø 800                                                                                                                                                                                                                 | u     | 3.00               | 95.00        | 2.85   | 1 100.00         | 3 135.00         |
| 7.3       | Branchement y/c boîte, tampon 40x40                                                                                                                                                                                   |       |                    |              |        |                  |                  |
| 7.3.1     | boîte Ø 315                                                                                                                                                                                                           | u     | 11.00              | 95.00        | 10.45  | 385.00           | 4 023.25         |
| 7.4       | Raccordement sur réseau existant                                                                                                                                                                                      | u     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 450.00           | 427.50           |
|           | <b>Total RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL</b>                                                                                                                                         |       |                    | <b>95.00</b> |        |                  | <b>25 871.35</b> |
| <b>8</b>  | <b>DOSSIER ADMINISTRATIF</b>                                                                                                                                                                                          |       |                    |              |        |                  |                  |
| 8.1       | Etudes d'exécution                                                                                                                                                                                                    | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 1 800.00         | 1 710.00         |
| 8.2       | Elaboration du DOE                                                                                                                                                                                                    | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 500.00           | 475.00           |
| 8.3       | Recolement - Réalisé par un Géomètre expert                                                                                                                                                                           | F     |                    |              |        |                  |                  |
| 8.3.1     | Recolement voirie                                                                                                                                                                                                     | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 700.00           | 665.00           |
| 8.3.2     | Réseaux EU - EP                                                                                                                                                                                                       | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95   | 1 200.00         | 1 140.00         |
|           | <b>Total DOSSIER ADMINISTRATIF</b>                                                                                                                                                                                    |       |                    | <b>95.00</b> |        |                  | <b>3 990.00</b>  |
| <b>TC</b> | <b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES En attente d'Avenant N°1</b>                                                                                                                                                               |       |                    |              |        |                  |                  |
|           | <b>DEVIS N°D22203119 TRANCHEE AEP</b>                                                                                                                                                                                 |       |                    |              |        |                  |                  |
|           | TERRASSEMENT EN TRANCHEE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE POUR LE RESEAU AEP                                                                                                                                                | ML    | 55.00              | 100.0        | 55.00  | 67.00            | 3 685.00         |
|           | <b>Sous-Total DEVIS N°D22203119 TRANCHEE AEP</b>                                                                                                                                                                      |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>3 685.00</b>  |
|           | <b>DEVIS N°D22210376 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES</b>                                                                                                                                                                      |       |                    |              |        |                  |                  |
|           | EVACUATION DEBLAI SUR PISCINE ET NETTOYAGE GENERAL DU CHANTIER                                                                                                                                                        | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 1 950.00         | 1 950.00         |
|           | MISE A LA COTE DES TAMPONS ET BOUCHES A CLE DU RESEAU AEP                                                                                                                                                             | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 860.00           | 860.00           |
|           | <b>DEVIS N°D22211421 ENROBES ET BETON</b>                                                                                                                                                                             |       |                    |              |        |                  |                  |
|           | Démolition d'enrobé y/c évacuation                                                                                                                                                                                    | M2    | 120.00             | 100.0        | 120.00 | 7.00             | 840.00           |
|           | Réglage fond de forme avant enrobé                                                                                                                                                                                    | M2    | 120.00             | 100.0        | 120.00 | 2.80             | 336.00           |
|           | Réalisation d'enrobé BB 0/10 sur 5cm                                                                                                                                                                                  | M2    | 120.00             | 100.0        | 120.00 | 18.00            | 2 160.00         |
|           | Déblais trottoir hors emprise                                                                                                                                                                                         | M3    | 11.00              | 100.0        | 11.00  | 9.00             | 99.00            |
|           | Evacuation déblai trottoir hors emprise                                                                                                                                                                               | M3    | 11.00              | 100.0        | 11.00  | 9.00             | 99.00            |
|           | Préparation du trottoir hors emprise                                                                                                                                                                                  | M2    | 106.00             | 100.0        | 106.00 | 2.50             | 265.00           |
|           | Réalisation béton balayé sur trottoir hors emprise                                                                                                                                                                    | M2    | 106.00             | 100.0        | 106.00 | 40.50            | 4 293.00         |

Page 3 / 5

Etablissement secondaire de TPSQ : TPSONERM - 650, rue des Avants\_34270 ST MATHIEU DE TREVIERES

Tél. : 04.67.55.13.44 - Fax : 04.67.55.13.60 - Email : tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr

N° TVA : FR91 319 658 159 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 29 - APE : 4211Z

Siège social : TPSQ S.A. au capital de 1 062 015 euros - 954, chemin du Guillaumont \_ 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. : 04.67.90.40.00 - Fax : 04.67.90.71.74 - N° RC : 319 658 159 BEZIERS - N° SIRET : 319 658 159 000 11 - APE : 4211Z



**SUITE FACTURE N° 222120553**

| Désignation                                                   | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |         | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|---------|------------------|------------------|
|                                                               |       |                    | %            | Qté     |                  |                  |
| Moins-value enrobés 0/10 hors emprise de l'opération          | M2    | -106.00            | 100.0        | -106.00 | 18.00            | -1 908,00        |
| <b>Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES En attente d'Avenant N°1</b> |       |                    | <b>100.0</b> |         |                  | <b>12 679.00</b> |



SUITE FACTURE N° 222120553

| RECAPITULATIF                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Libellé lot                                                          | Total HT  |
| 1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES                | 9 220.70  |
| 2 - TERRASSEMENTS GENERAUX                                           | 23 460.25 |
| 3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION                                 | 52 398.68 |
| 4 - MURS                                                             |           |
| 5 - CLOTURES                                                         |           |
| 6 - RESEAU PLUVIAL                                                   | 20 434.03 |
| 7 - RESEAU EAUX USEES RELAISEES SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA CCGSPL | 25 871.35 |
| 8 - DOSSIER ADMINISTATIF                                             | 3 990.00  |
| TC - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES EN ATTENTE D'AVENANT N°1                | 12 679.00 |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| MONTANT TOTAL H.T.            | 148 054.01 € |
| - SITUATION N°1 DU 28/02/2022 | -25 084.60 € |
| - SITUATION N°2 DU 31/03/2022 | -50 975.95 € |
| - SITUATION N°3 DU 29/04/2022 | -4 542.55 €  |
| - SITUATION N°4 DU 31/10/2022 | -23 341.80 € |
| - SITUATION N°5 DU 30/11/2022 | -35 454.68 € |
| MONTANT SITUATION N°6         | 8 654.43 €   |
| MONTANT T.V.A. 20 %           | 1 730.89 €   |
| MONTANT T.T.C.                | 10 385.32 €  |

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 06/02/2023

**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

| CIC MEDITERRANEE GE                      |              |             |     |
|------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| Code Banque                              | Code Guichet | N° Compte   | Clé |
| 10096                                    | 18102        | 00038097201 | 42  |
| IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142 |              |             |     |
| BIC : CMCIFRPP                           |              |             |     |

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSO

650, rue des Avants  
34270 ST MATHIEU DES TREVIERS  
Tél: 04 67 55 13 44 - Fax: 04 67 55 13 60  
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr  
N° SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>