

REÇU le 15 FEV. 2023

PAYE COMPTABILISÉ
LE
PAR
DE
01.
OPALE

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "La Clusa" - Commune de Les Cluses _ LOT 1

Entreprise : TP 66 ; demeurant : 79, Route de Perpignan - 66 380 PIA

Sous-Traitant 1: SERPE ; demeurant : 1, rue Leon Foucault - 66 000 Perpignan

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 31/01/23			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	
Montant TOTAL MARCHE		53 575,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/01/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		2 100,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT 9 072,27 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT 9 072,27 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT 0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT		0,00 €	Remboursement avance HT 0,00 €	
Montant du présent certificat HT		9 072,27 €		
TOTAL A CE JOUR HT		9 072,27 €	MONTANT HT 9 072,27 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		16,93%	MONTANT HT 9 072,27 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 13/02/2023	
			TOTAL HT 9 072,27 €	
			TVA 20,00% 1 814,45 €	
			TOTAL TTC 10 886,72 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
			Caution bancaire 3 214,50 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE 10 886,72 €	
			Paiement direct - TP 66 en TTC 10 886,72 €	
			Paiement direct - SERPE en HT 0,00 €	
Signature Maître d'Œuvre				
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069				



Une équipe, un métier, une région.

Tél. 04 68 63 34 61 – Fax 04 68 63 07 41
travaux.publics@tp66.fr

SAS HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES

FACTURE N° 2301075

PIA, le 31/01/2023

CHANTIER N° 22119
DEVIS N° 220283

SITUATION N° 1

Objet

LES CLUSES - LOTISSEMENT LA CLUSA. LOT 1 : TERRASSEMENT - VOIRIE.

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avt au 31/01/23		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	LOT I: TERRASSEMENT-VOIRIE						
	<u>I - TERRASSEMENT GENERAUX</u>						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	40.00	0.40	3 965,700 €	1 586.28 €
2	Débroussaillage de l'emprise de l'opération (emprise voirie, espace public et lots)	F	1.00	95.00	0.95	1 000.000 €	950.00 €
3	Abattage et dessouchage d'arbres	U	14.00	95.00	13.30	115.000 €	1 529.50 €
	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,45m	M3	110.00	95.00	104,50	6.000 €	627,00 €
	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,45m	M3	110.00	95.00	104,50	4.500 €	470.25 €
7	Géotextile	M2	410.00	95.00	389,50	1.500 €	584.25 €
8	Réfections diverses pour jonction voiries projetées sur voiries existantes, y compris scarification, reprise structure chaussée et revêtement	F	2.00			600.000 €	
	Total I - TERRASSEMENT GENERAUX						5 747.28 €
	<u>II - VOIRIE</u>						
1A	Constitution de la couche de fondation avec grave 0/80 (chaussée, stationnement, trottoir) sur 0,30m	M3	123.00	10.00	12.30	35.300 €	434.19 €
2	Constitution de la couche de base avec grave 0/20 ou 0/31,5, sur 0,20m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	82.00			43.700 €	
3	Essai de contrôle compactage plateforme voirie pour 25 ml ou 250m²) (1 point	F	1.00			300.000 €	
	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	75.00			32.000 €	
	b) Bordure caniveau non franchissable type T2+CS1	ML	85.00			54.000 €	
	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	156.00	70.00	109.20	24,000 €	2 620.80 €
	Revêtement						
	a)Béton Bitumineux 0/10 5cm minimum	M²	410.00			19.500 €	
	g)Local OM, dalle BA ép 15 cm minimum (15 m²) et muret de soutènement en bloc à bancher (3 faces) ht 1,60m	F	1.00			3 300.000 €	
	Signalisation						

PAGE N° 1 / 3

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41
S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 – Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859
Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L.441-6 alinéa 12 du code de commerce.
Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avr au 31/01/23		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	a) Marquage à la peinture - Passage piétons - Bande continue - discontinue - pointillée - Stationnement PMR Normalisé - Bande podotactile	F	1.00			175.000 €	
	b) Signalisation verticale - Panneau - STOP, Sens unique, Sens interdit, stationnement PMR normalisé, zone de rencontre y compris poteau et support, gamme normale	F	1.00			475.000 €	
8	Enrochement (Ht = 2,00m maximum) ou solution technique d'adaptation TP66	ML	27.00			425.000 €	
9	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	30.00	0.30	900.000 €	270.00 €
10	Plan de récolement	F	1.00			750.000 €	
	Total II - VOIRIE						3 324.99 €
	Total LOT I: TERRASSEMENT-VOIRIE						9 072.27 €

Règlement : VIREMENT 30 JOURS NET

Echéance le : 02/03/23

Montant HT Final

9 072.27 €

TVA 20 %

1 814.45 €

Montant TTC

10 886.72 €

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41

S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 – Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

RECAPITULATIF

Poste	Désignation	Montant Marché	% Situation	Montant HT
	LOT I: TERRASSEMENT-VOIRIE	53 575.00 €	16.93 %	9 072.27 €
	I - TERRASSEMENT GENERAUX	9 545.70 €	60.21 %	5 747.28 €
	II - VOIRIE	44 029.30 €	7.55 %	3 324.99 €
	TOTAL HT	53 575.00 €	16.93 %	9 072.27 €

Montant HT Final 9 072.27 €
TVA 20 % 1 814.45 €

Montant TTC 10 886.72 €

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 (TP66) – 79 Route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.34.61 – Fax : 04.68.63.07.41

S.A.S. au capital de 900 000 € - RCS Perpignan B 331 968 859 - Siret 331 968 859 00024 – Code APE : 4211 Z - T.V.A. FR 23 331 968 859

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.