

REÇU le 27 FEV. 2023

5/28/02/23

PAYE	COMPTABILISE
LE	02
PAR	
DE	

Certificat de Paiement n° :

7

Objet du Marché :

SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Allée du Papillon"

Maître d'ouvrage :

HECTARE

URBANISME DURABLE

Lot n°	1
Intitulé du lot :	Voirie - Terrassements
Tranche :	-
Notification :	01/06/22
Entreprise titulaire :	TP CARBONNE 12 chemin de l'Industrie 31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)		
N°	Date	Montant TTC
1	05/07/2022	41 746,44 €
2	01/09/2022	8 035,20 €
3	27/10/2022	58 534,80 €
4	02/12/2022	45 585,36 €
5	16/12/2022	110 993,62 €
6	27/01/2023	24 584,22 €
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total (hors AF)		289 479,64 €

Montant HT du marché de base :	252 422,00 €
Montant HT des options :	6 472,00 €
Montant TOTAL HT :	258 894,00 €

Montant cumulé des situations		Avancement
Montant HT sur marché de base :	252 422,00 €	
Montant HT sur options :	3 360,00 €	
Révision/actualisation des prix :		
Montant total HT	255 782,00 €	98,80%
TVA 20 %	51 156,40 €	
Montant total TTC	306 938,40 €	

	Montant HT	Montant TTC
Montant cumulée des situations	255 782,00 €	306 938,40 €
Retenue de garantie (5%)	0,00 €	0,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	255 782,00 €	306 938,40 €

Acomptes à déduire (Précédent)	241 233,03 €	289 479,64 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	241 233,03 €	289 479,64 €

Montant HT de l'acompte	14 548,97 €
dont TVA (20%)	2 909,79 €
Montant TTC de l'acompte	17 458,76 €

Pénalités	0,00 €
-----------	--------

Montant TTC à verser	17 458,76 €
SOIT DIX-SEPT-MILLE-QUATRE-CENT-CINQUANTE-HUIT-EUROS-ET-SOIXANTE-SEIZE-CENTIMES TTC	

Avenants		
N°	Date	Montant TTC
Total		- €

Solde marché HT:	3 112,00 €
Solde marché TTC :	3 734,40 €

Répartition des règlements				
Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) :				
TP CARBONNE	14 548,97 €	17 458,76 €	- €	17 458,76 €
Co-traitant(s)		- €		- €
Sous-traitant(s) :		- €		- €

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC
	10268	02685	20549500200	06	FR7610268026852054950020006	COURFR2T

Vu, le 27/02/2023
Le Maître d'œuvre



A , le
Le Maître d'ouvrage



12 chemin de l'industrie
31390 CARBONNE
tél 05 61 98 09 00
fax 05 61 98 09 10
contact@tpcarbonne.fr

FACTURE

SITUATION N°7 Finale

NUMERO	DATE
20230208	24 février 2023

HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitiennes

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Référence client : 9H0000

Selon Devis N° 220508 du 10 mai 2022

Chantier N° : 220504

Saint Lys - Hectare - L'Allée du Papillon LOT 1 : Voirie - Terrassements Variante Traitement

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5	Lot n°1 : Terrassements - Voirie						
5.1	INSTALLATION DE CHANTIER						
100	Installation de chantier	F	1.00	100.0	1.00	2 250.00	2 250.00
103	Implantation - Marquage piquetage - Recherche et implantation des réseaux à risques existants, non référencés ou dont la position est approximative dans le périmètre de l'opération	F	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
104	Etude d'exécution	F	1.00	100.0	1.00	1 250.00	1 250.00
105	Dossier de récolement	F	1.00	100.0	1.00	400.00	400.00
	Sous-Total 5.1			100.0			4 900.00
5.2	TRAVAUX PREPARATOIRES						
200	Sciage de chaussée et / ou trottoir	ML	97.00	100.0	97.00	5.00	485.00
201	Démolition de bordures de trottoirs et / ou caniveaux	ML	38.00	100.0	38.00	10.00	380.00
204	Démolition de chaussée et / ou trottoir	M2	185.00	100.0	185.00	9.00	1 665.00
	Sous-Total 5.2			100.0			2 530.00
5.3	TERRASSEMENTS						
300	Décapage terre végétale à stocker pour réutilisation	M3	864.00	100.0	864.00	4.00	3 456.00
303	Terrassements mécaniques pleine masse à évacuer	M3	420.00	100.0	420.00	14.50	6 090.00
308	Réglage et compactage du fond de forme	M2	2 000.00	100.0	2 000.00	1.00	2 000.00
313	Curage de fossé	ML	166.00	100.0	166.00	7.00	1 162.00
	Sous-Total 5.3			100.0			12 708.00
5.4	VOIRIE						
404	Couche de fondation en 0/80 sur chaussée	M3				30.00	
404.2	Variante : Traitement de sol à la chaux 2% sur 50cm (sous réserve analyse d'aptitude au	M2	2 000.00	100.0	2 000.00	9.00	18 000.00

Page 1 / 3



SUITE FACTURE N° 20230208

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	traitement)						
405	Couche de base en 0/20 sur chaussée	M3	170.00	100.0	170.00	45.00	7 650.00
407	Enduit de scellement	M2	842.00	100.0	842.00	1.50	1 263.00
410	Couche de roulement en BBSG 0/10 ép. 0.06 m sur chaussée	M2	842.00	100.0	842.00	14.00	11 788.00
417	Couche de base en 0/20 sur accès garages et parkings	M3	190.00	100.0	190.00	50.00	9 500.00
418	Couche de roulement en béton bitumineux 0/6 ép. 0.06 m sur accès garages et parkings	M2	83.00	100.0	83.00	16.00	1 328.00
421	Couche de roulement en béton désactivé fibré C30/37 ép. 0.15m sur accès garages - Gravier de Garonne - Ciment Gris	M2				58.00	
421.1	Couche de roulement en béton désactivé fibré C30/37 ép. 0.15m sur accès garages - Gravier de Garonne - Ciment Blanc	M2	305.00	100.0	305.00	63.00	19 215.00
421.2	Couche de roulement en béton balayé fibré ép. 0.15m sur parkings du midi	M2				35.00	
421.2	Couche de roulement en béton balayé fibré "Ciment Blanc et Granulats Clairs" ép. 0.15m sur parkings du midi	M2	405.00	100.0	405.00	48.50	19 642.50
424	Couche de roulement en dalles gazon béton ép. 0.10 m sur accès garages et parkings y compris mélange terre-pierre ép. 0.75m	M2				75.00	
424.2	Couche de roulement en nib d'abeille type Nid d'abeille Evergreen, remplissage en caillou de couleur	M2	110.00	100.0	110.00	45.00	4 950.00
428	Couche de base en grave 0/20 sous trottoir	M3	115.00	100.0	115.00	50.00	5 750.00
433	Trottoir en béton balayé C25/30 (ép. 0.12m)	M2	20.00	100.0	20.00	25.00	500.00
434	Trottoir en stabilisé ocre (ép. 0.08 m)	M2	140.00	100.0	140.00	10.00	1 400.00
435	Trottoir en béton désactivé C25/30 (ép. 0.12m) - Gravier de Garonne - Ciment Gris	M2				52.00	
435-1	Trottoir en béton désactivé C25/30 (ép. 0.12m) - Gravier de Garonne - Ciment Blanc	M2	268.00	100.0	268.00	56.00	15 008.00
446	Bordure trottoir T2	ML	554.00	100.0	554.00	24.00	13 296.00
448	Caniveau CS1	ML	183.00	100.0	183.00	20.00	3 660.00
450	Bordure trottoir P1	ML	41.00	100.0	41.00	22.00	902.00
459	Bloc plein avec fondation 50 x 50 ferrailée	ML	52.00	100.0	52.00	40.00	2 080.00
460	Mur de soubassement hauteur 0.65m y compris chaperon et enduit	ML	118.00	100.0	118.00	160.00	18 880.00
461	Muret technique pour lot individuel y compris chaperon et enduit et boîtes aux lettres	U	15.00	100.0	15.00	500.00	7 500.00
461.1	Muret technique pour macro-lot y compris chaperon et enduit	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
465	Reprise sur stock et mise en oeuvre terre végétale	M3	864.00	100.0	864.00	6.50	5 616.00
469	Mise en place d'une colonne enterré pour container	U	3.00	100.0	3.00	9 500.00	28 500.00
473	Mise à la côte des ouvrages existants conservés	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
474	Muret de présentation de l'opération avec soubassement + habillage galets hourdés	U	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
475	Clôture panneaux rigides hauteur 1.80m	ML	20.00	100.0	20.00	46.50	930.00
476	Clôture à barreaudage verticale aléatoire hauteur 1.00m	ML	118.00	100.0	118.00	180.00	21 240.00
478	Fosse d'arbre mélange terre-pierre 2.00 x 2.00 x 1.50	U	6.00	100.0	6.00	350.00	2 100.00
	Sous-Total 5.4			100.0			222 648.50



SUITE FACTURE N° 20230208

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5.5	SIGNALISATION - MOBILIER						
500	Bande podotactile	ML	4.00	100.0	4.00	65.00	260.00
501	Bande de guidage ou de séparation en pépite largeur 0.15m	ML	15.00	100.0	15.00	15.00	225.00
504	Marquage place de parking	U	16.00	100.0	16.00	10.00	160.00
505	Passage piéton	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
506	Enduit pour travaux spéciaux	M2	6.00	100.0	6.00	25.00	150.00
507	Marquage au sol pour ligne stop ou cédez le passage	ML	7.00	100.0	7.00	6.50	45.50
510	Panneau de police	U	3.00	100.0	3.00	275.00	825.00
511	Fourniture et pose de potelet	U	5.00	100.0	5.00	130.00	650.00
512.1c	Fourniture et pose de Banquette MonoBloc Blanc, finition lisse, aspect glacé, L=2m l=0.55m H=0.45m	U	1.00	100.0	1.00	1 380.00	1 380.00
512.3b	Fourniture et pose de Galet Super Cell large couleur Blanc, Ø160 h=43cm	U	1.00	100.0	1.00	1 550.00	1 550.00
512.3c	Fourniture et pose de Galet Super Cell small couleur Gris Clair, Ø90 h=43cm	U	2.00	100.0	2.00	1 150.00	2 300.00
513b	Fourniture et pose d'appui de vélo suivant modèle (AV100, sans option, 156014)	U	3.00	100.0	3.00	350.00	1 050.00
514b	Fourniture et pose de corbeille suivant nouveau modèle (New-York avec porte sac 056009)	U	1.00	100.0	1.00	540.00	540.00
Sous-Total 5.5				100.0			9 635.50
Total 5				100.0			252 422.00
5 BIS	OPTION						
446	Bordure trottoir T2 (devant Place du midi)	ML	88.00			24.00	
446	Bordure trottoir T2 (derrière Place du midi)	ML	140.00	100.0	140.00	24.00	3 360.00
477	Plaque de recouvrement de type SESAM ou équivalent	U	1.00			1 000.00	
Total 5 BIS				51.92			3 360.00

Montant Total H.T. 255 782.00 €

A déduire situation précédente 241 233.03 €

Montant situation H.T. 14 548.97 €

Montant T.V.A. 20 % 2 909.79 €

Montant T.T.C. 17 458.76 €

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.

Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.



Opération Lotissement "L'Allée du Papillon" à SAINT-LYS (31)

Maître d'ouvrage HECTARE
Maître d'œuvre 2AU - SEBA SUD-OUEST

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

ETAT DU SOLDE ET RECAPITULATIF DES ACOMPTES

Marché	Travaux du 01/06/2022
lot	1 - Voirie - Terrassements
Entreprise	TP CARBONNE

Montant marché de base HT	252 422,00 €
Montant avenant 1 du 27-10-2022	3 360,00 €
Montant total du marché HT	255 782,00 €
Montant TVA à 20%	51 156,40 €
Montant total du marché TTC	306 938,40 €

Numéros des acomptes perçus	date	Montant HT	Montant TVA à 20%	Montant TTC
1	05/07/2022	34 788,70 €	6 957,74 €	41 746,44 €
2	01/09/2022	6 696,00 €	1 339,20 €	8 035,20 €
3	27/10/2022	48 779,00 €	9 755,80 €	58 534,80 €
4	02/12/2022	37 987,80 €	7 597,56 €	45 585,36 €
5	16/12/2022	92 494,68 €	18 498,94 €	110 993,62 €

6	27/01/2023	20 486,85 €	4 097,37 €	24 584,22 €
7	27/02/2023	14 548,97 €	2 909,79 €	17 458,76 €
TOTAL DES ACOMPTES PERÇUS		255 782,00 €	51 156,40 €	306 938,40 €
Solde marché		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Retenue de garantie				
Pénalités				
TOTAL A PERCEVOIR		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Accord pour décompte général et définitif
L'entreprise

TRAVAUX PUBLICS DE CARBONNE
SAS au capital de 100 000 €
12 Ch. de l'Industrie - 31350 CARBONNE
Tél. 05 61 98 09 10 - Fax 05 61 98 09 10
SIRET 508 921 200 00006 - APE 4512 A
TVA Intracom. N°FR 30 505 263 319