

REÇU le 27 FEV. 2023

PAYE
LE
PAR
DE
COMPTABILISE
02

Certificat de Paiement n° :

6

Objet du Marché :

SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Allée du Papillon"

Maître d'ouvrage :

HECTARE
URBANISME DURABLE

Lot n°	2
Intitulé du lot :	Assainissement EP-EU
Tranche :	-
Notification :	01/06/22
Entreprise titulaire :	TP CARBONNE 12 chemin de l'Industrie 31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF
(Acomptes délivrés)

N°	Date	Montant TTC
1	05/07/2022	46 749,00 €
2	27/07/2022	50 024,10 €
3	27/10/2022	7 955,86 €
4	02/12/2022	11 113,20 €
5	16/12/2022	5 622,00 €
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total (hors AF)		121 464,16 €

Montant HT du marché de base :	107 697,50 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :	
Montant TOTAL HT :	107 697,50 €

Montant cumulé des situations		Avancement
Montant HT sur marché de base :	107 697,50 €	
Montant HT sur avenants :		
Révision/actualisation des prix :		
Montant total HT	107 697,50 €	
TVA 20 %	21 539,50 €	100,00%
Montant total TTC	129 237,00 €	

	Montant HT	Montant TTC
Montant cumulée des situations	107 697,50 €	129 237,00 €
Retenue de garantie (5%)	0,00 €	0,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	107 697,50 €	129 237,00 €

Acomptes à déduire (Précédent)	101 220,13 €	121 464,16 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	101 220,13 €	121 464,16 €

Montant HT de l'acompte	6 477,37 €
dont TVA (20%)	1 295,47 €
Montant TTC de l'acompte	7 772,84 €

Pénalités	0,00 €
-----------	--------

Montant TTC à verser 7 772,84 €
SOIT SEPT-MILLE-SEPT-CENT-SOIXANTE-DOUZE-EUROS-ET-QUATRE-VINGT-QUATRE-CENTIMES TTC

Avenants		
N°	Date	Montant TTC
Total		- €

Solde marché HT:	0,00 €
Solde marché TTC :	0,00 €

Répartition des règlements				
Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) :				
TP CARBONNE	6 477,37 €	7 772,84 €	- €	7 772,84 €
Co-traitant(s)		- €		- €
Sous-traitant(s) :		- €		- €

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC
	10268	02685	20549500200	06	FR7610268026852054950020006	COURFR2T

Vu, le 27/02/2023
Le Maître d'œuvre


2au
SUD OUEST
14 Rue, 31000 Toulouse
Tél : 05 34 55 34 00 - Fax : 05 34 55 34 01

A
Le Maître d'ouvrage

, le



12 chemin de l'industrie
31390 CARBONNE
tél 05 61 98 09 00
fax 05 61 98 09 10
contact@tpcarbonne.fr

PAYE	COMPTABILISÉ
LE	02
PAR	
DE	

FACTURE SITUATION N°6 Finale

HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitiennes

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Référence client : 9H0000

NUMERO

DATE

20230209

24 février 2023

Selon Devis N° 220308 du 11 mars 2022

Chantier N° : 220504

Saint Lys - Hectare - L'Allée du Papillon - LOT 2 : Assainissement EP - EU

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
5.1 INSTALLATION DE CHANTIER						
100 Reconnaissance des lieux, prise possession et contact d'huissier	F	1.00				
101 Installation de chantier	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
102 Sondage complémentaire pour recherche de réseaux - opérations de localisation - Recherche et implantation des réseaux à risques existants, non référencés ou dont la position est approximative dans le périmètre de l'opération	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
103 Implantation - marquage piquetage	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
104 Etudes d'exécution	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
105 Dossier de récolement	F	1.00	100.0	1.00	400.00	400.00
Total 5.1			100.0			2 650.00
5.7 RESEAUX HUMIDES EU - EP EAUX USEES						
) Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø 160 (eaux usées)	ML	75.00	100.0	75.00	80.00	6 000.00
700. Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN8, Ø 160 (eaux usées)	ML				77.50	
710 Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø 200 (eaux usées)	ML	130.00	100.0	130.00	90.00	11 700.00
710.1 Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN8, Ø 200 (eaux usées)	ML				86.00	
728 Regard de visite eaux usées préfabriqué Ø 1000	U	9.00	100.0	9.00	950.00	8 550.00
729 Regard de branchement eaux usées préfabriqué Ø 315	U	15.00	100.0	15.00	400.00	6 000.00
731 Raccordement du réseau projeté sur regard existant EU	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
732 Hydrocurage, inspection télévisée et essais d'étanchéité du réseau eaux usées projeté	ML	205.00	100.0	205.00	12.50	2 562.50
Sous-Total			100.0			35 312.50

Page 1 / 2



SUITE FACTURE N° 20230209

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
EAUX PLUVIALES							
739	Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø 200 (eaux pluviales)	ML	104.00	100.0	104.00	85.00	8 840.00
751	Fourniture et pose de canalisations en Béton 165F Ø 300 (eaux pluviales)	ML	20.00	100.0	20.00	95.00	1 900.00
753	Fourniture et pose de canalisations en Béton 165F Ø 400 (eaux pluviales)	ML	135.00	100.0	135.00	105.00	14 175.00
769	Regard de visite eaux pluviales préfabriqué Ø1000	U	12.00	100.0	12.00	950.00	11 400.00
770	Regard de visite eaux pluviales maçonné ou préfabriqué 1.0 m x 1.0 m	U	1.00	100.0	1.00	1 450.00	1 450.00
771	Regard de branchement eaux pluviales préfabriqué Ø 400	U	15.00	100.0	15.00	400.00	6 000.00
773	Regard à grille 0.40 x 0.40 m	U	2.00	100.0	2.00	400.00	800.00
774	Regard à grille 0.50 x 0.50 m	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
780	Regard avaloir simple ou double grille largeur 750	U	6.00	100.0	6.00	750.00	4 500.00
789	Tranchée drainante - infiltrante + drain DN400 SN8	ML	80.00	100.0	80.00	135.00	10 800.00
794	Raccordement du réseau projeté sur regard existant EP	U	3.00	100.0	3.00	500.00	1 500.00
796	Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment	M3	66.00	100.0	66.00	80.00	5 280.00
797	Ouvrage de descente d'eau au fossé, maçonné, galets ou préfabriqué	M2	5.00	100.0	5.00	150.00	750.00
798	Hydrocurage et inspection télévisée du eaux pluviales projeté	ML	252.00	100.0	252.00	7.50	1 890.00
Sous-Total				100.0			69 735.00
Total 5.7				100.0			105 047.50

Montant Total H.T.	107 697.50 €
A déduire situation précédente	101 220.13 €
Montant situation H.T.	6 477.37 €
Montant T.V.A. 20 %	1 295.47 €
Montant T.T.C.	7 772.84 €

À acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.

Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.



Opération Lotissement "L'Allée du Papillon" à SAINT-LYS (31)

Maître d'ouvrage HECTARE
Maître d'œuvre 2AU - SEBA SUD-OUEST

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

ETAT DU SOLDE ET RECAPITULATIF DES ACOMPTES

Marché	Travaux du 01/06/2022
lot	2 - Assainissement EP-EU
Entreprise	TP CARBONNE

Montant marché de base HT	107 697,50 €
Montant total du marché HT	107 697,50 €
Montant TVA à 20%	21 539,50 €
Montant total du marché TTC	129 237,00 €

Numéros des acomptes perçus	date	Montant HT	Montant TVA à 20%	Montant TTC
1	05/07/2022	38 957,50 €	7 791,50 €	46 749,00 €
2	27/07/2022	41 686,75 €	8 337,35 €	50 024,10 €
3	27/10/2022	6 629,88 €	1 325,98 €	7 955,86 €
4	02/12/2022	9 261,00 €	1 852,20 €	11 113,20 €
5	16/12/2022	4 685,00 €	937,00 €	5 622,00 €
6	27/02/2023	6 477,37 €	1 295,47 €	7 772,84 €

TOTAL DES ACOMPTES PERÇUS	107 697,50 €	21 539,50 €	129 237,00 €
Solde marché	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Retenue de garantie			
Pénalités			
TOTAL A			
PERCEVOIR	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Accord pour décompte général et définitif
L'entreprise

TRAVAUX PUBLICS DE CARBONNE
SAS 43394N de 7672,82€
12 Ch. de l'Industrie - 43370 CARBONNE
Tél. 05 41 33 12 40 - Fax 05 61 98 09 10
RCS 43394N - N° SIREN 433 943 339
SIRET 43394N 000 40938 - APE 4312 A
ZNA Intracem FR 30 303 953 339

le 27/02/2023