

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "La Clusa" - Commune de Les Cluses _ LOT 3

Entreprise : TPR ; demeurant : 79, Route de Perpignan - 66 380 PIA

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 28/02/23			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	
Montant TOTAL MARCHE		41 000,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 28/02/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT 19 554,61 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
			Révision de prix HT 0,00 €	
			ENSEMBLE HT 19 554,61 €	
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €			A DEDUIRE	
Totaux certificats antérieurs HT 0,00 €			Situations précédentes HT 0,00 €	
Montant du présent certificat HT 19 554,61 €			Remboursement avance HT 0,00 €	
TOTAL A CE JOUR HT 19 554,61 €			MONTANT HT 19 554,61 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global 47,69%			MONTANT HT 19 554,61 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 07/03/2023	
 OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Géraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			TOTAL HT 19 554,61 €	
			TVA 20,00% 3 910,92 €	
			TOTAL TTC 23 465,53 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
Signature Maître d'Œuvre			Caution bancaire 2 460,00 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE 23 465,53 €	
			Paiement direct - TPR en TTC 23 465,53 €	

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
 Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
 SIRET 484 913 793 00069



SAS HECTARE

RN113
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE N° 2302022

PIA, le 28/02/2023

CHANTIER N° N2228
DEVIS N° 220072

SITUATION N° 1

Objet

LES CLUSES - LOTISSEMENT LA CLUSA. LOT 3 : RESEAUX SECS.

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avr au 28/02/23		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	I - TERRASSEMENT						
	Ouverture et fermeture de tranchée en terrain naturel y compris remblai ,lit de sable, enrobage, compactage						
	a) Tranchée pour 1 réseau électrique (éclairage public ou électricité BT ou HTA ou téléphone ou gaz)	ML	110.00	100.00	110.00	38.00 €	4 180.00 €
	c) Idem article I-1-a pour tranchée commune à 3 réseaux (éclairage public ou électricité BT ou HTA ou téléphone ou gaz)	ML	80.00	100.00	80.00	31.00 €	2 480.00 €
	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée y compris remblai ,lit de sable ,enrobage, compactage et reprise du revêtement						
	c) Idem article I-1-a pour tranchée commune à 3 réseaux (éclairage public ou électricité BT ou HTA ou téléphone ou gaz)	ML	40.00	100.00	40.00	54.00 €	2 160.00 €
	Total I - TERRASSEMENT						8 820.00 €
	II - RESEAU ELECTRICITE B.T.						
	Fourniture et pose de câble armé souterrain pour réseau B.T. y compris grillage avertisseur						
	a) 3 x 240 mm² + 95 mm²	ML	46.00	100.00	46.00	25.20 €	1 159.20 €
	b) 3 x 150 mm² + 70 mm²	ML	25.00			18.25 €	
	c) 3 x 95 mm² + 50 mm²	ML	79.00			14.75 €	
	e) 4 x 35 mm²	ML	40.00			10.20 €	
	Fourniture et pose ensemble coffrets						
	c) Ensemble REMBT 450 + enveloppe béton	U	3.00			715.00 €	
	c) Ensemble REMBT 300 + enveloppe béton	U	1.00	100.00	1.00	600.00 €	600.00 €
	d) Coffret CIBE type 2 + enveloppe béton	U	2.00			230.00 €	
	Raccordement sur le réseau existant						
	c) sur tableau TIPI à équiper	U	1.00	100.00	1.00	50.00 €	50.00 €
4	Mise à la terre du neutre (câble cuivre 29 mm²)	U	4.00			95.00 €	
5	Réalisation de la dalle du poste de transformation y compris, terrassement, muret de soutènement et mise en place des gaines en attentes	F	1.00	50.00	0.50	4 885.00 €	2 442.50 €
	Dossier Administratif						
	Art R325-25	U	1.00	100.00	1.00	1 350.00 €	1 350.00 €
7	Piquetage - Plan de recollement au 1/200	U	1.00			435.00 €	
	Total II - RESEAU ELECTRICITE B.T.						5 601.70 €

PAGE N° 1 / 3

TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON – 79, route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.01.02 – Fax : 04.68.63.07.41
S.A.R.L. au capital de 7 622.45 € - R.C. Perpignan B 402 479 257 - Siret 402 479 257 00022 – Code APE 4120 B - TVA FR 19 402 479 257
Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avr au 28/02/23		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	III - ECLAIRAGE PUBLIC						
	Gaines pour passage des câbles y compris grillage avertisseur, lit de sable, sable de calage						
	b) AE 75 mm	ML	135.00	100.00	135.00	1.90 €	256.50 €
	Fourniture et pose du câble cuivre U 1000 RO2V y compris câble cuivre nu 25 mm² avec interconnexion des masses y compris grillage avertisseur						
	a) 4x*16Cu	ML	55.00	100.00	55.00	11.70 €	643.50 €
	b) 4x*10Cu	ML	80.00	100.00	80.00	8.15 €	652.00 €
	Ensemble éclairage - Candélabre, socle, luminaire						
	mât cylindro-conique de 5m à 6m - Bornier classe 2 - Eclairage LED (selon modèle à confirmer par la commune) - Joindre une notice technique avec modèle de candélabre	U	5.00			2 058.00 €	
4	Raccordement sur réseau (avec équipement coffret S22+disjoncteur+enveloppe + abaisseur de tension)	U	1.00			1 780.00 €	
5	Piquetage - Plan de recollement au 1/200	U	1.00			380.00 €	
6	Conformité APAVE	U	1.00			500.00 €	
	Total III - ECLAIRAGE PUBLIC						1 552.00 €
	IV - RESEAU TELEPHONE						
	Fourniture et pose de gaine y compris grillage avertisseur						
	a) Gaines annelées P.V.C Ø45 (5 gaines pour réseau principal)	ML	592.00	100.00	592.00	2.75 €	1 628.00 €
	b) Galnes 25/28 (2 gaines par branchement)	ML	80.00			2.35 €	
	Fourniture et pose Chambre pour réseau téléphonique						
	b) type L 1 T	U	2.00	100.00	2.00	395.00 €	790.00 €
	c) type L 2 T	U	2.00	100.00	2.00	485.00 €	970.00 €
4	Regard en limite de propriété - tampon fonte	U	5.00	100.00	5.00	49.00 €	245.00 €
	Raccordement des gaines:						
	b) sur réseau aérien	U	1.00	100.00	1.00	98.00 €	98.00 €
6	Piquetage - Plan de recollement	U	1.00			580.00 €	
	Total IV - RESEAU TELEPHONE						3 731.00 €
	RABAIS						
	Rabais pour arrondi 0.76171%	U	-314.70	47.69	-150.09	1.00 €	-150.09 €
	Total RABAIS						-150.09 €

Règlement : VIREMENT 60 JOURS NET
Echéance le : 29/04/23

Montant HT Final 19 554.61 €
TVA 20 % 3 910.92 €
Montant TTC 23 465.53 €

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON – 79, route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.01.02 – Fax : 04.68.63.07.41
S.A.R.L. au capital de 7 622.45 € - R.C. Perpignan B 402 479 257 - Siret 402 479 257 00022 – Code APE 4120 B - TVA FR 19 402 479 257
Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce.
Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

RECAPITULATIF

Poste	Désignation	Montant Marché	% Situation	Montant HT
	I - TERRASSEMENT	8 820.00 €	100.00 %	8 820.00 €
	II - RESEAU ELECTRICITE B.T.	13 493.70 €	41.51 %	5 601.70 €
	III - ECLAIRAGE PUBLIC	14 502.00 €	10.70 %	1 552.00 €
	IV - RESEAU TELEPHONE	4 499.00 €	82.93 %	3 731.00 €
	RABAIS	-314.70 €	47.69 %	-150.09 €
	TOTAL HT	41 000.00 €	47.69 %	19 554.61 €

Montant HT Final 19 554.61 €

TVA 20 % 3 910.92 €

Montant TTC 23 465.53 €

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE

1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX

Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74

SIRET 484 913 793 00069

TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON – 79, route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.01.02 – Fax : 04.68.63.07.41

S.A.R.L. au capital de 7 622.45 € - R.C. Perpignan B 402 479 257 - Siret 402 479 257 00022 - Code APE 4120 B - TVA FR 19 402 479 257

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.