

REÇU le 29 MAR. 2023

X



Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Le Moulin de Granelle" - Commune de Villesèquelande _ LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 24/02/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2	
Montant TOTAL MARCHE		360 801,50 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 24/02/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT 214 842,50 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	13/02/2023	108 582,50 €	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT 214 842,50 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT 108 582,50 €	
			Remboursement avance HT 0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT		108 582,50 €		
Montant du présent certificat HT		106 260,00 €	MONTANT HT 106 260,00 €	
TOTAL A CE JOUR HT		214 842,50 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		59,55%	MONTANT HT 106 260,00 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 28/03/2023	
			TOTAL HT 106 260,00 €	
			TVA 20,00% 21 252,00 €	
			TOTAL TTC 127 512,00 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
			Caution bancaire 0,00 €	
Signature Maître d'Œuvre			MONTANT TOTAL ACOMPTE 127 512,00 €	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC 127 512,00 €	

OPALÉ
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

SITUATION N°2

LOT N°1 TERRASSEMENT / VOIRIE / RESEAUX HUMIDES
Lot Le Moulin de Granelle à VILLESEQUELANDE

Selon Devis N° D221052 du 27 octobre 2022

Chantier N° : 220229

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennees

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 24 février 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	I.I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
	Livraison fond de forme voirie/trottoir/piétonnier - 0,55m	M3	1 091.75	100.0	1 091.75	7.00	7 642.25
	Bassin de rétention (Volume utile = 420 m3, Volume total = 622 m3) y compris rampe	M3	275.00	100.0	275.00	7.00	1 925.00
	Livraison fond de forme voirie -0,55m	M3	450.00	100.0	450.00	7.00	3 150.00
	Bassin de rétention	M3	150.00	100.0	150.00	7.00	1 050.00
4	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régaliées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	766.75	100.0	766.75	3.00	2 300.25
6	Rabotage du revêtement existant au droit des deux entrées y compris sciage	M2	260.00	100.0	260.00	8.00	2 080.00
	Total I.I - TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			20 147.50
2	I.II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 30cm - Pas de traitement sous les stationnements perméable	M2	1 325.00	100.0	1 325.00	7.00	9 275.00
6	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	770.00	55.00	423.50	26.00	11 011.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			55.00			11 011.00
	Total I.II - VOIRIE			15.88			20 286.00
1	II.I - EAUX USEES						
	a) Æ 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	204.00	90.00	183.60	65.00	11 934.00
	f) Conduite Ø90 refoulement - PVC pression	ML	200.00	90.00	180.00	58.00	10 440.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir,						

SUITE SITUATION N°2

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4	PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	18.00	90.00	16.20	580.00	9 396.00
	Fourniture et pose d'un poste de refoulement y compris tout les équipement, la cloture, la dalle etc... (voir description dans le CCTP)	U	1.00	60.00	0.60	37 900.00	22 740.00
5	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	13.00	90.00	11.70	820.00	9 594.00
6	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante (terrassement, remblaiement et reprise du revêtement) pour raccordement sur réseau existant	FT	1.00	50.00	0.50	500.00	250.00
	Total II.I - EAUX USEES			76.28			64 354.00
2	II.II - RESEAU PLUVIAL						
	a) Conduite Ø 300	ML	100.00	90.00	90.00	130.00	11 700.00
	b) Conduite Ø 400	ML	45.00	90.00	40.50	142.00	5 751.00
	c) Conduite Ø 500	ML	70.00	90.00	63.00	185.00	11 655.00
	d) Conduite Ø 500 accès parcelles et accès lotissement	ML	60.00	90.00	54.00	185.00	9 990.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	90.00	6.30	580.00	3 654.00
3	Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	5.00	70.00	3.50	680.00	2 380.00
5	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	8.00	90.00	7.20	790.00	5 688.00
6	Fourniture et pose - regard de visite avaloir Ø 800	U	3.00	70.00	2.10	790.00	1 659.00
	a) exutoire bassin de rétention au fossé	U	1.00	90.00	0.90	650.00	585.00
	b) pour rejet réseau dans bassin de rétention	U	1.00	90.00	0.90	290.00	261.00
	c) pour création de passage busé (accès lots 9, 10, 11, 12)	U	4.00	90.00	3.60	540.00	1 944.00
8	Ouvrage de fuite du bassin de rétention (voir coupe de l'ouvrage sur le plan DLE)	Ens	1.00	80.00	0.80	5 800.00	4 640.00
	Total II.II - RESEAU PLUVIAL			87.24			59 907.00
3	II.III- RESEAU EAU POTABLE						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	150.00	90.00	135.00	54.00	7 290.00
	d) PVC Ø 110 PN 16	ML	5.00	90.00	4.50	50.00	225.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	18.00	90.00	16.20	710.00	11 502.00
3	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante pour raccordement sur réseau existant	U	2.00	90.00	1.80	500.00	900.00
4A	Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	90.00	0.90	1 950.00	1 755.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	90.00	1.80	440.00	792.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	90.00	1.80	180.00	324.00
	Total II.III- RESEAU EAU POTABLE			90.00			22 788.00
4	II.IV- RESEAU EAU DU CANAL						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	260.00	90.00	234.00	54.00	12 636.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE63 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la						

SUITE SITUATION N°2

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3	parcelle avec bouchon	U	18.00	90.00	16.20	690.00	11 178.00
	Ouverture et fermeture de la fouille en terrain naturel pour raccordement sur réseau existant	U	1.00	90.00	0.90	500.00	450.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	3.00	90.00	2.70	440.00	1 188.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	90.00	0.90	180.00	162.00
	c) Plaque pleine	U	2.00	90.00	1.80	220.00	396.00
	Total II.IV- RESEAU EAU DU CANAL			90.00			26 010.00
5	II.V - DIVERS						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	75.00	0.75	1 500.00	1 125.00
	b) Test d'étanchéité	FT	1.00	90.00	0.90	250.00	225.00
	Total II.V - DIVERS			24.02			1 350.00

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 34 500 LIMON
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 813 793 00069

Montant du Marché initial 360 801.50 €

Montant Total H.T. 214 842.50 €

A déduire situation précédente 108 582.50 €

Montant situation H.T. 106 260.00 €

Montant T.V.A. 20 % 21 252.00 €

Montant T.T.C. 127 512.00 €

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
34 150 BRAM
Tél : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
siret : 424 637 247 00018 - APE 4211Z

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
34 150 BRAM
Tél : 04 68 76 59 38 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z