



Géomètre-Expert



Modélisation 3D & BIM



Prestations par drone



Urbanisme & Paysage



Ingénierie VRD



A.M.O. patrimoniale

Aménageur - Société Hectare
Lotissement à Montaignut - La Clairière d'Alet

ACOMPTE MENSUEL N°

1

DE

46 278,64 €

TTC

Etabli sur la base du décompte des travaux exécutés pendant

le mois de

mars-23

Lot 3 : Réseaux Divers

ENTREPRISE

MIDI TP

9 avenue Pierre Semard

31600 SEYSSE

MAÎTRE D'ŒUVRE

SARL URBACTIS

Albasud - Impasse de Berlin BP
391 - 82 003 Montauban Cedex

MARCHE	Hors T.V.A.	T.V.A. incluse
Base	44 000,00 €	52 800,00 €
avenant n° 1		
avenant n° 2		
avenant n° 3		
avenant n° 4		
TOTAL MARCHE	44 000,00 €	52 800,00 €
AVANCEMENT	38 565,53 €	46 278,64 €
Montant restant	5 434,47 €	6 521,36 €

87,65%

ENTREPRISE TITULAIRE ET SOUS-TRAITANTS (*)	MONTANT H.T.	T.V.A.	MONTANT T.T.C.
Entreprise MIDI TP	38 565,53 €	7 713,11 €	46 278,64 €
Retenue de garantie si pas de caution			
TVA sous traitant			

TOTAL à payer à l'entreprise MIDI TP

46 278,64 €

Le détail des travaux constituant le projet d'acompte mensuel est impérativement joint au présent acompte mensuel

Réception et acceptation par le maître d'œuvre

Dressé par l'entreprise le 31 Mars 2023

Reçu par le maître d'œuvre le 31 Mars 2023

Accepté par le maître d'œuvre et transmis au maître d'ouvrage le 31 Mars 2023

Signature du maître d'œuvre

urbactis
Albasud - 60, Impasse de Berlin - BP 391
82003 Montauban Cedex
Tél. 05 63 66 44 22 - Fax 05 63 66 14 92
contact@urbactis.eu - www.urbactis.eu
SARL de Géomètres-Experts - n° 2008B200009
SIRET 508 710 043 00011 - Code APE 7112 A

Agence de MONTAUBAN

60 Impasse de Berlin
Albasud - CS 80391
82003 MONTAUBAN Cedex
Tél 05 63 66 44 22

Agence de GRENADE

1289 Rue des Pyrénées - BP 3
31330 GRENADE/GARONNE
Tél 05 61 82 60 76

contact@urbactis.eu
www.urbactis.eu

OPERATION :

Lotissement "La Clairière d'Alet"

Entreprise :

MIDI TP

DETAIL DE L'ACOMPTE N° 1

	CUMULE (1)	PRECEDENT (2)	DU MOIS (1 - 2)
TRAVAUX HT	38 565,53 €	0,00 €	38 565,53 €
Pénalité			
REVISION OU ACTUALISATION HT			
SOUS TOTAL H.T.	38 565,53 €	0,00 €	38 565,53 €
T.V.A. (au taux en vigueur)	7 713,11 €	0,00 €	7 713,11 €
SOUS TOTAL T.T.C.	46 278,64 €	0,00 €	46 278,64 €
VERSEMENT D'UNE AVANCE FORFAITAIRE			
MONTANT RESORPTION DE L'AVANCE FORFAITAIRE			
TOTAL T.T.C. Cumulé	46 278,64 €	0,00 €	46 278,64 €
Retenue de garantie (TTC) 5 % du montant de l'avancement des travaux		0,00 €	
TOTAL	46 278,64 €	0,00 €	46 278,64 €

MONTANT TOTAL T.T.C.DU MOIS A REGLER (*)

46 278,64 €

(*) somme à reporter en page 1

Situation N° 1

Code Client : 001028
 N°de Facture 23030115
 Nos ref. Chantier : 22V.N.301

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
 BP 30020
 34741 VENDARGUES CEDEX

Le 31/03/2023

REFERENCE CLIENT		CLAIRIERE D'ALET
TRAVAUX	CLAIRIERE D'ALET Chemin notre dame d'Alet 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE	

	Rappel marché	Situation cumulée	Situation précédente	Situation mois
Total marché HT	44 000,00	38 565,53	0,00	38 565,53 €
Total HT révisé	44 000,00	38 565,53	0,00	38 565,53 €
Total TVA (20,00%) :		7 713,11	0,00	7 713,11 €
Montant TTC		46 278,64	0,00	46 278,64 €
Total TTC après retenues		46 278,64	0,00	46 278,64 €
Total TTC MIDI TRAVAUX PUBLICS		46 278,64	0,00	46 278,64 €
Avance forfaitaire perçue	0,00			
Net à payer				46 278,64 €

En application du code des marchés publics et des dispositions du code de commerce (art. L441-3), nos conditions de règlement sont :

- * Règlement par VRT 45J soit le 15/05/2023 sur notre compte ouvert à BPO N° IBAN : FR76 17807000250502104946996
- * Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
- * Pour les marchés publics : Intérêts moratoires pour retard de paiement = exigibles le jour suivant la date d'échéance, au taux de refinancement de la BCE le plus récent, majoré de 7 points pour les marchés signés jusqu'au 15/03/2013 (et 8 points au-delà). Pour les marchés privés la majoration est de 10 points.
- * En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due de plein droit au créancier. (loi 2013-100 du 28/01/2013).

Facture arrêtée à la somme de QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX HUIT EURO ET SOIXANTE-QUATRE CENTIME
 Echéance de règlement : 15/05/2023

Ref.	Désignation des travaux	Marché				Av. Cumulé		Av. Précédent		Av. Mois	
		Qte	U	P.U.	Montant	Qte	Montant	Qte	Montant	Qte	Montant
	Montaigut sur save - La clairière d'Alep - v2										
1	INSTALLATION DE CHATIER										
	Mise en chantier et transfert	1,00	FT	831,34	831,34	0,95	789,77	0,00	0,95	789,77	
	Implantation complémentaire des ouvrages à partir des bases du géomètre de l'opération	1,00	FT	470,10	470,10	0,95	446,60	0,00	0,95	446,60	
	Total : 1 INSTALLATION DE CHATIER						1 236,37		0,00		1 236,37
2	RESEAU EAU POTABLE										
	Ouverture de tranchée	200,00	ML	12,99	2 598,00	190,00	2 468,10	0,00	190,00	2 468,10	
	Fourniture et mise en place de sable	200,00	ML	4,09	818,00	190,00	777,10	0,00	190,00	777,10	
	Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu	200,00	ML	0,60	120,00	190,00	114,00	0,00	190,00	114,00	
	Fourniture et mise en place Ø 31.5c	20,00	M3	41,44	828,80	19,00	787,36	0,00	19,00	787,36	
	Remblais avec matériaux extraits	20,00	M3	9,35	187,00	19,00	177,65	0,00	19,00	177,65	
	Evacuation des terres excédentaires	44,00	M3	21,85	961,40	41,80	913,33	0,00	41,80	913,33	
	Fourniture et pose de canalisation PeHD Ø 50	153,00	ML	5,36	820,08	145,35	779,08	0,00	145,35	779,08	
	Fourniture et pose de canalisation PeHD Ø 25	46,00	ML	2,38	109,48	43,70	104,01	0,00	43,70	104,01	
	Fourniture et pose de fourreaux Ø 63	46,00	ML	2,38	109,48	43,70	104,01	0,00	43,70	104,01	
	Fourniture et pose d'une vidange Ø 40 complète	2,00	U	369,08	738,16	1,90	701,25	0,00	1,90	701,25	
	Branchement Ø 25	9,00	U	194,08	1 746,72	8,55	1 659,38	0,00	8,55	1 659,38	
	Fourniture et mise en place d'une niche ISOLAZUR M PB DN 15 + rail inox équipé	9,00	U	400,82	3 607,38	8,55	3 427,01	0,00	8,55	3 427,01	
	Fourniture et mise en place robinet vanne Ø 40	1,00	U	98,78	98,78	0,95	93,84	0,00	0,95	93,84	
	Fourniture et mise en place bouche à clé	1,00	U	72,20	72,20	0,95	68,59	0,00	0,95	68,59	
	Raccordement sur la maison existante	1,00	FT	313,92	313,92	0,95	298,22	0,00	0,95	298,22	
	Raccordement par manchonnage sur le réseau laissé en attente par réseau 31	1,00	FT	519,59	519,59	0,95	493,61	0,00	0,95	493,61	
	Essai et désinfection	1,00	FT	207,84	207,84	0,50	103,92	0,00	0,50	103,92	
	Plan et report	1,00	FT	284,54	284,54	0,50	142,27	0,00	0,50	142,27	
	Total : 2 RESEAU EAU POTABLE						13 212,73		0,00		13 212,73
3	RESEAU BASSE TENSION										
	Ouverture de tranchée	130,00	ML	10,39	1 350,70	123,50	1 283,17	0,00	123,50	1 283,17	
	Fourniture et mise en place de sable	130,00	ML	4,09	531,70	123,50	505,12	0,00	123,50	505,12	
	Fourniture et pose de grillage avertisseur rouge	130,00	ML	0,60	78,00	123,50	74,10	0,00	123,50	74,10	
	Fourniture et mise en place Ø 31.5c	13,00	M3	41,44	538,72	12,35	511,78	0,00	12,35	511,78	
	Remblais avec matériaux extraits	13,00	M3	9,35	121,55	12,35	115,47	0,00	12,35	115,47	
	Evacuation des terres excédentaires	28,60	M3	21,85	624,91	27,17	593,66	0,00	27,17	593,66	
	Fourniture et pose de câble BT HN33S33 3X150+70	16,00	ML	24,61	393,76	15,20	374,07	0,00	15,20	374,07	
	Fourniture et pose de câble BT HN33S33 3X95+50	91,00	ML	20,51	1 866,41	86,45	1 773,09	0,00	86,45	1 773,09	
	Fourniture et pose de câble HN33S33 3X35+35	48,00	ML	9,41	451,68	45,60	429,10	0,00	45,60	429,10	
	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø 75	64,00	ML	2,40	153,60	60,80	145,92	0,00	60,80	145,92	
	Fourniture et pose de coffret RMBT 9 PL	6,00	U	627,73	3 766,38	5,70	3 578,06	0,00	5,70	3 578,06	
	Mise à la terre	6,00	U	74,35	446,10	5,70	423,80	0,00	5,70	423,80	
	Fourniture et pose de coffret CIBE	3,00	U	173,90	521,70	2,85	495,62	0,00	2,85	495,62	
	Raccordement câble sur réseau existant	2,00	U	213,62	427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Procédure Article 01 ou 02	1,00	U	510,31	510,31	0,95	484,79	0,00	0,95	484,79	
	Plan et report	1,00	U	284,54	284,54	0,50	142,27	0,00	0,50	142,27	
	Carto 200	1,00	FT	471,03	471,03			0,00	0,00	0,00	
	Total : 3 RESEAU BASSE TENSION						10 930,02		0,00		10 930,02
4	RESEAU ECLAIRAGE										
	Ouverture de tranchée	4,00	ML	6,24	24,96	3,80	23,71	0,00	3,80	23,71	
	Fourniture et mise en place de sable	4,00	ML	3,33	13,32	3,80	12,65	0,00	3,80	12,65	

Ref.	Désignation des travaux	Marché				Av. Cumulé		Av. Précédent		Av. Mois	
		Qte	U	P.U.	Montant	Qte	Montant	Qte	Montant	Qte	Montant
	Fourniture et pose de grillage avertisseur rouge	4,00	ML	0,61	2,44	3,80	2,32		0,00	3,80	2,32
	Fourniture et mise en place 0/31.5c	0,60	M3	41,44	24,86	0,57	23,62		0,00	0,57	23,62
	Evacuation des terres excédentaires	0,90	M3	21,84	19,66	0,855	18,67		0,00	0,855	18,67
	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø 63	27,00	ML	2,38	64,26	25,65	61,05		0,00	25,65	61,05
	Fourniture et pose de câblette cuivre 25 mm²	27,00	ML	3,65	98,55	25,65	93,62		0,00	25,65	93,62
	Fourniture et pose de câble RO2V 4 x 10²	27,00	ML	7,30	197,10	25,65	187,25		0,00	25,65	187,25
	Fourniture et pose de candélabre hauteur 5.00 m IS ARO de THORN, RAL	2,00	U	890,36	1 780,72				0,00	0,00	0,00
	Fourniture et pose de coffret de commande éclairage public	1,00	U	701,72	701,72	0,95	666,63		0,00	0,95	666,63
	Consuel	1,00	U	426,80	426,80				0,00	0,00	0,00
	Plan et report	1,00	U	228,87	228,87	0,50	114,44		0,00	0,50	114,44
5	Total : 4 RESEAU ECLAIRAGE RESEAU TELECOM						1 203,96		0,00		1 203,96
	Ouverture de tranchée	165,00	ML	6,24	1 029,60	156,75	978,12		0,00	156,75	978,12
	Fourniture et mise en place de sable	165,00	ML	2,05	338,25	156,75	321,34		0,00	156,75	321,34
	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert	165,00	ML	0,60	99,00	156,75	94,05		0,00	156,75	94,05
	Fourniture et mise en place 0/31.5c	16,50	M3	41,44	683,76	15,675	649,57		0,00	15,675	649,57
	Evacuation des terres excédentaires	26,40	M3	142,59	3 764,38	25,08	3 576,16		0,00	25,08	3 576,16
	Fourniture et pose de béton	18,00	ML	9,45	170,10	17,10	161,60		0,00	17,10	161,60
	Fourniture et pose de gaine LST Ø 42/45	264,00	ML	2,58	681,12	250,80	647,06		0,00	250,80	647,06
	Fourniture et pose de gaine LST Ø 25/28	196,00	ML	2,25	441,00	186,20	418,95		0,00	186,20	418,95
	Fourniture et pose de fourreaux Ø 40	15,00	ML	2,05	30,75	14,25	29,21		0,00	14,25	29,21
	Fourniture et pose de chambre L2T	3,00	U	513,44	1 540,32	2,85	1 463,30		0,00	2,85	1 463,30
	Fourniture et pose de chambre L1T	2,00	U	352,32	704,64	1,90	669,41		0,00	1,90	669,41
	Fourniture et pose de bornier	3,00	U	207,59	622,77	2,85	591,63		0,00	2,85	591,63
	Fourniture et pose de regard parcellaire	8,00	U	56,24	449,92	7,60	427,42		0,00	7,60	427,42
	Raccordement sur le poteau existant y/c PV pour traversée de route et réfection	2,00	U	1 277,80	2 555,60	1,90	2 427,82		0,00	1,90	2 427,82
	Plan et report	1,00	U	284,54	284,54	0,50	142,27		0,00	0,50	142,27
6	Total : 5 RESEAU TELECOM RESEAU IRRIGATION						12 597,91		0,00		12 597,91
	Ouverture de tranchée	11,00	ML	7,79	85,69	10,45	81,41		0,00	10,45	81,41
	Fourniture et mise en place de sable	11,00	ML	4,09	44,99	10,45	42,74		0,00	10,45	42,74
	Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu	11,00	ML	0,61	6,71	10,45	6,37		0,00	10,45	6,37
	Remblais avec matériaux extraits	1,60	M3	9,36	14,98	1,52	14,23		0,00	1,52	14,23
	Evacuation des terres excédentaires	1,00	M3	21,85	21,85	0,95	20,76		0,00	0,95	20,76
	Fourniture et pose de canalisation PeHD Ø 25	11,00	ML	2,38	26,18	10,45	24,87		0,00	10,45	24,87
	Fourniture et pose de canalisation PeHD Ø 25	11,00	ML	2,38	26,18	10,45	24,87		0,00	10,45	24,87
7	Total : 6 RESEAU IRRIGATION DIVERS						215,25		0,00		215,25
	Remise commerciale	-1,00	FT	1 186,73	-1 186,73	-0,70	-830,71		0,00	-0,70	-830,71
	Total : 7 DIVERS						-830,71		0,00		-830,71
	Total						38 565,53				38 565,53

Total cumulé HT :	38 565,53 €
Total TVA (20,00%) :	7 713,11 €
Montant T.T.C :	46 278,64 €
Total TTC MIDI TRAVAUX PUBLICS :	46 278,64 €
Net à payer TTC :	46 278,64 €

Echéance de règlement : **15/05/2023**

Facture arrêtée à la somme de QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX HUIT EURO ET SOIXANTE-QUATRE CENTIME

En application du code des marchés publics et des dispositions du code de commerce (art. L441-3), nos conditions de règlement sont :

- * Règlement par VRT 45J soit le 15/05/2023 sur notre compte ouvert à BPO N° IBAN : FR76 17807000250502104946996
- * Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
- * Pour les marchés publics : Intérêts moratoires pour retard de paiement = exigibles le jour suivant la date d'échéance, au taux de refinancement de la BCE le plus récent, majoré de 7 points pour les marchés signés jusqu'au 15/03/2013 (et 8 points au-delà). Pour les marchés privés la majoration est de 10 points.
- * En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due de plein droit au créancier. (loi 2013-100 du 28/01/2013).

Facture arrêtée à la somme de QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX HUIT EURO ET SOIXANTE-QUATRE CENTIME