

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "La Clusa" - Commune de Les Cluses _ LOT 3

Entreprise : TPR ; demeurant : 79, Route de Perpignan - 66 380 PIA

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 31/03/23			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2	
Montant TOTAL MARCHE		41 000,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/03/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT 38 932,87 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
1	07/03/2023	19 554,61 €	Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT 38 932,87 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT 19 554,61 €	
Totaux certificats antérieurs HT		19 554,61 €	Remboursement avance HT 0,00 €	
Montant du présent certificat HT		19 378,26 €		
			MONTANT HT 19 378,26 €	
TOTAL A CE JOUR HT		38 932,87 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		94,96%	MONTANT HT 19 378,26 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 03/04/2023	
			TOTAL HT 19 378,26 €	
			TVA 20,00% 3 875,65 €	
			TOTAL TTC 23 253,91 €	
Signature Maître d'Œuvre			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
			Caution bancaire 2 460,00 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE 23 253,91 €	
			Païement direct - TPR en TTC 23 253,91 €	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069				



SAS HECTARE

RN113
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE N° 2303007

PIA, le 31/03/2023

CHANTIER N° N2228

DEVIS N° 220072

SITUATION N° 2

Objet

LES CLUSES - LOTISSEMENT LA CLUSA. LOT 3 : RESEAUX SECS.

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avr au 31/03/23		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	I - TERRASSEMENT						
	Ouverture et fermeture de tranchée en terrain naturel y compris remblai ,lit de sable,enrobage, compactage						
	a) Tranchée pour 1 réseau électrique (éclairage public ou électricité BT ou HTA ou téléphone ou gaz)	ML	110.00	100.00	110.00	38.00 €	4 180.00 €
	c) Idem article I-1-a pour tranchée commune à 3 réseaux (éclairage public ou électricité BT ou HTA ou téléphone ou gaz)	ML	80.00	100.00	80.00	31.00 €	2 480.00 €
	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée y compris remblai ,lit de sable ,enrobage, compactage et reprise du revêtement						
	c) Idem article I-1-a pour tranchée commune à 3 réseaux (éclairage public ou électricité BT ou HTA ou téléphone ou gaz)	ML	40.00	100.00	40.00	54.00 €	2 160.00 €
	Total I - TERRASSEMENT						8 820.00 €
	II - RESEAU ELECTRICITE B.T.						
	Fourniture et pose de câble armé souterrain pour réseau B.T. y compris grillage avertisseur						
	a) 3 x 240 mm² + 95 mm²	ML	46.00	100.00	46.00	25.20 €	1 159.20 €
	b) 3 x 150 mm² + 70 mm²	ML	25.00	100.00	25.00	18.25 €	456.25 €
	c) 3 x 95 mm² + 50 mm²	ML	79.00	100.00	79.00	14.75 €	1 165.25 €
	e) 4 x 35 mm²	ML	40.00	100.00	40.00	10.20 €	408.00 €
	Fourniture et pose ensemble coffrets						
	c) Ensemble REMBT 450 + enveloppe béton	U	3.00	100.00	3.00	715.00 €	2 145.00 €
	c) Ensemble REMBT 300 + enveloppe béton	U	1.00	100.00	1.00	600.00 €	600.00 €
	d) Coffret CIBE type 2 + enveloppe béton	U	2.00	100.00	2.00	230.00 €	460.00 €
	Raccordement sur le réseau existant						
	c) sur tableau TIPI à équiper	U	1.00	100.00	1.00	50.00 €	50.00 €
4	Mise à la terre du neutre (câble cuivre 29 mm2)	U	4.00	100.00	4.00	95.00 €	380.00 €
5	Réalisation de la dalle du poste de transformation y compris, terrassement, muret de soutènement et mise en place des gaines en attentes	F	1.00	100.00	1.00	4 885.00 €	4 885.00 €
	Dossier Administratif						
	Art R325-25	U	1.00	100.00	1.00	1 350.00 €	1 350.00 €
7	Piquetage - Plan de recollement au 1/200	U	1.00			435.00 €	
	Total II - RESEAU ELECTRICITE B.T.						13 058.70 €

PAGE N° 1 / 3

TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON – 79, route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.01.02 – Fax : 04.68.63.07.41

S.A.R.L. au capital de 7 622.45 € - R.C. Perpignan B 402 479 257 - Siret 402 479 257 00022 – Code APE 4120 B - TVA FR 19 402 479 257

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avt au 31/03/23		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	III - ECLAIRAGE PUBLIC						
	Gaines pour passage des câbles y compris grillage avertisseur , lit de sable, sable de calage						
	b) AE 75 mm	ML	135.00	100.00	135.00	1.90 €	256.50 €
	Fourniture et pose du câble cuivre U 1000 RO2V y compris câble cuivre nu 25 mm² avec interconnexion des masses y compris grillage avertisseur						
	a) 4x*16Cu	ML	55.00	100.00	55.00	11.70 €	643.50 €
	b) 4x*10Cu	ML	80.00	100.00	80.00	8.15 €	652.00 €
	Ensemble éclairage - Candélabre, socle, luminaire						
	mât cylindro-conique de 5m à 6m - Bornier classe 2 - Eclairage LED (selon modèle à confirmer par la commune) - joindre une notice technique avec modèle de candélabre	U	5.00	100.00	5.00	2 058.00 €	10 290.00 €
4	Raccordement sur réseau (avec équipement coffret S22+disjoncteur+enveloppe + abaisseur de tension)	U	1.00	100.00	1.00	1 780.00 €	1 780.00 €
5	Piquetage - Plan de recollement au 1/200	U	1.00			380.00 €	
6	Conformité APAVE	U	1.00			500.00 €	
	Total III - ECLAIRAGE PUBLIC						13 622.00 €
	IV - RESEAU TELEPHONE						
	Fourniture et pose de gaine y compris grillage avertisseur						
	a) Gaines annelées P.V.C Ø45 (5 gaines pour réseau principal)	ML	592.00	100.00	592.00	2.75 €	1 628.00 €
	b) Gaines 25/28 (2 gaines par branchement)	ML	80.00			2.35 €	
	Fourniture et pose Chambre pour réseau téléphonique						
	b)type L 1 T	U	2.00	100.00	2.00	395.00 €	790.00 €
	c) type L 2 T	U	2.00	100.00	2.00	485.00 €	970.00 €
4	Regard en limite de propriété - tampon fonte	U	5.00	100.00	5.00	49.00 €	245.00 €
	Raccordement des gaines:						
	b) sur réseau aérien	U	1.00	100.00	1.00	98.00 €	98.00 €
6	Piquetage - Plan de recolement	U	1.00			580.00 €	
	Total IV - RESEAU TELEPHONE						3 731.00 €
	RABAIS						
	Rabais pour arrondi 0.76171%	U	-314.70	94.95	-298.83	1.00 €	-298.83 €
	Total RABAIS						-298.83 €

Règlement : VIREMENT 60 JOURS NET
Echéance le : 30/05/23

Montant HT Initial	38 932.87 €
Situations Précédentes	-19 554.61 €
Montant HT Final	19 378.26 €
TVA 20 %	3 875.65 €
Montant TTC	23 253.91 €

RECAPITULATIF

Poste	Désignation	Montant Marché	% Situation	Montant HT
	I - TERRASSEMENT	8 820.00 €	100.00 %	8 820.00 €
	II - RESEAU ELECTRICITE B.T.	13 493.70 €	96.78 %	13 058.70 €
	III - ECLAIRAGE PUBLIC	14 502.00 €	93.93 %	13 622.00 €
	IV - RESEAU TELEPHONE	4 499.00 €	82.93 %	3 731.00 €
	RABAIS	-314.70 €	94.96 %	-298.83 €
	TOTAL HT	41 000.00 €	94.96 %	38 932.87 €

Montant HT Initial	38 932.87 €
--------------------	-------------

Situations Précédentes	-19 554.61 €
------------------------	--------------

Montant HT Final	19 378.26 €
------------------	-------------

TVA 20 %	3 875.65 €
----------	------------

Montant TTC	23 253.91 €
-------------	-------------

*Facture validée par nos
services*

**OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE**

1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX

Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74

SIRET 484 913 793 00069

