

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Hauts de L'Albaric" - Commune de Leuc - Lot 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 28/02/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	
Montant TOTAL MARCHE		310 413,40 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 28/02/2023, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT 35 815,20 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT 35 815,20 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT 0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT		0,00 €	Remboursement avance HT 0,00 €	
Montant du présent certificat HT		35 815,20 €		
TOTAL A CE JOUR HT		35 815,20 €	MONTANT HT 35 815,20 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		11,54%	MONTANT HT 35 815,20 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 14/03/2023	
			TOTAL HT 35 815,20 €	
			TVA 20,00% 7 163,04 €	
			TOTAL TTC 42 978,24 €	
Signature Maître d'Œuvre			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
			Caution bancaire 0,00 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE 42 978,24 €	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC 42 978,24 €	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069				

FACTURE N° F2302020

SITUATION N°1

LOT N°1 TERRASSEMENT VOIRIE RESEAUX HUMIDES - LOT LES HAUTS DE L'ALBARIC à LEUC

Selon Devis N° D221214 du 6 décembre 2022

Chantier N° : 220253

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 28 février 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	I.I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	80.00	0.80	2 000.00	1 600.00
2	Constat d'huissier	FT	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
3	Nettoyage général de l'emprise de l'opération y compris débroussaillage et évacuation des végétaux	M2	16 976.00	100.0	16 976.00	0.15	2 546.40
4	Déblais: Livraison fond de forme voirie/trottoir/piétonnier - 0,55m	M3	980.00	100.0	980.00	7.00	6 860.00
4a	Déblais : Bassin de rétention (Volume utile = 680 m3	M3	1 275.00	80.00	1 020.00	7.00	7 140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 337.00	80.00	1 069.60	3.00	3 208.80
	Total I.I - TERRASSEMENT GENERAUX			48.93			21 905.20
2	I.II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 50cm - s (hors stationnements perméable)	M2	1 880.00	100.0	1 880.00	7.00	13 160.00
11	divers						
12	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	50.00	0.50	1 500.00	750.00
	Sous-Total divers			35.71			750.00
	Total I.II - VOIRIE			11.02			13 910.00

Montant du Marché initial	310 413.40 €
Montant Total H.T.	35 815.20 €
Montant T.V.A. 20 %	7 163.04 €
Montant T.T.C.	42 978.24 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 28/04/2023

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069