

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Hauts de L'Albaric" - Commune de Leuc - Lot 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 28/03/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2	
Montant TOTAL MARCHE		310 413,40 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 28/03/2023, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT 99 440,70 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	14/03/2023	35 815,20 €	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT 99 440,70 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT 35 815,20 €	
Totaux certificats antérieurs HT		35 815,20 €	Remboursement avance HT 0,00 €	
Montant du présent certificat HT		63 625,50 €		
			MONTANT HT 63 625,50 €	
TOTAL A CE JOUR HT		99 440,70 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		32,03%	MONTANT HT 63 625,50 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 03/04/2023	
 OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			TOTAL HT 63 625,50 €	
			TVA 20,00% 12 725,10 €	
			TOTAL TTC 76 350,60 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
			Caution bancaire 0,00 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE 76 350,60 €	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC 76 350,60 €	

FACTURE N° F2303012

SITUATION N°2

LOT N°1 TERRASSEMENT VOIRIE RESEAUX HUMIDES - LOT LES HAUTS DE L'ALBARIC à LEUC

Selon Devis N° D221214 du 6 décembre 2022

Chantier N° : 220253

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 28 mars 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	I.I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	80.00	0.80	2 000.00	1 600.00
2	Constat d'huissier	FT	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
3	Nettoyage général de l'emprise de l'opération y compris débroussaillage et évacuation des végétaux	M2	16 976.00	100.0	16 976.00	0.15	2 546.40
4	Déblais: Livraison fond de forme voirie/trottoir/piétonnier - 0,55m	M3	980.00	100.0	980.00	7.00	6 860.00
4a	Déblais : Bassin de rétention (Volume utile = 680 m3	M3	1 275.00	80.00	1 020.00	7.00	7 140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 337.00	80.00	1 069.60	3.00	3 208.80
	Total I.I - TERRASSEMENT GENERAUX			48.93			21 905.20
2	I.II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 50cm - s (hors stationnements perméable)	M2	1 880.00	100.0	1 880.00	7.00	13 160.00
11	divers						
12	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	50.00	0.50	1 500.00	750.00
	Sous-Total divers			35.71			750.00
	Total I.II - VOIRIE			11.02			13 910.00
1	II.I - EAUX USEES						
	a) Ø 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	205.00	50.00	102.50	79.00	8 097.50
	a) Ø 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	10.00	50.00	5.00	79.00	395.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir,						

SUITE FACTURE N° F2303012

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	50.00	8.50	630.00	5 355.00
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	50.00	5.00	800.00	4 000.00
5	Raccordement sur regard existant	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
	Total II.I - EAUX USEES			50.49			18 197.50
2	II.II - RESEAU PLUVIAL						
	a) Conduite Ø 300	ML	40.00	50.00	20.00	72.00	1 440.00
	b) Conduite Ø 400	ML	75.00	50.00	37.50	90.00	3 375.00
	c) Conduite Ø 500	ML	33.00	50.00	16.50	132.00	2 178.00
	d) Conduite Ø 500 accès parcelles et accès lotissement	ML	30.00	50.00	15.00	197.00	2 955.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	50.00	8.50	630.00	5 355.00
3	Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	5.00	50.00	2.50	640.00	1 600.00
5A	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	50.00	5.00	800.00	4 000.00
	b) pour rejet réseau dans bassin de rétention	U	2.00	100.0	2.00	290.00	580.00
7	Ouvrage de régulation - bassin de rétention y/c	Ens	1.00	100.0	1.00	4 800.00	4 800.00
9	Création d'une rampe bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	1 200.00	1 200.00
	Total II.II - RESEAU PLUVIAL			51.43			27 483.00
3	II.III- RESEAU EAU POTABLE						
	a) PVC Ø 160 PN 16	ML	240.00	50.00	120.00	59.00	7 080.00
	b) PVC Ø 140 PN 16	ML	57.00	50.00	28.50	55.00	1 567.50
	e) PVC Ø 90 PN 16	ML	46.00	50.00	23.00	45.00	1 035.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	17.00	50.00	8.50	735.00	6 247.50
3	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante pour raccordement sur réseau existant	U	1.00	50.00	0.50	500.00	250.00
	a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 160	U	2.00	50.00	1.00	650.00	650.00

SUITE FACTURE N° F2303012

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	50.00	0.50	530.00	265.00
e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 90	U	1.00	50.00	0.50	270.00	135.00
a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 160	U	1.00	50.00	0.50	330.00	165.00
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	50.00	0.50	220.00	110.00
c) Plaque pleineU	U	4.00	50.00	2.00	220.00	440.00
Total II.III- RESEAU EAU POTABLE			40.43			17 945.00

Montant du Marché initial 310 413.40 €

Montant Total H.T. 99 440.70 €

- Situation n°1 -35 815.20 €

Montant Situation n°2 63 625.50 €

Montant T.V.A. 20 % 12 725.10 €

Montant T.T.C. 76 350.60 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 28/05/2023

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par mes services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

