

20_584 MONTAUD "KERMES"

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	ALLEZ ET CIE - ZAC des Cabanettes - CS50350 34400 SAIN JUST				
SITUATION n°2 au 18/04/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	29 985.00	25 416.00	5 083.20	17 086.00	8 330.00
TOTAL HT	29 985.00	25 416.00			
TOTAL TTC	35 982.00	30 499.20			
Avancement Travaux en %		84.76%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		25 416.00		17 086.00	8 330.00
TVA 20 %		5 083.20		3 417.20	1 666.00
TOTAL TRAVAUX TTC		30 499.20		20 503.20	9 996.00
RETENUES TTC					
Pénalités de retard				Cum. Antérieur	Trav. du mois
TOTAL DES RETENUES TTC		-			-
DIVERS					
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%			Cum. Antérieur	Trav. du mois
Garantie Bancaire TTC	1 799.10			-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		30 499.20		20 503.20	9 996.00
TOTAL SITUATION A PAYER					
					9 996.00
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ALLEZ				9 996.00
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
18/04/2023	19/04/2023				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tel: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails : e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 20 AVR. 2023		



SAS au capital de 2 801 250 €
N° SIRET 572 201 549 00225
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350
34400 SAINT-JUST
Téléphone : 04 67 83 22 70
Télécopie : 04 67 83 04 30
Email : accueil.lunel@allez.fr
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL23040010 du 18/04/23

N° affaire : PL220082

Interlocuteur : IANNA Frédérique

SAS HECTARE

196 Vieux Chemin De Lambesc
13330 PELISSANNE

Situation N° 2

Objet : MONTAUD LOT KERMES

Désignation	Prix U.	Qté	Unité	Montant marché	Qté	Montant cumulé	Montant précédent	Montant facturé
LOT 2 RESEAUX SECS	29 985.00	1	U	29 985.00	0.85	25 416.00	17 086.00	8 330.00
Total marché				29 985.00	84%	25 416.00	17 086.00	8 330.00

Total EUR HT 8 330.00
TVA 20% 1 666.00
Montant TTC 9 996.00

DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :
NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS

Mode de règlement Chèque
Conditions de paiement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur les encaissements
Date d'échéance 30/06/23

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES
Escompte pour paiement anticipé : néant

SITUATION N°2 AVRIL 2023

allez et c^{ie}

11/04/2023

KERMES - LOT 2 - RESEAUX SECS								
n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité entreprise	Quantité Sit N°2	Montant Sit N°2	Prix €	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS							
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	1	1	500	500,00	500,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					500,00	H.T.	500,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS							
2.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions							
2.1.1	Réseaux BT, FT depuis le fond de forme	ml	126,00	157,00	157,00	8 007	51,00	8 007,00
	TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					8 007,00	H.T.	8 007,00
3	RESEAU BASSE TENSION							
3.1	Câbles AL y/c téléreport							
3.1.1	3X150mm² + 1x95mm²	ml	150,00	78,00	78,00	2 262	29,00	2 262,00
3.1.2	Branchements BT	ml	65,00	198,00	198,00	4 356	22,00	4 356,00
3.2	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques	u	4	-	-	-	-	-
3.2.1	RMBT300	u	1	2	2	1 280	640,00	1 280,00
3.2.2	RMBT450	u	4	7	7	1 890	270,00	1 890,00
3.2.3	S22/C/be	u	1	1	-	-	310,00	310,00
3.3	Raccordement sur réseau existant ou amène par le concessionnaire en limite de l'opération	u	1	1	-	-	-	-
	TOTAL RESEAU BASSE TENSION					9 788,00	H.T.	10 098,00
4	RESEAUX F.T. FIBRE							
4.1	Fourreaux							
4.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	35,00	39,00	39,00	351	9,00	351,00
4.1.2	PVC ø 25/28 (x2)	ml	180,00	181,00	181,00	1 086	6,00	1 086,00
4.2	Chambres de tirage							
4.2.1	Chambre L2T (Tampon 400KN)	u	2	2	2	1 200	600,00	1 200,00
4.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c réflexion et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	1	1	550	550,00	550,00
	TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					3 187,00	H.T.	3 187,00
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC							
5.1	Candélabre solaire							
5.1.1	Candélabre mat H= y/c massif de fondation	u	2	2	1	2 600	2 600,00	5 200,00
	TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					2 600,00	H.T.	5 200,00
6	RESEAUX SERVICES GENERAUX-IRVE							
6.1	Fourreaux-Câbles							
6.1.1	Ø63 (IRVE)	ml	6,00	10,00	10,00	30	5,00	30,00
6.1.2	Cable U1000 (pour IRVE)	ml	8,00	48,00	48,00	384	8,00	384,00
6.2	Chambres de tirage							
6.2.1	Chambre LOT (Dans espaces verts)	u	1	1	1	350	350,00	350,00
6.3	Massif pour borne	u	1	1	1	70	70,00	70,00
6.4	Borne de recharge TERRA AC de chez ABB	u	1	1	-	-	1 159,00	1 159,00
	TOTAL RESEAUX SERVICES GENERAUX-IRVE					834,00	H.T.	1 993,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS							
7.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	0.50	500	1 000,00	1 000,00
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					500,00	H.T.	1 000,00

LOT 2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	500,00	500,00	600,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	8 007,00	8 007,00	9 608,40
3	RESEAU BASSE TENSION	10 098,00	9 788,00	12 117,60
4	RESEAUX F.T. FIBRE	3 187,00	3 187,00	3 824,40
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	5 200,00	2 600,00	6 240,00
6	RESEAUX SERVICES GENERAUX-IRVE	1 993,00	834,00	2 391,60
7	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 000,00	500,00	1 200,00
	TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS	29 985,00	25 416,00	35 982,00

LOT 2 - RESEAUX SECS : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
LOT 2 - RESEAUX SECS	29 985,00	5 997,00	35 982,00



MONTANT TOTAL SITUATION N°1 25 416,00

DEDUCTION SITUATION N°1 17 086,00

MONTANT HT SITUATION N°2 8 330,00

TVA 20% 1 666,00

MONTANT TTC SITUATION N°1 9 996,00

Annexe 4 : Convention de Mise en service Groupée : Enedis-PRO-RAC_02E

La convention de mise en service groupée est disponible dans votre espace client.

Le détail des coûts est indiqué dans les tableaux suivants :

Travaux de raccordement ORR - chiffrés aux Coûts Réels							
Désignation	Quantité	PU (€)	Montant HT Non Réfacté (€)	Taux Réfaction (%)	Montant HT Réfacté (€)	Taux TVA (%)	Montant TTC réfacté (€)
Réseau BT	4	1150,57	4602,28	40	2761,37	20.0	3313,64
Branchement	3	1566,80	4700,40	40	2820,24	20.0	3384,29
Sous-Total Travaux de raccordement : ORR-Coûts réels			9302,68		5581,61		6697,93

Travaux de raccordement différents de l'ORR - chiffrés aux Coûts Réels							
Désignation	Quantité	PU (€)	Montant HT Non Réfacté (€)	Taux Réfaction (%)	Montant HT Réfacté (€)	Taux TVA (%)	Montant TTC réfacté (€)
Réseau BT	1	258,04	258,04	0	258,04	20.0	309,65
Sous-Total Travaux de raccordement : HORR-Coûts réels			258,04		258,04		309,65

Ventilation des Coûts Réels	Part Etude	Part Travaux	Part Matériel	Part Ingénierie
Hors Quote Part				
Montants HT (€)	1711,43	2516,45	373,27	1238,49