

REÇU le 02 MAI 2023

PAYE COMPTABILISE
LE
PAR
DE

04.

SAS HECTARE							
COMMUNE DE CAZEDARNES LOTISSEMENT L'ECHAPPEE							
Travaux Exécutés par TP BESSIERE							
Montant Total du Marché H.T	564 065,50 €	:	Soc Marseillaise de Crédit				
Travaux sup AEPHT (devis D22/6394)	69 722,50 €						
Avenant 01 HT	53 554,50 €						
Avenant 02 HT	30 134,00 €						
TVA : 20%	143 495,30 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	Acte 462				
Montant Total du Marché T.T.C	860 971,80 €	MONTANT DE LA CAUTION :	33 843,93				
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 13 DECOMPTE DEFINITIF							
LOT 01 VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		Suivant Marché du 27/10/2021 Facture n° FC23/01291					
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Montant RG HT (5% sur HT des travaux effectués)	Montant TVA 20% sur RG HT	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	20/06/22	270 868,50 €			270 868,50 €	54 173,70 €	325 042,20 €
2	26/07/22	146 479,00 €			146 479,00 €	29 295,80 €	175 774,80 €
3	05/09/22	34 871,50 €			34 871,50 €	6 974,30 €	41 845,80 €
4	04/10/22	8 832,50 €			8 832,50 €	1 766,50 €	10 599,00 €
5	13/10/22	105 203,50 €			105 203,50 €	21 040,70 €	126 244,20 €
6	27/10/22	73 356,50 €			73 356,50 €	14 671,30 €	88 027,80 €
7	07/11/22	26 530,00 €			26 530,00 €	5 306,00 €	31 836,00 €
8	29/11/22	20 800,00 €			20 800,00 €	4 160,00 €	24 960,00 €
9	16/12/22	5 000,00 €			5 000,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
10	20/12/22	9 020,00 €			9 020,00 €	1 804,00 €	10 824,00 €
11	12/01/23	6 955,00 €			6 955,00 €	1 391,00 €	8 346,00 €
12	30/01/23	1 000,00 €			1 000,00 €	200,00 €	1 200,00 €
13	27/04/23	8 560,00 €			8 560,00 €	1 712,00 €	10 272,00 €
MONTANT TOTAL		717 476,50 €	0,00 €	0,00 €	717 476,50 €	143 495,30 €	860 971,80 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :						860 971,80 €	
100,00%	Avancement sur marché + avenant		Le Maître d'Oeuvre soussigné				
100,00%	Avancement sur TS AEP		Vu le montant total des dépenses faites à ce jour :				
			860 971,80 €				
			Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de :				
			-850 699,80 €				
			Reste dû à L'entreprise :				
			10 272,00 €				
			Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise :				
			TP BESSIERE				
La somme de :		DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS					

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

27/04/2023



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIER
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Décompte Général Définitif

Editée à : THEZAN LES BEZIER, le 12/04/2023
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC23/01291 Lotissement l'Echapée, Remplacement réseau AEP Chemin des Signals
Chantier : CAZEDARNES L'Echapée (462)
Références : Lot 2 Réseaux humides 462
Site Travaux :

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 12/04/2023			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
100	GENERAL											
	Installation de chantier											
	- Installation de chantier, y compris tracage, géodetection, DICT , arrêté de voirie	F	1,0000	750,00 €	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €	01
	- Plan d'exécution réseaux	UN	1,0000	950,00 €	950,00 €	1,0000	100,00	950,00 €	1,0000	100,00	950,00 €	01
	- Plan recolement réseaux	UN	1,0000	850,00 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	01
	Total GENERAL				2 550,00 €			2 550,00 €			2 550,00 €	
	RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE											
	Réseaux principal chemin des signaux											
	- Raccordement nourrisse y compris Terrassement, raccordement et remblaiement provisoire	UN	1,0000	350,00 €	350,00 €	1,0000	100,00	350,00 €	1,0000	100,00	350,00 €	01
	- Création nourrisse Ø63 PEHD	ML	295,0000	8,50 €	2 507,50 €	295,0000	100,00	2 507,50 €	295,0000	100,00	2 507,50 €	01
	- Recherche des branchements pour connection nourrisse	UN	31,0000	150,00 €	4 650,00 €	31,0000	100,00	4 650,00 €	31,0000	100,00	4 650,00 €	01
702.2	- FONTE PN 16 bars Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.DN 100mm.	ML	295,0000	73,00 €	21 535,00 €	295,0000	100,00	21 535,00 €	295,0000	100,00	21 535,00 €	01
711	- Dépose canalisation Ø60 pour passage en lieu et place	ML	295,0000	12,00 €	3 540,00 €	295,0000	100,00	3 540,00 €	295,0000	100,00	3 540,00 €	01
730	- Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.	UN	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 12/04/2023		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
799	- Raccordement de la conduite chemin des signaux au lotissement	U	1,0000	750,00 €	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €				1,0000	100,00	750,00 €
712	- Potabilité avant mise en service nourisse	UN	1,0000	250,00 €	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €				1,0000	100,00	250,00 €
720	- Fourniture et pose d'un T en 100	UN	2,0000	260,00 €	520,00 €	1,0000	50,00	260,00 €	1,0000	50,00	260,00 €	2,0000	100,00	520,00 €
	- Fourniture et pose de T 100/150	UN	1,0000	265,00 €	265,00 €	1,0000	100,00	265,00 €				1,0000	100,00	265,00 €
	- Croisement de réseaux existants ou sous oeuvre	UN	10,0000	75,00 €	750,00 €	10,0000	100,00	750,00 €				10,0000	100,00	750,00 €
	Branchements chemin des signaux													
	- Raccordement branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A Créer.													
	Raccordement sur compteur entéré ou existant en limite de propriété (si compteur dans la maison)													
720.1	- Branchement 3 à 6 ML, y compris tranchée, TPC Ø50 bleu, PEHD Ø25, collier de prise en charge, robinet huot reversible, tabernacle, et bouche a clef.	UN	14,0000	475,00 €	6 650,00 €	12,0000	85,72	5 700,00 €	2,0000	14,29	950,00 €	14,0000	100,01	6 650,00 €
	- Branchement 6 à 10 ML, y compris tranchée, TPC Ø50 bleu, PEHD Ø25, collier de prise en charge, robinet huot reversible, tabernacle, et bouche a clef.	UN	16,0000	575,00 €	9 200,00 €	16,0000	100,00	9 200,00 €				16,0000	100,00	9 200,00 €
	- Branchement 10 à 15 ML, y compris tranchée, TPC Ø50 bleu, PEHD Ø25, collier de prise en charge, robinet huot reversible, tabernacle, et bouche a clef.	UN	1,0000	675,00 €	675,00 €	1,0000	100,00	675,00 €				1,0000	100,00	675,00 €
	- Dépose poteau incendie existant, sciage du mur, dépose soignée de l'ensemble	UN	1,0000	350,00 €	350,00 €	1,0000	100,00	350,00 €				1,0000	100,00	350,00 €
741	- Fourniture et pose Poteau incendie bayard	UN	1,0000	2 450,00 €	2 450,00 €	1,0000	100,00	2 450,00 €				1,0000	100,00	2 450,00 €
795	- Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	295,0000	4,00 €	1 180,00 €	295,0000	100,00	1 180,00 €				295,0000	100,00	1 180,00 €
	Total RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE				56 922,50 €			55 712,50 €			1 210,00 €			56 922,50 €
	PREPARATION ET REFECTION DE VOIRIE													
	- Sciage des enrobés existant	ML	580,0000	5,00 €	2 900,00 €	580,0000	100,00	2 900,00 €				580,0000	100,00	2 900,00 €
	- Réfection de chaussée en BB 0/6 largeur 50cm	M2	210,0000	35,00 €	7 350,00 €				210,0000	100,00	7 350,00 €	210,0000	100,00	7 350,00 €
	Total PREPARATION ET REFECTION DE VOIRIE				10 250,00 €			2 900,00 €			7 350,00 €			10 250,00 €
	Récapitulatif				69 722,50 €			61 162,50 €			8 560,00 €			69 722,50 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/05/23

Montant HT Initial	69 722,50 €
Situations Précédentes	-61 162,50 € _a
Montant HT Final	8 560,00 €
Tva 20 % (01)	1 712,00 €
Montant TTC	10 272,00 €