

REÇU le 06 MAR. 2023

X
5

PAYE	COMPTABILISÉ
LE 25.03.23	02.187
PAR BNP	
DE 4629630€	

21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4" C					
MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES				
ENTREPRISE	TPSONERM - 650 Rue des Avants 34270 St Mathieu de Treviers				
SITUATION n°7 au 24/02/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	466 741.90	351 176.05	70 235.21	327 755.80	23 420.25
Devis n°221103	2 640.00	2 640.00	528.00	2 640.00	-
Devis n°221111b	22 634.00	21 784.00	4 356.80	6 624.00	15 160.00
TOTAL HT	492 015.90	375 600.05			
TOTAL TTC	590 419.08	450 720.06			
Avancement Travaux en % 76.34%					
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		375 600.05		337 019.80	38 580.25
TVA 20 %		75 120.01		67 403.96	7 716.05
TOTAL TRAVAUX TTC		450 720.06		404 423.76	46 296.30
RETENUES TTC					
Pénalités de retard				Cum. Antérieur	Trav. du mois
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS					
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%			Cum. Antérieur	Trav. du mois
Garantie Bancaire TTC	29 520.95			-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		450 720.06		404 423.76	46 296.30
TOTAL SITUATION A PAYER					
46 296.30					
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : TPSONERM				46 296.30
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE		MAITRE D'OUVRAGE		
Situation établie le	Situation vérifiée le		Bon pour Accord le		
24/02/2023	01/03/2023				
	Bbass Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 06 MARS 2023		

FACTURE N° 223020049

SITUATION N° 7

RESTINCLIERES - ZAC DES PLANS TRANCHE 4
LOT N°1 Installation de chantier - Terrassements - Voirie - Réseaux Humides
Selon Devis N° D22112516A du 21 juin 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22283008

S.A.S. HECTARE

75, rue des Portes Dominiennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Tréviers, le 24 février 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1.00	95.00	0.95	5 000.00	4 750.00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1.00	95.00	0.95	2 850.00	2 707.50
1.3	Dépose / Repose de grillage existant (Bassin de rétention)	ml	85.00	66.00	56.10	27.00	1 514.70
	Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			88.44			8 972.20
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation						
2.1.1	Décalssement chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR	m3	530.00	100.0	530.00	16.50	8 745.00
2.1.2	Décalssement piétonnier	m3	175.00	100.0	175.00	18.00	3 150.00
2.1.3	Décalssement trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	100.00	100.0	100.00	18.00	1 800.00
2.2	Remblais divers						
2.2.1	Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres, remblais fossé...)	m3	170.00	100.0	170.00	12.00	2 040.00
2.3	Curage - Recalibrage du fossé	ml	130.00	100.0	130.00	12.00	1 560.00
2.4	Préparation de l'assise	m²	6 072.00	100.0	6 072.00	2.00	12 144.00
2.5	Réalisation de fossé						
2.5.1	Fossé parcelle AH_5	ML	75.00	100.0	75.00	18.00	1 350.00
	Total TERRASSEMENTS GENERAUX			100.0			30 789.00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée, trottoir (ML6), piétonnier et stationnements PMR - ép=0.30m	m3	467.00	95.00	443.65	34.00	15 084.10
3.1.2	Trottoir (Chemin des Hugnes)	m3	177.00	95.00	168.15	38.00	6 389.70
3.1.3	Stationnements privatifs - ép=0.30	m3	81.00	95.00	76.95	38.00	2 924.10
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR - ép=0.15m	m3	163.00	95.00	154.85	42.00	6 503.70
3.2.2	Trottoir (Chemin des hugnes) - ép=0.15m	m3	88.00	20.00	17.60	48.00	844.80

Page 1 / 5

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
3.3 Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1 Chaussée ép=0.05 m	m²	855.00	100.0	855.00	19.00	16 245.00
3.3.2 Parkings PMR ép=0.05 m	m²	35.00	100.0	35.00	21.00	735.00
3.3.3 Parkings privatifs ép=0.05 m	m²	252.00	100.0	252.00	21.00	5 292.00
3.3.4 Trottoir (Chemin des Hugnes)	m²	550.00			21.00	
3.3.5 Trottoir (ML6) ép=0.05 m	m²	115.00	100.0	115.00	21.00	2 415.00
3.4 Stabilisé	m²	442.00	100.0	442.00	17.00	7 514.00
3.5 Rang d'agglos (Arrêt enrobé entre bassin existant et Chemin des Hugnes)	ml	47.00	100.0	47.00	30.00	1 410.00
3.6 Bordures						
3.6.1 P1	ml	466.00	95.00	442.70	28.00	12 395.60
3.6.2 T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	581.00	80.00	464.80	32.00	14 873.60
3.6.3 Rondins bois	ml	370.00	85.00	314.50	25.00	7 862.50
3.7 Signalisation verticale						
3.7.1 AB4 (panneau Stop) - 800 normal	u	1.00			235.00	
3.7.2 Panneaux de rue	u	2.00			245.00	
3.7.3 C13a (Panneau impasse)	u	1.00			235.00	
3.8 Signalisation horizontale						
3.8.1 Passage piétons	M2	7.00			10.00	
3.8.2 Bande STOP	m²	1.50			10.00	
3.8.3 Passage piétons	m²	9.00			10.00	
3.8.3 Parking-bande de rive	ml	235.00			1.50	
3.8.5 Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	F	2.00			345.00	
3.9 Dalle podotactile traversée piétonne	ml	3.00			65.00	
3.10 Géotextile - Dalles béton	m²	590.00	100.0	590.00	1.20	708.00
3.11 Géotextile - Stabilisé	m²	442.00	100.0	442.00	1.20	530.40
3.12 Mobilier urbain						
3.12.1 Support vélo	u	1.00			170.00	
3.13 Dalles en béton ajourés y/c lit de pose remplissage gravier	m²	590.00	100.0	590.00	42.00	24 780.00
Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION			83.57			126 507.50
4 MURS ET GRILLAGE						
4.1 Mur de soutènement (le long des lots 157 à 160) - H vue 0.60m y/c arase	m²	42.00	95.00	39.90	225.00	8 977.50
4.2 Mur de clôture h=0.60m	ml	59.00	95.00	56.05	125.00	7 006.25
4.3 Clôture grillagée panneaux rigides H=1.60m	ml	300.00	100.0	300.00	43.00	12 900.00
4.4 Barreoudage bambou gris h=1.00 m	ml	86.00	100.0	86.00	161.00	13 846.00
4.5 Parement pierres	m²	55.00	100.0	55.00	235.00	12 925.00
4.6 Portillon	u	3.00	100.0	3.00	750.00	2 250.00
Total MURS ET GRILLAGE			98.56			57 904.75
5 RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de						

SUITE FACTURE N° 223020049

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5.1	Montpellier Métropole Méditerranée						
	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)						
5.1.1	Ø 200 FONTE (Réseau principal) - Profondeur 2.50 m maxi	ML	107.00	95.00	101.65	143.00	14 535.95
5.1.2	Ø 150 FONTE (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.	ML	85.00	95.00	80.75	130.00	10 497.50
5.1.3	Ø 63 PEHD (refoulement)	ml	230.00	95.00	218.50	65.00	14 202.50
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	u	4.00	95.00	3.80	1 180.00	4 484.00
5.3	Branchement y/c bolte, tampon 40x40						
5.3.1	bolte Ø 315	u	9.00	95.00	8.55	345.00	2 949.75
5.3.2	bolte Ø 400 (Macrolot 6)	u	1.00	95.00	0.95	395.00	375.25
5.4	Raccordement sur regard réseau EU existant	u	1.00	95.00	0.95	385.00	365.75
5.5	Poste de relevage	F	1.00	99.00	0.99	35 200.00	34 848.00
	Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée			96.65			82 258.70
6	RESEAU PLUVIAL						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	DN 300 BA 135 - Fossé Chemin des Hugnes	ml	145.00	95.00	137.75	88.00	12 122.00
6.1.2	DN 300 BA 135	ml	78.00	95.00	74.10	92.00	6 817.20
6.1.3	DN 400 BA 135	ml	28.00	95.00	26.60	102.00	2 713.20
6.1.4	DN 500 BA 135	ml	17.00	95.00	16.15	125.00	2 018.75
6.2	Protection mécanique des canalisations	m3	1.00	95.00	0.95	165.00	156.75
6.3	Regard y compris mise à la côte						
6.3.1	Regard + grille plane ou concave 600x600	u	6.00	95.00	5.70	720.00	4 104.00
6.3.2	Regard + grille avaloir profil A (Chemin des Hugnes)	u	3.00	95.00	2.85	825.00	2 351.25
6.4	Caniveau grille	ml	6.20	95.00	5.89	425.00	2 503.25
6.5	Ouvrage de tête						
6.5.1	Pour buses DN 300 arrivant dans fossé existant - Chemin des Hugnes	u	2.00	95.00	1.90	350.00	665.00
6.5.2	Pour buses DN 500 arrivant dans bassin	u	1.00	95.00	0.95	550.00	522.50
	Total RESEAU PLUVIAL			95.00			33 973.90
7	MURS TECHNIQUES						
7.1	Mur technique type l'Occitant (MPB)						

Page 3 / 5

SUITE FACTURE N° 223020049

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
7.1.1	S22 / Cibe	u	5.00	100.0	5.00	910.00	4 550.00
7.1.2	RMT450	u	3.00	100.0	3.00	1 025.00	3 075.00
7.1.3	RMBT600	u	1.00	100.0	1.00	945.00	945.00
Total MURS TECHNIQUES				100.0			8 570.00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1	Etudes d'exécution	F	1.00	100.0	1.00	2 200.00	2 200.00
8.2	Elaboration du DOE	F	1.00			500.00	
8.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
8.3.1	Recolement voirie	F	1.00			700.00	
8.3.2	Réseau EU (norme Montpellier Métropole Méditerranée)	F	1.00			1 800.00	
Total DOSSIER ADMINISTRATIF				42.30			2 200.00
TC	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES						
TC1	DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155						
	Elargissement d'une tranchée et fourniture et pose d'un PEHD diam. 19/25, de 2 TPC Verts diam 40, de 2 TPC Rouges 110 et 63	ML	48.00	100.0	48.00	55.00	2 640.00
Sous-Total DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155				100.0			2 640.00
TC2	DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan annexé au CR du 10/11/2022						
1	Fourniture et pose de rondins bois - 2 emplacements en supplément	ml	34.00			25.00	
2	Réalisation d'une tranchée et fourniture de 3 PE diam 25	ml	80.00	100.0	80.00	55.00	4 400.00
3	Branchement dans le regard laissé en attente par BRL	U	1.00	100.0	1.00	480.00	480.00
4	Fourniture et pose d'une clôture en panneau rigide	ML	270.00	100.0	270.00	43.00	11 610.00
5	Fourniture et pose d'une bordure P1	ml	28.00	100.0	28.00	28.00	784.00
6	Fourniture et pose d'une bordure T2	ml	30.00	100.0	30.00	32.00	960.00
7	Fourniture et pose d'un portillon	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
8	Fourniture et pose d'une portail de 3 mètres	U	2.00	100.0	2.00	1 400.00	2 800.00
Sous-Total DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan annexé au CR du 10/11/2022				96.24			21 784.00
Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				96.63			24 424.00

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	8 972.20
2 - TERRASSEMENTS GENERAUX	30 789.00
3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	126 507.50
4 - MURS ET GRILLAGE	57 904.75
5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE	82 258.70
6 - RESEAU PLUVIAL	33 973.90
7 - MURS TECHNIQUES	8 570.00
8 - DOSSIER ADMINISTRATIF	2 200.00
TC1 - DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, EN ATTENTE DANS LES LOTS 152, 153, 154 ET 155	2 640.00
TC2 - DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS AU NIVEAU DES JARDINS PARATGÉS SUIVANT PLAN ANNEXÉ AU CR DU 10/11/2022	21 784.00
TC - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	24 424.00

MONTANT TOTAL H.T.	375 600.05 €
- SITUATION N°1 DU 29/07/2022	-126 602.15 €
- SITUATION N°2 DU 31/08/2022	-11 107.20 €
- SITUATION N°3 DU 31/10/2022	-38 842.89 €
- SITUATION N°4 DU 30/11/2022	-106 980.89 €
- SITUATION N°5 DU 22/12/2022	-36 865.67 €
- SITUATION N°6 DU 31/01/2023	-16 621.00 €
MONTANT SITUATION N° 7	38 580.25 €
MONTANT T.V.A. 20 %	7 716.05 €
MONTANT T.T.C.	46 296.30 €

Valeur en votre aimable règlement par **VIREMENT** le 08/04/2023

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CIC MEDITERRANEE GE			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé
10096	18102	00038097201	42
IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142			
BIC : CMCIFRPP			

TPSONERM Etablissement secondaire de TPSONERM

650 rue des Avants
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Tel: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60
Email: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr
N°SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

NB : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>