

REÇU le 15 MAI 2023

|           |              |
|-----------|--------------|
| PAYE      | COMPTABILISE |
| LE .....  | 03           |
| PAR ..... |              |
| DE .....  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------|--|------|---------------------------|---|--|------|---------------------|------------|------------|-----------|
| <b>21_243 RESTINCLIÈRES "ZAC des Plans tranche 4"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| MAITRE D'OUVRAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SAS HECTARE</b><br>75, rue des Portes Domitiennes<br>34741 VENDARGUES |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| ENTREPRISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TPSONERM - 650 Rue des Avants</b><br>34270 St Mathieu de Treviers     |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| <b>SITUATION n°8 au 28/03/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| <b>TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| TRAVAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Engagement                                                               | Cumul Actuel       | TVA 20 %      | Cumul Ant. | Trav. du mois |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| Lot n°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 466 741.90                                                               | 359 722.80         | 71 944.56     | 351 176.05 | 8 546.75      |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| Devis n°221103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 640.00                                                                 | 2 640.00           | 528.00        | 2 640.00   | -             |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| Devis n°221111b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 634.00                                                                | 22 634.00          | 4 526.80      | 21 784.00  | 850.00        |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| TOTAL HT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 492 015.90                                                               | 384 996.80         |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| TOTAL TTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 590 419.08                                                               | 461 996.16         |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| <table border="1"> <tr> <td>Avancement Travaux en %</td> <td>78.25%</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                    |               |            |               | Avancement Travaux en %    | 78.25%                  |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| Avancement Travaux en %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78.25%                                                                   |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| Révisions des prix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| TOTAL TRAVAUX HT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | 384 996.80         |               | 375 600.05 | 9 396.75      |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| TVA 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 76 999.36          |               | 75 120.01  | 1 879.35      |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| TOTAL TRAVAUX TTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | 461 996.16         |               | 450 720.06 | 11 276.10     |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| <table border="1"> <tr> <td>RETENUES TTC</td> <td>Cumul Actuel</td> <td>Cum. Antérieur</td> <td>Trav. du mois</td> </tr> <tr> <td>Pénalités de retard</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DES RETENUES TTC</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                    |               |            |               | RETENUES TTC               | Cumul Actuel            | Cum. Antérieur  | Trav. du mois                | Pénalités de retard            |       |                              | -              | TOTAL DES RETENUES TTC |           |  | -    |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| RETENUES TTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumul Actuel                                                             | Cum. Antérieur     | Trav. du mois |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| Pénalités de retard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                    | -             |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| TOTAL DES RETENUES TTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                    | -             |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| <table border="1"> <tr> <td>DIVERS</td> <td>Cumul Actuel</td> <td>Cumul Antérieur</td> <td>Trav. du mois</td> </tr> <tr> <td>Retenues de Garantie TTC de 5%</td> <td>5.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Garantie Bancaire TTC</td> <td>29 520.95</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Travaux inter entreprises</td> <td>%</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SITUATION TTC</td> <td>461 996.16</td> <td>450 720.06</td> <td>11 276.10</td> </tr> </table> |                                                                          |                    |               |            |               | DIVERS                     | Cumul Actuel            | Cumul Antérieur | Trav. du mois                | Retenues de Garantie TTC de 5% | 5.00% |                              |                | Garantie Bancaire TTC  | 29 520.95 |  | 0.00 | Travaux inter entreprises | % |  | 0.00 | TOTAL SITUATION TTC | 461 996.16 | 450 720.06 | 11 276.10 |
| DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cumul Actuel                                                             | Cumul Antérieur    | Trav. du mois |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| Retenues de Garantie TTC de 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.00%                                                                    |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| Garantie Bancaire TTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 520.95                                                                |                    | 0.00          |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| Travaux inter entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %                                                                        |                    | 0.00          |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| TOTAL SITUATION TTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 461 996.16                                                               | 450 720.06         | 11 276.10     |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| <table border="1"> <tr> <td>TOTAL SITUATION A PAYER</td> <td></td> <td></td> <td>11 276.10</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                    |               |            |               | TOTAL SITUATION A PAYER    |                         |                 | 11 276.10                    |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| TOTAL SITUATION A PAYER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                    | 11 276.10     |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| <table border="1"> <tr> <td>NET A PAYER A L'ENTREPRISE</td> <td>Bénéficiaire : TPSONERM</td> <td>11 276.10</td> </tr> <tr> <td>NET A PAYER AU SOUS TRAITANT</td> <td>Bénéficiaire :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NET A PAYER AU SOUS TRAITANT</td> <td>Bénéficiaire :</td> <td>-</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                    |               |            |               | NET A PAYER A L'ENTREPRISE | Bénéficiaire : TPSONERM | 11 276.10       | NET A PAYER AU SOUS TRAITANT | Bénéficiaire :                 |       | NET A PAYER AU SOUS TRAITANT | Bénéficiaire : | -                      |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| NET A PAYER A L'ENTREPRISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bénéficiaire : TPSONERM                                                  | 11 276.10          |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bénéficiaire :                                                           |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bénéficiaire :                                                           | -                  |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| ENTREPRISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAITRE D'ŒUVRE                                                           | MAITRE D'OUVRAGE   |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| Situation établie le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Situation vérifiée le                                                    | Bon pour Accord le |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| 28/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/03/2023                                                               |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |
| <p align="center"><b>Bbass</b><br/>         Pôle VRD - Emmanuel BOUY<br/>         205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES<br/>         Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38<br/>         Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                    |               |            |               |                            |                         |                 |                              |                                |       |                              |                |                        |           |  |      |                           |   |  |      |                     |            |            |           |

**FACTURE N° 223030100**
**SITUATION N° 8**

RESTINCLIERES - ZAC DES PLANS TRANCHE 4  
LOT N°1 Installation de chantier - Terrassements - Voirie - Réseaux Humides  
Selon Devis N° D22112516A du 21 juin 2022

Suivi par : Mathieu BERTRAND

Chantier N° : 22283008

**S.A.S. HECTARE**

75, rue des Portes Dominiliennes

34741 VENDARGUES

Code client : 0246402

A Saint Mathieu de Trévières, le 28 mars 2023

|          | Désignation                                                                          | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |          | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------------|------------------|
|          |                                                                                      |       |                    | %            | Qté      |                  |                  |
| <b>1</b> | <b>INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                             |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1.1      | Installation et signalisation de chantier                                            | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 5 000.00         | 5 000.00         |
| 1.2      | Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation         | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 2 850.00         | 2 850.00         |
| 1.3      | Dépose / Repose de grillage existant (Bassin de rétention)                           | ml    | 85.00              | 66.00        | 56.10    | 27.00            | 1 514.70         |
|          | <b>Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>                       |       |                    | <b>92.30</b> |          |                  | <b>9 364.70</b>  |
| <b>2</b> | <b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                                        |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.1      | Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation                                    |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.1.1    | Décaissement chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR                          | m3    | 530.00             | 100.0        | 530.00   | 16.50            | 8 745.00         |
| 2.1.2    | Décaissement piétonnier                                                              | m3    | 175.00             | 100.0        | 175.00   | 18.00            | 3 150.00         |
| 2.1.3    | Décaissement trottoir (Chemin des Hugnes)                                            | m3    | 100.00             | 100.0        | 100.00   | 18.00            | 1 800.00         |
| 2.2      | Remblais divers                                                                      |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.2.1    | Modelage divers (Epaulements accès, talutages, terre pour arbres, remblais fossé...) | m3    | 170.00             | 100.0        | 170.00   | 12.00            | 2 040.00         |
| 2.3      | Curage - Recalibrage du fossé                                                        | ml    | 130.00             | 100.0        | 130.00   | 12.00            | 1 560.00         |
| 2.4      | Préparation de l'assise                                                              | m²    | 6 072.00           | 100.0        | 6 072.00 | 2.00             | 12 144.00        |
| 2.5      | Réalisation de fossé                                                                 |       |                    |              |          |                  |                  |
| 2.5.1    | Fossé parcelle AH_5                                                                  | ML    | 75.00              | 100.0        | 75.00    | 18.00            | 1 350.00         |
|          | <b>Total TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                                  |       |                    | <b>100.0</b> |          |                  | <b>30 789.00</b> |
| <b>3</b> | <b>VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                                              |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.1      | GNT 0/31,5 pour couche de fondation                                                  |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.1.1    | Chaussée, trottoir (ML6), piétonnier et stationnements PMR - ép=0.30m                | m3    | 467.00             | 100.0        | 467.00   | 34.00            | 15 878.00        |
| 3.1.2    | Trottoir (Chemin des Hugnes)                                                         | m3    | 177.00             | 95.00        | 168.15   | 38.00            | 6 389.70         |
| 3.1.3    | Stationnements privés - ép=0.30                                                      | m3    | 81.00              | 100.0        | 81.00    | 38.00            | 3 078.00         |
| 3.2      | GNT 0/20 pour couche de base                                                         |       |                    |              |          |                  |                  |
| 3.2.1    | Chaussée, trottoir (ML6) et stationnements PMR - ép=0.15m                            | m3    | 163.00             | 100.0        | 163.00   | 42.00            | 6 846.00         |
| 3.2.2    | Trottoir (Chemin des hugnes) - ép=0.15m                                              | m3    | 88.00              | 20.00        | 17.60    | 48.00            | 844.80           |

Page 1 / 5

**SUITE FACTURE N° 223030100**

| Désignation                                                                          | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|-------------------|
|                                                                                      |       |                    | %            | Qté    |                  |                   |
| 3.3 Béton Bitumineux noir pour couche de surface                                     |       |                    |              |        |                  |                   |
| 3.3.1 Chaussée ép=0.05 m                                                             | m²    | 855.00             | 100.0        | 855.00 | 19.00            | 16 245.00         |
| 3.3.2 Parkings PMR ép=0.05 m                                                         | m²    | 35.00              | 100.0        | 35.00  | 21.00            | 735.00            |
| 3.3.3 Parkings privatifs ép=0.05 m                                                   | m²    | 252.00             | 100.0        | 252.00 | 21.00            | 5 292.00          |
| 3.3.4 Trottoir (Chemin des Hugnes)                                                   | m²    | 550.00             |              |        | 21.00            |                   |
| 3.3.5 Trottoir (ML6) ép=0.05 m                                                       | m²    | 115.00             | 100.0        | 115.00 | 21.00            | 2 415.00          |
| 3.4 Stabilisé                                                                        | m²    | 442.00             | 100.0        | 442.00 | 17.00            | 7 514.00          |
| 3.5 Rang d'agglos (Arrêt enrobé entre bassin existant et Chemin des Hugnes)          | ml    | 47.00              | 100.0        | 47.00  | 30.00            | 1 410.00          |
| 3.6 Bordures                                                                         |       |                    |              |        |                  |                   |
| 3.6.1 P1                                                                             | ml    | 466.00             | 95.00        | 442.70 | 28.00            | 12 395.60         |
| 3.6.2 T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)                           | ml    | 581.00             | 80.00        | 464.80 | 32.00            | 14 873.60         |
| 3.6.3 Rondins bois                                                                   | ml    | 370.00             | 100.0        | 370.00 | 25.00            | 9 250.00          |
| 3.7 Signalisation verticale                                                          |       |                    |              |        |                  |                   |
| 3.7.1 AB4 (panneau Stop) - 800 normal                                                | u     | 1.00               |              |        | 235.00           |                   |
| 3.7.2 Panneaux de rue                                                                | u     | 2.00               |              |        | 245.00           |                   |
| 3.7.3 C13a (Panneau Impasse)                                                         | u     | 1.00               |              |        | 235.00           |                   |
| 3.8 Signalisation horizontale                                                        |       |                    |              |        |                  |                   |
| 3.8.1 Passage piétons                                                                | M2    | 7.00               |              |        | 10.00            |                   |
| 3.8.2 Bande STOP                                                                     | m²    | 1.50               |              |        | 10.00            |                   |
| 3.8.3 Passage piétons                                                                | m²    | 9.00               |              |        | 10.00            |                   |
| 3.8.3 Parking-bande de rive                                                          | ml    | 235.00             |              |        | 1.50             |                   |
| 3.8.5 Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)              | F     | 2.00               |              |        | 345.00           |                   |
| 3.9 Dalle podotactile traversée piétonne                                             | ml    | 3.00               |              |        | 65.00            |                   |
| 3.10 Géotextile - Dalles béton                                                       | m²    | 590.00             | 100.0        | 590.00 | 1.20             | 708.00            |
| 3.11 Géotextile - Stabilisé                                                          | m²    | 442.00             | 100.0        | 442.00 | 1.20             | 530.40            |
| 3.12 Mobiller urbain                                                                 |       |                    |              |        |                  |                   |
| 3.12.1 Support vélo                                                                  | u     | 1.00               |              |        | 170.00           |                   |
| 3.13 Dalles en béton ajourés y/c lit de pose remplissage gravier                     | m²    | 590.00             | 100.0        | 590.00 | 42.00            | 24 780.00         |
| <b>Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                                        |       |                    | <b>85.34</b> |        |                  | <b>129 185.10</b> |
| <b>4 MURS ET GRILLAGE</b>                                                            |       |                    |              |        |                  |                   |
| 4.1 Mur de soutènement (le long des lots 157 à 160) - H vue 0.60m y/c arase          | m²    | 42.00              | 100.0        | 42.00  | 225.00           | 9 450.00          |
| 4.2 Mur de clôture h=0.60m                                                           | ml    | 59.00              | 100.0        | 59.00  | 125.00           | 7 375.00          |
| 4.3 Clôture grillagée panneaux rigides H=1.60m                                       | ml    | 300.00             | 100.0        | 300.00 | 43.00            | 12 900.00         |
| 4.4 Barreoudage bambou gris h=1.00 m                                                 | ml    | 86.00              | 100.0        | 86.00  | 161.00           | 13 846.00         |
| 4.5 Parement pierres                                                                 | m²    | 55.00              | 100.0        | 55.00  | 235.00           | 12 925.00         |
| 4.6 Portillon                                                                        | u     | 3.00               | 100.0        | 3.00   | 750.00           | 2 250.00          |
| <b>Total MURS ET GRILLAGE</b>                                                        |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>58 746.00</b>  |
| <b>5 RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de</b> |       |                    |              |        |                  |                   |

**SUITE FACTURE N° 223030100**

|          | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                    | %            | Qté    |                  |                  |
|          | <b>Montpellier Métropole Méditerranée</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                    |              |        |                  |                  |
| 5.1      | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise) |       |                    |              |        |                  |                  |
| 5.1.1    | Ø 200 FONTE (Réseau principal) - Profondeur 2.50 m maxi                                                                                                                                                                                                                                        | ML    | 107.00             | 100.0        | 107.00 | 143.00           | 15 301.00        |
| 5.1.2    | Ø 150 FONTE (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.                                                                                                                                                                    | ML    | 85.00              | 100.0        | 85.00  | 130.00           | 11 050.00        |
| 5.1.3    | Ø 63 PEHD (refoulement)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ml    | 230.00             | 100.0        | 230.00 | 65.00            | 14 950.00        |
| 5.2      | Regard de visite y compris mises à la côte                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                    |              |        |                  |                  |
| 5.2.1    | Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)                                                                                                                                                                                                | u     | 4.00               | 100.0        | 4.00   | 1 180.00         | 4 720.00         |
| 5.3      | Branchement y/c boîte, tampon 40x40                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |              |        |                  |                  |
| 5.3.1    | boîte Ø 315                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u     | 9.00               | 100.0        | 9.00   | 345.00           | 3 105.00         |
| 5.3.2    | boîte Ø 400 (Macrolot 6)                                                                                                                                                                                                                                                                       | u     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 395.00           | 395.00           |
| 5.4      | Raccordement sur regard réseau EU existant                                                                                                                                                                                                                                                     | u     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 385.00           | 385.00           |
| 5.5      | Poste de relevage                                                                                                                                                                                                                                                                              | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 35 200.00        | 35 200.00        |
|          | <b>Total RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée</b>                                                                                                                                                                    |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>85 106.00</b> |
| <b>6</b> | <b>RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.1      | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions                                                                          |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.1.1    | DN 300 BA 135 - Fossé Chemin des Hugnes                                                                                                                                                                                                                                                        | ml    | 145.00             | 100.0        | 145.00 | 88.00            | 12 760.00        |
| 6.1.2    | DN 300 BA 135                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ml    | 78.00              | 100.0        | 78.00  | 92.00            | 7 176.00         |
| 6.1.3    | DN 400 BA 135                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ml    | 28.00              | 100.0        | 28.00  | 102.00           | 2 856.00         |
| 6.1.4    | DN 500 BA 135                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ml    | 17.00              | 100.0        | 17.00  | 125.00           | 2 125.00         |
| 6.2      | Protection mécanique des canalisations                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 165.00           | 165.00           |
| 6.3      | Regard y compris mise à la côte                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.3.1    | Regard + grille plane ou concave 600x600                                                                                                                                                                                                                                                       | u     | 6.00               | 100.0        | 6.00   | 720.00           | 4 320.00         |
| 6.3.2    | Regard + grille avaloir profil A (Chemin des Hugnes)                                                                                                                                                                                                                                           | u     | 3.00               | 100.0        | 3.00   | 825.00           | 2 475.00         |
| 6.4      | Caniveau grille                                                                                                                                                                                                                                                                                | ml    | 6.20               | 100.0        | 6.20   | 425.00           | 2 635.00         |
| 6.5      | Ouvrage de tête                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                    |              |        |                  |                  |
| 6.5.1    | Pour buses DN 300 arrivant dans fossé existant - Chemin des Hugnes                                                                                                                                                                                                                             | u     | 2.00               | 100.0        | 2.00   | 350.00           | 700.00           |
| 6.5.2    | Pour buses DN 500 arrivant dans bassin                                                                                                                                                                                                                                                         | u     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 550.00           | 550.00           |
|          | <b>Total RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>35 762.00</b> |
| <b>7</b> | <b>MURS TECHNIQUES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |              |        |                  |                  |
| 7.1      | Mur technique type l'Occitant (MPB)                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |              |        |                  |                  |

**SUITE FACTURE N° 223030100**

| Désignation                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |       |                    | %            | Qté    |                  |                  |
| 7.1.1                                                                                                                    | S22 / Clbe                                                                                                                                                                                                           | u     | 5.00               | 100.0        | 5.00   | 910.00           | 4 550.00         |
| 7.1.2                                                                                                                    | RMT450                                                                                                                                                                                                               | u     | 3.00               | 100.0        | 3.00   | 1 025.00         | 3 075.00         |
| 7.1.3                                                                                                                    | RMBT600                                                                                                                                                                                                              | u     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 945.00           | 945.00           |
| <b>Total MURS TECHNIQUES</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>8 570.00</b>  |
| <b>8</b>                                                                                                                 | <b>DOSSIER ADMINISTRATIF</b>                                                                                                                                                                                         |       |                    |              |        |                  |                  |
| 8.1                                                                                                                      | Etudes d'exécution                                                                                                                                                                                                   | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 2 200.00         | 2 200.00         |
| 8.2                                                                                                                      | Elaboration du DOE                                                                                                                                                                                                   | F     | 1.00               |              |        | 500.00           |                  |
| 8.3                                                                                                                      | Recolement - Réalisé par un Géomètre expert                                                                                                                                                                          |       |                    |              |        |                  |                  |
| 8.3.1                                                                                                                    | Recolement voirie                                                                                                                                                                                                    | F     | 1.00               |              |        | 700.00           |                  |
| 8.3.2                                                                                                                    | Réseau EU (norme Montpellier Métropole Méditerranée)                                                                                                                                                                 | F     | 1.00               |              |        | 1 800.00         |                  |
| <b>Total DOSSIER ADMINISTRATIF</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |       |                    | <b>42.30</b> |        |                  | <b>2 200.00</b>  |
| <b>TC</b>                                                                                                                | <b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES</b>                                                                                                                                                                                       |       |                    |              |        |                  |                  |
| <b>TC1</b>                                                                                                               | <b>DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155</b><br>Elargissement d'une tranchée et fourniture et pose d'un PEHD diam. 19/25, de 2 TPC Verts diam 40, de 2 TPC Rouges 110 et 63 | ML    | 48.00              | 100.0        | 48.00  | 55.00            | 2 640.00         |
| <b>Sous-Total DEVIS N°221103 RESEAUX EDF, AEP, en attente dans les lots 152, 153, 154 et 155</b>                         |                                                                                                                                                                                                                      |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>2 640.00</b>  |
| <b>TC2</b>                                                                                                               | <b>DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan annexé au CR du 10/11/2022</b>                                                                                                        |       |                    |              |        |                  |                  |
| 1                                                                                                                        | Fourniture et pose de rondins bois - 2 emplacements en supplément                                                                                                                                                    | ml    | 34.00              | 100.0        | 34.00  | 25.00            | 850.00           |
| 2                                                                                                                        | Réalisation d'une tranchée et fourniture de 3 PE diam 25                                                                                                                                                             | ml    | 80.00              | 100.0        | 80.00  | 55.00            | 4 400.00         |
| 3                                                                                                                        | Branchement dans le regard laissé en attente par BRL                                                                                                                                                                 | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 480.00           | 480.00           |
| 4                                                                                                                        | Fourniture et pose d'une clôture en panneau rigide                                                                                                                                                                   | ML    | 270.00             | 100.0        | 270.00 | 43.00            | 11 610.00        |
| 5                                                                                                                        | Fourniture et pose d'une bordure P1                                                                                                                                                                                  | ml    | 28.00              | 100.0        | 28.00  | 28.00            | 784.00           |
| 6                                                                                                                        | Fourniture et pose d'une bordure T2                                                                                                                                                                                  | ml    | 30.00              | 100.0        | 30.00  | 32.00            | 960.00           |
| 7                                                                                                                        | Fourniture et pose d'un portillon                                                                                                                                                                                    | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 750.00           | 750.00           |
| 8                                                                                                                        | Fourniture et pose d'une portail de 3 mètres                                                                                                                                                                         | U     | 2.00               | 100.0        | 2.00   | 1 400.00         | 2 800.00         |
| <b>Sous-Total DEVIS N°221111B TRAVAUX EN PLUS au niveau des jardins paratgés suivant plan annexé au CR du 10/11/2022</b> |                                                                                                                                                                                                                      |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>22 634.00</b> |
| <b>Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>25 274.00</b> |

SUITE FACTURE N° 223030100

| RECAPITULATIF                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Libellé lot                                                                                                        | Total HT   |
| 1 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES                                                              | 9 364.70   |
| 2 - TERRASSEMENTS GENERAUX                                                                                         | 30 789.00  |
| 3 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION                                                                               | 129 185.10 |
| 4 - MURS ET GRILLAGE                                                                                               | 58 746.00  |
| 5 - RESEAU EAUX USEES- RÉALISÉ SELON LE CAHIER DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MONTPELLIER MÉTROPÔLE MÉDITERRANÉE | 85 106.00  |
| 6 - RESEAU PLUVIAL                                                                                                 | 35 762.00  |
| 7 - MURS TECHNIQUES                                                                                                | 8 570.00   |
| 8 - DOSSIER ADMINISTRATIF                                                                                          | 2 200.00   |
| TC - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES                                                                                       | 25 274.00  |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| MONTANT TOTAL H.T.            | 384 996.80 €  |
| - SITUATION N°1 DU 29/07/2022 | -126 602.15 € |
| - SITUATION N°2 DU 31/08/2022 | -11 107.20 €  |
| - SITUATION N°3 DU 31/10/2022 | -38 842.89 €  |
| - SITUATION N°4 DU 30/11/2022 | -106 980.89 € |
| - SITUATION N°5 DU 22/12/2022 | -36 865.67 €  |
| - SITUATION N°6 DU 31/01/2023 | -16 621.00 €  |
| - SITUATION N°7 DU 24/02/2023 | -38 580.25 €  |
| MONTANT SITUATION N° 8        | 9 396.75 €    |
| MONTANT T.V.A. 20 %           | 1 879.35 €    |
| MONTANT T.T.C.                | 11 276.10 €   |

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 13/05/2023

**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

| CIC MEDITERRANEE GE                      |              |             |     |
|------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| Code Banque                              | Code Guichet | N° Compte   | Clé |
| 10096                                    | 18102        | 00038097201 | 42  |
| IBAN : FR76 1009 6181 0200 0380 9720 142 |              |             |     |
| BIC : CMCIFRPP                           |              |             |     |

TPSONERM Etablissement Secondaire de TPSON

650, rue des Avants  
34270 ST MATHIEU DES TREVIERS  
Tel: 04 67 55 13 44 Fax: 04 67 55 13 60  
E-mail: tpsonerm@brajavesigne-tpso.fr  
N°SIRET: 319 658 159 000 29

Pour les professionnels : Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ (article L441-3 du Code du Commerce). Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Selon Art. L441-6 du Code du Commerce, taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne + 10.

**NB** : Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur notre site : <https://brajavesigne.fr>