

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Le Moulin de Granelle" - Commune de Villesèquelande _ LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°3 DU 30/04/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3	
Montant TOTAL MARCHÉ		360 801,50 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/04/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT 278 484,95 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	13/02/2023	108 582,50 €	Avenants HT	
2	28/03/2023	106 260,00 €	Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT 278 484,95 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €			Situations précédentes HT 214 842,50 €	
			Remboursement avance HT 0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT 214 842,50 €				
Montant du présent certificat HT 63 642,45 €			MONTANT HT 63 642,45 €	
TOTAL A CE JOUR HT 278 484,95 €				
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global 77,19%			MONTANT HT 63 642,45 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 établi le 10/05/2023	
			TOTAL HT 63 642,45 €	
			TVA 20,00% 12 728,49 €	
			TOTAL TTC 76 370,94 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
			Caution bancaire 0,00 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE 76 370,94 €	
Signature Maître d'Œuvre			Paiement direct - AUDE TP en TTC 76 370,94 €	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069				

FACTURE N° F2304018

SITUATION N° 3

LOT N°1 TERRASSEMENT / VOIRIE / RESEAUX HUMIDES
Lot Le Moulin de Granelle à VILLESEQUELANDE

Selon Devis N° D221052 du 27 octobre 2022

Chantier N° : 220229

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 avril 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	I.I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
	Livraison fond de forme voirie/trottoir/piétonnier - 0,55m	M3	1 091.75	100.0	1 091.75	7.00	7 642.25
	Bassin de rétention (Volume utile = 420 m3, Volume total = 622 m3) y compris rampe	M3	275.00	100.0	275.00	7.00	1 925.00
	Livraison fond de forme voirie -0,55m	M3	450.00	100.0	450.00	7.00	3 150.00
	Bassin de rétention	M3	150.00	100.0	150.00	7.00	1 050.00
4	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régaliées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	766.75	100.0	766.75	3.00	2 300.25
6	Rabotage du revêtement existant au droit des deux entrées y compris sciage	M2	260.00	100.0	260.00	8.00	2 080.00
	Total I.I - TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			20 147.50
2	I.II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 30cm - Pas de traitement sous les stationnements perméable	M2	1 325.00	100.0	1 325.00	7.00	9 275.00
2	Constitution de la couche de base avec grave 0/20, sur 0,20m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	397.00	60.00	238.20	39.00	9 289.80
4	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	250.00	95.00	237.50	28.00	6 650.00
	e) Bordure caniveau type CC1	ML	115.00	95.00	109.25	37.00	4 042.25
	g) Bordurette type P1	ML	250.00	95.00	237.50	24.00	5 700.00
	h) Bordurette type P1 arasée	ML	68.00	95.00	64.60	24.00	1 550.40
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			95.00			17 942.65
6	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi						

SUITE FACTURE N° F2304018

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	770.00	100.0	770.00	26.00	20 020.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			20 020.00
	Total I.II - VOIRIE			44.24			56 527.45
1	II.I - EAUX USEES						
	a) Æ 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	204.00	100.0	204.00	65.00	13 260.00
	f) Conduite Ø90 refoulement - PVC pression	ML	200.00	100.0	200.00	58.00	11 600.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	18.00	100.0	18.00	580.00	10 440.00
4	Fourniture et pose d'un poste de refoulement y compris tout les équipement, la clôture, la dalle etc... (voir description dans le CCTP)	U	1.00	80.00	0.80	37 900.00	30 320.00
5	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	13.00	100.0	13.00	820.00	10 660.00
6	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante (terrassement, remblaiement et reprise du revêtement) pour raccordement sur réseau existant	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Total II.I - EAUX USEES			91.01			76 780.00
2	II.II - RESEAU PLUVIAL						
	a) Conduite Ø 300	ML	100.00	100.0	100.00	130.00	13 000.00
	b) Conduite Ø 400	ML	45.00	100.0	45.00	142.00	6 390.00
	c) Conduite Ø 500	ML	70.00	100.0	70.00	185.00	12 950.00
	d) Conduite Ø 500 accès parcelles et accès lotissement	ML	60.00	100.0	60.00	185.00	11 100.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	100.0	7.00	580.00	4 060.00
3	Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	5.00	100.0	5.00	680.00	3 400.00
5	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	8.00	100.0	8.00	790.00	6 320.00
6	Fourniture et pose - regard de visite avaloir Ø 800	U	3.00	100.0	3.00	790.00	2 370.00
	a) exutoire bassin de rétention au fossé	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
	b) pour rejet réseau dans bassin de rétention	U	1.00	90.00	0.90	290.00	261.00
	c) pour création de passage busé (accès lots 9, 10, 11, 12)	U	4.00	90.00	3.60	540.00	1 944.00
8	Ouvrage de fuite du bassin de rétention (voir coupe de l'ouvrage sur le plan DLE)	Ens	1.00	80.00	0.80	5 800.00	4 640.00
9	Reprofilage du fossé existant	ML	10.00	100.0	10.00	18.00	180.00
	Total II.II - RESEAU PLUVIAL			97.95			67 265.00
3	II.III- RESEAU EAU POTABLE						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	150.00	100.0	150.00	54.00	8 100.00
	d) PVC Ø 110 PN 16	ML	5.00	100.0	5.00	50.00	250.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	18.00	100.0	18.00	710.00	12 780.00
3	Ouverture et fermeture de la fouille sous						

SUITE FACTURE N° F2304018

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4A	chaussée existante pour raccordement sur réseau existant	U	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
	Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 950.00	1 950.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	440.00	880.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	180.00	360.00
Total II.III- RESEAU EAU POTABLE				100.0			25 320.00
4	II.IV- RESEAU EAU DU CANAL						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	260.00	100.0	260.00	54.00	14 040.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE63 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	18.00	100.0	18.00	690.00	12 420.00
3	Ouverture et fermeture de la fouille en terrain naturel pour raccordement sur réseau existant	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	3.00	100.0	3.00	440.00	1 320.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	180.00	180.00
	c) Plaque pleine	U	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00
Total II.IV- RESEAU EAU DU CANAL				100.0			28 900.00
5	II.V - DIVERS						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	75.00	0.75	1 500.00	1 125.00
	a) ITV	ML	204.00	100.0	204.00	5.00	1 020.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	FT	1.00	100.0	1.00	1 150.00	1 150.00
	b) Test d'étanchéité	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
Total II.V - DIVERS				63.08			3 545.00

Montant du Marché initial 360 801.50 €

Montant Total H.T. 278 484.95 €

- Situation n°1 -108 582.50 €

- Situation n°2 -106 260.00 €

Montant Situation n° 3 63 642.45 €

Montant T.V.A. 20 % 12 728.49 €

Montant T.T.C. 76 370.94 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/06/2023

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
 Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
 SIRET 484 913 793 00069

Facture validée par mes services

Page 3 / 4

SUITE FACTURE N° F2304018

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z