

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Hauts de L'Albaric" - Commune de Leuc - Lot 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°3 DU 30/04/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3	
Montant TOTAL MARCHE		310 413,40 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/04/2023, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT 155 646,65 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	14/03/2023	35 815,20 €	Avenants HT	
2	03/04/2022	63 625,50 €	Révision de prix HT 0,00 €	
			ENSEMBLE HT 155 646,65 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT 99 440,70 €	
Totaux certificats antérieurs HT		99 440,70 €	Remboursement avance HT 0,00 €	
Montant du présent certificat HT		56 205,95 €	MONTANT HT 56 205,95 €	
TOTAL A CE JOUR HT		155 646,65 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		50,14%	MONTANT HT 56 205,95 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 établi le 10/05/2023	
			TOTAL HT 56 205,95 €	
			TVA 20,00% 11 241,19 €	
			TOTAL TTC 67 447,14 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
			Caution bancaire 0,00 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE 67 447,14 €	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC 67 447,14 €	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069				

FACTURE N° F2304017

SITUATION N° 3

LOT N°1 TERRASSEMENT VOIRIE RESEAUX HUMIDES - LOT LES HAUTS DE L'ALBARIC à LEUC

Selon Devis N° D221214 du 6 décembre 2022

Chantier N° : 220253

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 avril 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	I.I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2	Constat d'huissier	FT	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
3	Nettoyage général de l'emprise de l'opération y compris débroussaillage et évacuation des végétaux	M2	16 976.00	100.0	16 976.00	0.15	2 546.40
4	Déblais: Livraison fond de forme voirie/trottoir/piétonnier - 0,55m	M3	980.00	100.0	980.00	7.00	6 860.00
4a	Déblais : Bassin de rétention (Volume utile = 680 m3	M3	1 275.00	80.00	1 020.00	7.00	7 140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 337.00	80.00	1 069.60	3.00	3 208.80
	Total I.I - TERRASSEMENT GENERAUX			49.82			22 305.20
2	I.II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 50cm - s (hors stationnements perméable)	M2	1 880.00	100.0	1 880.00	7.00	13 160.00
11	divers						
12	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	50.00	0.50	1 500.00	750.00
	Sous-Total divers			35.71			750.00
	Total I.II - VOIRIE			11.02			13 910.00
1	II.I - EAUX USEES						
	a) Ø 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	205.00	95.00	194.75	79.00	15 385.25
	a) Ø 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	10.00	95.00	9.50	79.00	750.50
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir,						

SUITE FACTURE N° F2304017

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	95.00	16.15	630.00	10 174.50
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	95.00	9.50	800.00	7 600.00
5	Raccordement sur regard existant	FT	1.00	95.00	0.95	350.00	332.50
	Total II.I - EAUX USEES			95.00			34 242.75
2	II.II - RESEAU PLUVIAL						
	a) Conduite Ø 300	ML	40.00	95.00	38.00	72.00	2 736.00
	b) Conduite Ø 400	ML	75.00	95.00	71.25	90.00	6 412.50
	c) Conduite Ø 500	ML	33.00	95.00	31.35	132.00	4 138.20
	d) Conduite Ø 500 accès parcelles et accès lotissement	ML	30.00	95.00	28.50	197.00	5 614.50
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	95.00	16.15	630.00	10 174.50
3	Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	5.00	95.00	4.75	640.00	3 040.00
4	Fourniture et pose de grille transversale D400 concave, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	ML	10.00	95.00	9.50	470.00	4 465.00
5A	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	95.00	9.50	800.00	7 600.00
	a) exutoire bassin de rétention au fossé	U	1.00	95.00	0.95	350.00	332.50
	b) pour rejet réseau dans bassin de rétention	U	2.00	100.0	2.00	290.00	580.00
7	Ouvrage de régulation - bassin de rétention y/c	Ens	1.00	100.0	1.00	4 800.00	4 800.00
9	Création d'une rampe bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	1 200.00	1 200.00
	Total II.II - RESEAU PLUVIAL			95.62			51 093.20
3	II.III- RESEAU EAU POTABLE						
	a) PVC Ø 160 PN 16	ML	240.00	95.00	228.00	59.00	13 452.00
	b) PVC Ø 140 PN 16	ML	57.00	95.00	54.15	55.00	2 978.25
	e) PVC Ø 90 PN 16	ML	46.00	95.00	43.70	45.00	1 966.50
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	17.00	95.00	16.15	735.00	11 870.25
3	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante pour raccordement sur réseau existant	U	1.00	95.00	0.95	500.00	475.00
	a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 160	U	2.00	95.00	1.90	650.00	1 235.00

SUITE FACTURE N° F2304017

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	95.00	0.95	530.00	503.50
e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 90	U	1.00	95.00	0.95	270.00	256.50
a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 160	U	1.00	95.00	0.95	330.00	313.50
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	95.00	0.95	220.00	209.00
c) Plaque pleineU	U	4.00	95.00	3.80	220.00	836.00
Total II.III- RESEAU EAU POTABLE			76.81			34 095.50

Montant du Marché initial 310 413.40 €

Montant Total H.T. 155 646.65 €

- Situation n°1 -35 815.20 €

- Situation n°2 -63 625.50 €

Montant Situation n° 3 56 205.95 €

Montant T.V.A. 20 % 11 241.19 €

Montant T.T.C. 67 447.14 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/06/2023

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

