

Certificat de Paiement n° :	1
Objet du Marché :	SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Enclos des Sources"

Maître d'ouvrage : 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Lot n°</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Intitulé du lot :</td> <td>Réseaux Secs - AEP</td> </tr> <tr> <td>Tranche :</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Notification :</td> <td>28/02/23</td> </tr> <tr> <td>Entreprise titulaire :</td> <td>SUD-OUEST RESEAUX 26 rue de Treilles 31410 NOE</td> </tr> </table>	Lot n°	3	Intitulé du lot :	Réseaux Secs - AEP	Tranche :	-	Notification :	28/02/23	Entreprise titulaire :	SUD-OUEST RESEAUX 26 rue de Treilles 31410 NOE
Lot n°	3										
Intitulé du lot :	Réseaux Secs - AEP										
Tranche :	-										
Notification :	28/02/23										
Entreprise titulaire :	SUD-OUEST RESEAUX 26 rue de Treilles 31410 NOE										

ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)		
N°	Date	Montant TTC
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total (hors AF)		- €

Montant cumulé des situations			Avancement
Montant HT sur marché de base :	53 156,78 €	73,83%	
Montant HT sur avenants :			
Révision/actualisation des prix :			
Montant total HT	53 156,78 €		
TVA 20 %	10 631,36 €		
Montant total TTC	63 788,14 €		

	Montant HT	Montant TTC
Montant cumulée des situations	53 156,78 €	63 788,14 €
Retenue de garantie (5%)	0,00 €	0,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	53 156,78 €	63 788,14 €

Acomptes à déduire (Précédent)	0,00 €	0,00 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	0,00 €	0,00 €

Montant HT de l'acompte	53 156,78 €
dont TVA (20%)	10 631,36 €
Montant TTC de l'acompte	63 788,14 €

Pénalités	0,00 €
-----------	--------

Montant TTC à verser	63 788,14 €
Soit SOIXANTE-TROIS-MILLE-SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-HUIT-EUROS-ET-QUATORZE-CENTIMES TTC	

Répartition des règlements				
Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) : SOR	53 156,78 €	63 788,14 €	- €	63 788,14 €
Co-traitant(s)		- €		- €
Sous-traitant(s) :		- €		- €

Solde marché HT:	18 843,22 €
Solde marché TTC :	22 611,86 €

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC

Vu, le 02/06/2023
Le Maître d'œuvre


HECTARE URBANISME DURABLE
34 Bis, chemin du Chapitre
31410 LESCOSSE
Tél : 05 34 60 96 96 - Fax : 05 34 60 96 01

A _____, le _____
Le Maître d'ouvrage



Date	N° Client	N° Facture
31/05/2023	411HECTARE	F2350219

SAS SUD OUEST RESEAUX
Lieu dit Serres Lacaze
26, rue des Treilles
31410 NOE
France

Tél : 0561977715
Email : secretariat@sor31.fr
SIRET : 51102892000029
RCS : Toulouse 511 028 920
N° TVA : FR26511028920
Code APE : 4221Z
Capital social : 10 000

SAS HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE

Description : OPERATION LOTISSEMENT L'ENCLOS DES SOURCES - MURET

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	
Facture Travaux situation 1 au 31 Mai 2023 selon decompote joint	1	53 156,78	53 156,78	2

Code	BASE HT	%TVA	MT TVA
2	53 156,78	20,00	10 631,36

TOTAL H.T. 53 156,78
TVA 10 631,36
TTC A PAYER 63 788,14

Mode de règlement : Virement **Échéance :** 15/07/2023

TVA payée sur les encaissements
26, rue des Treilles - ZAC des Serres - 31 410 NOE - Tél : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
SAS au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse 511 028 920 - NAF : 4221Z



SUD-OUEST RESEAUX
26 rue des Treilles - ZAC des Serres
31410 NOE
Tél. : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
RCS Toulouse : 511 028 920

[Je règle ma facture!](#)



SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles

31410 NOE

Tél.: 05-61-97-77-15

Facture

N° Facture	Date	Code Client
	31/05/2023	HECTARE

HECTARE SA

45 RUE DE GARANCE

31670 LABEGE

LOTISSEMENT L'ENCLOS DES SOURCES - MURET

SITUATION 1 AU 31 MAI 2023

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
1	RESEAU AEP				
1.1	Tranchée en terrain naturel	ML	230,000	9,82	2 258,60
1.2	Evacuation des excédents	M3	69,000	18,89	1 303,41
1.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	230,000	5,53	1 271,90
1.4	Pose Grillage avertisseur	ML	230,000	0,66	151,80
1.5	Remblai tranchée	ML	230,000	6,45	1 483,50
1.6	Raccordement PEHD 50 sur niche compteur posée par concessionnaire	U	0,000	327,28	0,00
1.7	Pose PE 42/50 - 16 bars	ML	140,000	5,28	739,20
1.8	Vidange sous bouche à clé	U	1,000	384,88	384,88
1.9	Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé	U	12,000	176,77	2 121,24
1.10	Pose PE 19/25 - 16 bars	ML	90,000	3,76	338,40
1.11	Pose TPC63 bleu	ML	13,000	2,76	35,88
1.12	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25	U	0,000	257,88	0,00
1.13	Essai AEP et désinfection	ML	0,000	3,13	0,00
1.14	Plan exécution AEP	U	1,000	208,30	208,30
1.15	Recolement AEP	U	0,000	194,39	0,00
	Total RESEAU AEP		1,000	10 297,11	10 297,11
2	CUVE INCENDIE				
2.1	Tranchée en terrain naturel	ML	9,000	9,82	88,38

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
2.2	Evacuation des excédents	M3	2,700	18,89	51,00
2.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	9,000	5,53	49,77
2.4	Pose Grillage avertisseur	ML	9,000	0,66	5,94
2.5	Remblai tranchée	ML	9,000	6,45	58,05
2.6	Réalisation Branchement en 32 sous bouche à clé	U	1,000	182,37	182,37
2.7	Pose PE 26/32 - 16 bars	ML	9,000	4,00	36,00
2.8	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 26/32	U	0,000	257,88	0,00
2.9	Pose cuve enterrée de 30 m3 avec poteau aspiration	U	0,800	14 572,60	11 658,08
	Total CUVE INCENDIE		1,000	12 129,59	12 129,59
3	RESEAU ARROSAGE				
3.1	Tranchée en terrain naturel	ML	70,000	9,82	687,40
3.2	Evacuation des excédents	M3	13,300	18,89	251,24
3.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	70,000	5,53	387,10
3.4	Pose Grillage avertisseur	ML	70,000	0,66	46,20
3.5	Remblai tranchée	ML	70,000	6,45	451,50
3.6	Réalisation Branchement en 40 sous bouche à clé	U	1,000	188,40	188,40
3.7	Pose PE 32/40 - 16 bars	ML	6,000	4,44	26,64
3.8	2 Regards arrosage Type CCV Plast Tampon fonte dont 1 avec Disconnecteur 32	U	0,000	1 003,21	0,00
3.9	Pose Gaine TPC 90 + Pe 19/25 Arrosage	ML	70,000	6,03	422,10
	Total RESEAU ARROSAGE		1,000	2 460,58	2 460,58
4	RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS				
4.1	Tranchée en terrain naturel	ML	45,000	9,82	441,90
4.2	Surlargeur de tranchée	ML	160,000	3,28	524,80
4.3	Evacuation des excédents	M3	61,500	18,89	1 161,73
4.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	205,000	5,53	1 133,65
4.5	Pose Grillage avertisseur	ML	205,000	0,66	135,30
4.6	Remblai tranchée	ML	205,000	6,45	1 322,25
4.7	Pose Cable BT 3x240+115	ML	34,000	31,69	1 077,46
4.8	Pose Cable BT 3x150+95	ML	107,000	21,56	2 306,92
4.9	Pose Cable BT 3x95+75	ML	85,000	17,22	1 463,70
4.10	Pose Cable BT 4x35	ML	118,000	9,45	1 115,10
4.11	RMBT + RCCP à positionner à l'entrée de	U	0,000	979,75	0,00

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
	l'operation				
4.12	RMBT 9 Plages	U	4,000	644,00	2 576,00
4.13	RMBT 6 Plages	U	2,000	576,71	1 153,42
4.14	Mise à la terre	U	7,000	96,47	675,29
4.15	Borne CIBE Type 1	U	6,000	177,39	1 064,34
4.16	Borne CIBE Type 2	U	3,000	329,69	989,07
4.17	Article 2 - EDF	U	1,000	555,40	555,40
4.18	Recolement EDF	U	0,000	194,39	0,00
	Total RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS		1,000	17 696,33	17 696,33
5	RESEAU ECLAIRAGE				
5.1	Tranchée en terrain naturel	ML	6,000	9,82	58,92
5.2	Evacuation des excédents	M3	1,800	18,89	34,00
5.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	6,000	5,53	33,18
5.4	Pose Grillage avertisseur	ML	6,000	0,66	3,96
5.5	Remblai tranchée	ML	6,000	6,45	38,70
5.6	Pose Gaine TPC 63	ML	158,000	2,54	401,32
5.7	Deroulage Cable Eclairage 3G6	ML	0,000	5,74	0,00
5.8	Massif ancrage pour mat de 5 m	U	0,000	149,14	0,00
5.9	Fourniture pose et cablage mat de 5 m + Lanterne TECEO Comatelec validé par la mairie	U	0,000	735,11	0,00
5.10	Pose Commande Eclairage equipée protection et horloge astronomique	U	0,000	964,80	0,00
5.11	Controle Installation et consuel	U	0,000	362,28	0,00
	Total RESEAU ECLAIRAGE		1,000	570,08	570,08
6	RESEAU TELECOM				
6.1	Tranchée en terrain naturel	ML	6,000	9,82	58,92
6.2	Surlargeur de tranchée	ML	241,000	3,28	790,48
6.3	Evacuation des excédents	M3	50,000	18,89	944,50
6.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	247,000	5,53	1 365,91
6.5	Pose Grillage avertisseur	ML	247,000	0,66	163,02
6.6	Remblai tranchée	ML	247,000	6,45	1 593,15
6.7	Pose PVC 42/45	ML	915,000	2,70	2 470,50
6.8	Pose Chambre L2C	U	3,000	630,75	1 892,25
6.9	Pose Chambre L2T	U	1,000	516,06	516,06
6.10	Remontée sur poteau existant	U	0,000	139,47	0,00

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
6.11	Essai Télécom et aiguillage	ML	0,000	0,35	0,00
6.12	Plan exécution telecom	U	1,000	208,30	208,30
6.13	Plan recolement telecom	U	0,000	194,39	0,00
	Total RESEAU TELECOM		1,000	10 003,09	10 003,09

Taux TVA	Base	Montant
	53 156,78	10 631,36

Total H.T.	53 156,78 €
TVA	10 631,36 €
Total T.T.C.	63 788,14 €

SUD-OUEST RESEAUX
 26 rue des Treilles – ZAC des Serres
 31410 NOË
 Tél. : 05 61 97 77 15 – Fax : 05 61 97 77 19
 RCS Toulouse : 511 028 920

ATTENTION LOT 6 ET 7 EN RETRAIT LIAISON B NON CHIFFRE