

X

PAYE	COMPTABILISE
LE	06.
PAR	
DE	

HECTARE

URBANISME DURABLE

LES PENNE MIRABEAU "BELLE VITTA"

LOT N°1 :	TERRASSEMENT / VOIRIE
NOM TITULAIRE :	MTP13

C.P. Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX

Notifié le	22/03/2023	n°	Désignation	montant H.T.
Montant initial du marché	564 491,75 €	1	AVENANT 1	- €
Montant actuel du marché	564 491,75 €	2		
		3		- €
		4		- €
		5		- €
		6		- €
		7		- €
		8		- €
			Montant total H.T. - Avenant(s)	- €

SITUATION N°02

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours	Montant cumulés des paiements		
Travaux réalisés	96122,55	32080,00	64042,55	SIT 1	30 476,00 €	36 571,20 €
Rabais commercial			0	SIT 2		- €
Pénalités			0	SIT 3		
Retenues			0	SIT 4		
Montant H.T.			64042,55	SIT 5		
T.V.A. (20,0%)			12808,51	SIT 6		
Montant T.T.C.			76851,06	SIT 7		
Retenue de garantie (5%)	-4806,1275	-1604	-3202,1275	SIT 8		
Avance forfaitaire				SIT 9		
		Montant H.T.	60 840,42 €	SIT 10		
		T.V.A (20,0 %)	12 168,08 €	SIT 11		
		Montant T.T.C.	73 008,51 €	SIT 12		
				SIT 13		
				SIT 14		
				SIT 15		
				DGD		
				Total	30 476,00 €	36 571,20 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°02

Le Maître d'Ouvrage: HECTARE SAS A: Vendargues le:	Le Maître d'oeuvre: BET CERRETTI A: LA BOUILLADISE le: 05/06/2023 B.E.T. CERRETTI 12 Chemin du Tonneau, Les Gorguettes 13720 LA BOUILLADISE Tél. 04 42 18 08 20 - Email: cerretti.fr Siret: 522 605 242 00019 - Ape: 7112B
--	--

**Hectare**

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues

Adresse du chantier

13170 PENNES MIRABEAU

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500

MARTIGUES

France

TVA N° FR25903390557

Tél : 07 87 09 02 29

Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #2

N° F202300112

Sur devis N° D202300127

En date du : 01/06/2023

Échéance au : 01/07/2023

BELLA VITA

N°	DÉSIGNATION	QTÉ PRÉVUE	SIT. #1 QTÉ	SIT. #1 %	SIT. #2 QTÉ	SIT. #2 %	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	PRESTATION GENERALES								10 970,00 €
1.1	Installation chantier	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	3 000,00 €	20,00 %	3 000,00 €
1.2	mise en place de grille Héras protection du chantier	298,00 ml	298,00	100,00 %	298,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	4 470,00 €
1.3	Signalisation de chantier	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 500,00 €	20,00 %	1 500,00 €
1.4	Etude d'exécution	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €
1.5	Dossier de recollement	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 500,00 €	20,00 %	0,00 €
1.6	Assistance au contrôle et protection des réseaux existant	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €
1.7	Etude de sol Réalisé par le MOA	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
1.8	Constat d'huissier Réalisé par le maître d'ouvrage	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
2	TRAVAUX PREPARATOIRES								4 210,00 €
2.1	Débroussaillage et nettoyage	3000,00 m²	2400,00	80,00 %	3000,00	100,00 %	1,00 €	20,00 %	3 000,00 €
2.2	Arrachage et dessouchage d'arbre	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	400,00 €	20,00 %	400,00 €
2.3	Evacuation des matériaux existants en décharge Y/C arbres et souches réaliser	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,90	90,00 %	900,00 €	20,00 %	810,00 €

2.4	Démolition de chaussées et de trottoirs	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €
2.5	Démolition de mur , bordure, clôture, poteau en béton, portail, etc. avec utilisation du brise roche 20M3	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 900,00 €	20,00 %	0,00 €
3	TERRASSEMENTS								7 746,00 €
3.1	<u>Création d'un accès aux riverains au Nord du projet, qui utilise la voie interne d'axe nord-sud pour maintenir la sécurité du publics et des ouvrages réalisé. Nous prendrons toutes les dispositions pour maintenir en tout temps un accès praticable aux riverains (la création d'une éventuelle piste chantier)</u> <u>La piste sera supprimé et les lots seront remis en état après avoir réalisé les travaux sur la voie principal et l'accès sera rendu au riverains.</u> <u>CETTE PRESTATION NE COMPTABILISERA PAS DE PLUS-VALUE</u>	0,00 ens	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
3.2	Décapage fond de forme - 20 du fini	570,00 m³	285,00	50,00 %	399,00	70,00 %	12,00 €	20,00 %	4 788,00 €
3.3	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation	170,00 m³	0,00	0,00 %	102,00	60,00 %	29,00 €	20,00 %	2 958,00 €
3.4	Remblais issu des déblais y/c compactage couche par couche	70,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15,00 €	20,00 %	0,00 €
3.5	Remblais d'apport y/c compactage par couches	620,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	36,00 €	20,00 %	0,00 €
4	VOIRIE								0,00 €
4.1	Réalisation d'essai à la plaque	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	800,00 €	20,00 %	0,00 €
4.2	Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux								0,00 €
4.2.1	Réglage et compactage de fond de forme	1650,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,50 €	20,00 %	0,00 €
4.2.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	1650,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,70 €	20,00 %	0,00 €

4.2.3	GNT 0/20 ép=30 cm	495,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.2.4	BBSG 0/10 noir ép=6 cm y/c couche d'imprégnation	1650,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	18,50 €	20,00 %	0,00 €
4.3	PPNC Grave								0,00 €
4.3.1	Réglage et compactage du fond de forme	485,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,50 €	20,00 %	0,00 €
4.3.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	485,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,70 €	20,00 %	0,00 €
4.3.3	GNT 0/20 ép=20cm	97,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	27,00 €	20,00 %	0,00 €
4.4	Trottoir en enrobé								0,00 €
4.4.1	Réglage et compactage du fond de forme	350,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,50 €	20,00 %	0,00 €
4.4.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	350,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,70 €	20,00 %	0,00 €
4.4.3	GNT 0/20 ép=20cm	70,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.4.4	Revêtement béton désactivé ép=12cm	350,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	52,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5	Fournitures et pose de bordures								0,00 €
4.5.1	Fourniture et pose de bordures P1	5,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	27,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.2	Fourniture et pose de bordures T2 basse	165,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.3	Fourniture et pose bordures T2	315,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.4	Fourniture et pose de caniveaux CC1	40,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	35,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.5	Fourniture et pose de caniveaux CS1	20,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.6	Raccordement sur voirie existante	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €
5	RESEAU DES EAUX PLUVIALES								54 325,70 €
5.1	Terrassement tranchées	384,00 m³	0,00	0,00 %	115,20	30,00 %	11,00 €	20,00 %	1 267,20 €
5.2	Fourniture et pose de canalisation EP DN300mm PEHD	140,00 ml	0,00	0,00 %	42,00	30,00 %	35,00 €	20,00 %	1 470,00 €
5.3	Fourniture et pose de canalisation EP DN400mm PEHD	50,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	45,00 €	20,00 %	0,00 €
5.4	Fourniture et pose de canalisation EP DN600mm PEHD	130,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	69,00 €	20,00 %	0,00 €

5.5	Fourniture et pose de regard EP 0.6x0.6	13,00 u	0,00	0,00 %	3,00	23,08 %	600,00 €	20,00 %	1 800,00 €
5.6	Fourniture et pose de regard EP DN800mm	8,00 u	0,00	0,00 %	4,00	50,00 %	800,00 €	20,00 %	3 200,00 €
5.7	Fourniture et pose de regard EP DN1000mm	3,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
5.8	Fourniture et pose de grille carrée 600x600 mm	4,00 u	0,00	0,00 %	1,00	25,00 %	550,00 €	20,00 %	550,00 €
5.9	Fourniture et mise en œuvre de regard avaloir (profil T2)	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
5.10	Tête de sécurité Ø600	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	800,00 €	20,00 %	0,00 €
5.11	Granulat lit de pose gravillon 2,6 et enrobage canalisation	160,00 m³	0,00	0,00 %	48,00	30,00 %	31,50 €	20,00 %	1 512,00 €
5.12	Remblais des tranchées réseau EP graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR	177,00 m³	0,00	0,00 %	53,10	30,00 %	25,00 €	20,00 %	1 327,50 €
5.13	Fourniture et pose de bassin de rétention complet type Frankische volume utile 92 m³ y/c Géomembrane terrassement et remblais	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	39 899,00 €	20,00 %	0,00 €
5.14	Fourniture et pose de bassin de rétention complet type Frankische volume utile 92 m³ y/c Géomembrane terrassement et remblais	1,00 fft	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	43 199,00 €	20,00 %	43 199,00 €
5.15	Fourniture et pose de station de relevage	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	6 500,00 €	20,00 %	0,00 €
5.16	Essais et passage caméra	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	800,00 €	20,00 %	0,00 €
5.17	Curage fossé existant (PM)	0,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
5.18	forfait pour la réfection complète d'un busage de traversée au niveau d'un accès (PM)	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	650,00 €	20,00 %	0,00 €
5.19	au forfait pour le curage du busage de traversée au niveau d'un accès (PM)	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €

6 RESEAU DES EAUX USEES 13 759,10 €

6.1	Terrassement tranché EU et AEP	310,00 m³	110,00	35,48 %	124,00	40,00 %	11,00 €	20,00 %	1 364,00 €
-----	--------------------------------	-----------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	------------

6.2	Fourniture et pose de canalisation EU DN160mm PVC	265,00 ml	85,00	32,08 %	100,00	37,74 %	22,00 €	20,00 %	2 200,00 €
6.3	Fourniture et pose CR8 200 y/c terrassements et grillage avertisseur	160,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	22,00 €	20,00 %	0,00 €
6.4	Fourniture et pose de regard EU 0.60x0.60m	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	600,00 €	20,00 %	0,00 €
6.5	Fourniture et pose regard EU DN800mm	5,00 u	1,00	20,00 %	1,00	20,00 %	800,00 €	20,00 %	800,00 €
6.6	Fourniture et pose de regard EU DN1000mm	5,00 u	2,00	40,00 %	2,00	40,00 %	900,00 €	20,00 %	1 800,00 €
6.7	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	14,00 u	7,00	50,00 %	8,00	57,14 %	320,00 €	20,00 %	2 560,00 €
6.8	Filière d'assainissement non collectif y/c terrassement / pose et fourniture d'une micro station Oxyfix 90 Eloy / regards + regard de décharge / pompe de relevage / remblais / local technique / alimentation électrique / clôture rigide.	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	67 000,00 €	20,00 %	0,00 €
6.9	Remblais des tranchées réseau HUMIDE graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR RESEAU EU ET AEP	394,00 m³	98,50	25,00 %	137,90	35,00 %	25,00 €	20,00 %	3 447,50 €
6.10	Granulat lit de pose gravillon 2,6 et enrobage canalisation	126,00 m³	35,00	27,78 %	50,40	40,00 %	31,50 €	20,00 %	1 587,60 €
6.11	Essaie et passage caméra	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 100,00 €	20,00 %	0,00 €
7	RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE								5 111,75 €
7.1	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP Branchement sous TPC bleu Ø 63	75,00 ml	35,00	46,67 %	54,75	73,00 %	13,00 €	20,00 %	711,75 €
7.2	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP arrosage sous TPC bleu Ø 63	240,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11,00 €	20,00 %	0,00 €
7.3	Fourniture et pose canalisation DN50mm - PEHD- AEP Primaire	260,00 ml	50,00	19,23 %	100,00	38,46 %	15,00 €	20,00 %	1 500,00 €
7.4	Fourniture et pose canalisation DN100mm - PEHD- Incendie	50,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	45,00 €	20,00 %	0,00 €

7.5	Pose et fourniture de piquage avec collier de prise en charge avec robinet petit bossage 32	15,00 u	7,00	46,67 %	8,00	53,33 %	250,00 €	20,00 %	2 000,00 €
7.6	Fournitures et pose de bouche à clé PAVA 10 kg	19,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	120,00 €	20,00 %	0,00 €
7.7	Fourniture et pose de fourreaux TPC 90	240,00 ml	50,00	20,83 %	100,00	41,67 %	9,00 €	20,00 %	900,00 €
7.8	Fourniture et pose de regard de comptage	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	450,00 €	20,00 %	0,00 €
7.9	Fourniture et pose de niche compteur des murets technique	13,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	250,00 €	20,00 %	0,00 €
7.10	Fourniture et pose vanne 1/4 de tour	3,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00 €	20,00 %	0,00 €
7.11	Fourniture et pose de poteau incendie	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 850,00 €	20,00 %	0,00 €
7.12	Essais pression et stérilisation	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
7.13	Raccordement sur attente concessionnaire	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	350,00 €	20,00 %	0,00 €
7.14	Raccordement sur réseaux existant y/c regard de comptage - prestation concessionnaire (PM)	0,00 ens	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 000,00 €	20,00 %	0,00 €

8 RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE

0,00 €

Chapitre basse tension

8.1	Conception et réalisation de l'article R325-25	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	892,50 €	20,00 %	0,00 €
8.2	Terrassement tranchées (hors utilisation de brise roche) réseau sec d'alimentation électrique et de télécommunication	147,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11,00 €	20,00 %	0,00 €
8.3	1 x TPC 110 mm - Réseau pompe de relevage y/c câble	30,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00 €	20,00 %	0,00 €
8.4	Fourniture et câble BTS 3 x 240 + 95 alu*	285,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	33,60 €	20,00 %	0,00 €
8.5	Fourniture et câble BTS 3 x 150 + 70 alu*	35,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	23,10 €	20,00 %	0,00 €
8.6	Fourniture et câble BTS 3 x 95 + 50 alu*	35,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	17,85 €	20,00 %	0,00 €

8.7	Fourniture et câble BTS 3 x 35 + 35 alu*	140,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,50 €	20,00 %	0,00 €
8.8	Fourniture et pose coffret CIBE type 1 équipé C/C 60 A*	7,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	241,50 €	20,00 %	0,00 €
8.9	Fourniture et pose d'un coffret Type 2 équipé comptage Tarif bleu	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	504,00 €	20,00 %	0,00 €
8.10	Fourniture et pose coffret REMBT* C400/P200	8,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	682,50 €	20,00 %	0,00 €
8.11	Fourniture et pose module RRCP dans RMBT*	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	262,50 €	20,00 %	0,00 €
8.12	Confection prise de terre du neutre y/c module et grilles	9,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	194,25 €	20,00 %	0,00 €
8.13	Raccordement câble BTS 3 x 240 + 95 alu	10,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	63,00 €	20,00 %	0,00 €
8.14	Raccordement câble BTS 3 x 150 + 70 alu	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	57,75 €	20,00 %	0,00 €
8.15	Raccordement câble BTS 3 x 95 + 50 alu	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	52,50 €	20,00 %	0,00 €
8.16	Raccordement câble BTS 4 x 35 alu	18,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	47,25 €	20,00 %	0,00 €
8.17	Plan Géo-référencé des Ouvrage Construits (PGDC)	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 079,00 €	20,00 %	0,00 €
Chapitre Pompes									
8.18	Fourniture et pose d'un coffret de commande	1,00 ens	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	819,00 €	20,00 %	0,00 €
8.19	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 ens	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	472,50 €	20,00 %	0,00 €
8.20	Remblais de sable de protection et pose de filets avertisseurs	104,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
8.21	Sarcophage béton	8,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	165,00 €	20,00 %	0,00 €
8.22	Remblais des tranchées réseau sec graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR	124,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
9	RESEAU DE TELECOMMUNICATION								0,00 €
9.1	Dépose de réseau aérien	175,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00 €	20,00 %	0,00 €
9.2	Fourniture et pose de 3xTP 42/45mm+3 PE 32mm (fibre) - Réseau Principal	270,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15,00 €	20,00 %	0,00 €

9.3	Fourniture et pose de 1xTP 42/45mm+1 PE 32mm (fibre) - Branchement	90,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8,00 €	20,00 %	0,00 €
9.4	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2C	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	800,00 €	20,00 %	0,00 €
9.5	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2T	5,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	480,00 €	20,00 %	0,00 €
9.6	Raccordement sur réseau télécom existant	2,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €
9.7	Tirage des ficelles dans les chambres	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 000,00 €	20,00 %	0,00 €
10	RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR								0,00 €
10.1	Etude d'éclairage	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,00 €	20,00 %	0,00 €
10.2	Fourniture et pose de gaines TPC 75 rouges pour réseau d'éclairage et grillage avertisseur	365,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8,00 €	20,00 %	0,00 €
10.3	Câblette de terre	365,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,50 €	20,00 %	0,00 €
10.4	Fourniture et pose câble U1000 - R2V	365,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	7,35 €	20,00 %	0,00 €
10.5	Fourniture et pose d'un coffret de commande d'éclairage	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	830,00 €	20,00 %	0,00 €
10.6	Fourniture et pose de massif M3	16,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150,00 €	20,00 %	0,00 €
10.7	Fourniture et pose de mat simple candélabres H 5m composé d'un mat de hauteur 4.5 cylindro - conique et lanterne LINK monté en TOP	16,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	997,50 €	20,00 %	0,00 €
10.8	Fourniture et pose d'un coffret de commande	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	819,00 €	20,00 %	0,00 €
10.9	Terrassement en tranchées pour réseau d'éclairage	73,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11,00 €	20,00 %	0,00 €
10.10	Remblai de sable de protection + filet d'avertisseur	54,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
10.11	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	472,50 €	20,00 %	0,00 €

11	MACONNERIE - SERRURERIE								0,00 €
11.1	Portail d'entrée lot MICROSTATION - 3 m	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 200,00 €	20,00 %	0,00 €
11.2	Limite de lot Rang d'agglo	150,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	45,00 €	20,00 %	0,00 €
11.3	Fourniture et pose d'un mur de 1m de hauteur y/c enduit	95,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	208,00 €	20,00 %	0,00 €
11.4	Fourniture et pose barreaudage métallique	95,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	133,00 €	20,00 %	0,00 €
11.5	Muret technique individuel + grille	14,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 200,00 €	20,00 %	0,00 €
12	SIGNALISATIONS								0,00 €
12.1	Signalisation horizontale marquage linéaire	30,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00 €	20,00 %	0,00 €
12.2	Signalisation horizontale bande STOP	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150,00 €	20,00 %	0,00 €
12.3	Traversée piétonne	3,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,00 €	20,00 %	0,00 €
12.4	Panneau gamme petite y/c fixation - STOP	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,00 €	20,00 %	0,00 €
12.5	Bande podotactile	15,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50,00 €	20,00 %	0,00 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.
Retenue de garantie de 5% due au 01/06/2024
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour
frais de recouvrement de 40€

Montant des travaux - Total net HT	564 491,75 €
Situation #1 - F202300108 (38 496,00 TTC)	32 080,00 €
Déjà facturé - Total net HT	32 080,00 €
Situation #2 - Total net HT	64 042,55 €
TVA 20,00 %	12 808,51 €
Situation #2 - Total TTC	76 851,06 €
Retenue de garantie (5,00%)	-3 842,55 €

NET À PAYER	73 008,51 €
--------------------	--------------------

Reste à facturer HT	468 369,20 €
Reste à facturer TTC	562 043,04 €