

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Le Moulin de Granelle" - Commune de Villesèquelande _ LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°4 DU 31/05/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°4	
Montant TOTAL MARCHE			360 801,50 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/05/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Montant sous-traité HT			0,00 €	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
			304 312,50 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	13/02/2023	108 582,50 €	Avenants HT	
2	28/03/2023	106 260,00 €	Révision de prix HT	
3	10/05/2023	63 642,45 €	0,00 €	
			ENSEMBLE HT	
			304 312,50 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			0,00 €	Situations précédentes HT
				278 484,95 €
Totaux certificats antérieurs HT			278 484,95 €	Remboursement avance HT
Montant du présent certificat HT			25 827,55 €	0,00 €
			MONTANT HT	
			25 827,55 €	
TOTAL A CE JOUR HT			304 312,50 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			84,34%	MONTANT HT
				25 827,55 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°4 établi le 06/06/2023	
			TOTAL HT	25 827,55 €
			TVA 20,00%	5 165,51 €
			TOTAL TTC	30 993,06 €
Signature Maître d'Œuvre			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Caution bancaire	0,00 €
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			MONTANT TOTAL ACOMPTE	30 993,06 €
			Paiement direct - AUDE TP en TTC 30 993,06 €	

FACTURE N° F2305025

SITUATION N° 4

LOT N°1 TERRASSEMENT / VOIRIE / RESEAUX HUMIDES
Lot Le Moulin de Granelle à VILLESEQUELANDE

Selon Devis N° D221052 du 27 octobre 2022

Chantier N° : 220229

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 31 mai 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	I.I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
	Livraison fond de forme voirie/trottoir/piétonnier - 0,55m	M3	1 091.75	100.0	1 091.75	7.00	7 642.25
	Bassin de rétention (Volume utile = 420 m3, Volume total = 622 m3) y compris rampe	M3	275.00	100.0	275.00	7.00	1 925.00
	Livraison fond de forme voirie -0,55m	M3	450.00	100.0	450.00	7.00	3 150.00
	Bassin de rétention	M3	150.00	100.0	150.00	7.00	1 050.00
4	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régaliées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	766.75	100.0	766.75	3.00	2 300.25
6	Rabotage du revêtement existant au droit des deux entrées y compris sciage	M2	260.00	100.0	260.00	8.00	2 080.00
	Total I.I - TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			20 147.50
2	I.II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 30cm - Pas de traitement sous les stationnements perméable	M2	1 325.00	100.0	1 325.00	7.00	9 275.00
2	Constitution de la couche de base avec grave 0/20, sur 0,20m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	397.00	100.0	397.00	39.00	15 483.00
3	Essai de contrôle compactage plateforme voirie (1 point pour 25 ml ou 250m²)	FT	1.00	100.0	1.00	560.00	560.00
4	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	250.00	100.0	250.00	28.00	7 000.00
	e) Bordure caniveau type CC1	ML	115.00	100.0	115.00	37.00	4 255.00
	g) Bordurette type P1	ML	250.00	100.0	250.00	24.00	6 000.00
	h) Bordurette type P1 arasée	ML	68.00	100.0	68.00	24.00	1 632.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			18 887.00

SUITE FACTURE N° F2305025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5	Revêtement						
	c) Béton désactivé ép 15cm trottoir	m²	300.00	100.0	300.00	52.00	15 600.00
	Sous-Total Revêtement			31.74			15 600.00
6	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglom (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	770.00	100.0	770.00	26.00	20 020.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			20 020.00
7	Mur de présentation de l'opération						
a	Fondation en béton armé 0,4x0,6m	ml	9.00	100.0	9.00	80.00	720.00
b	Mur en agglom ht 1,60m	m²	15.00	100.0	15.00	79.00	1 185.00
	Sous-Total Mur de présentation de l'opération			47.39			1 905.00
	Total I.II - VOIRIE			63.96			81 730.00
1	II.I - EAUX USEES						
	a) Æ 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	204.00	100.0	204.00	65.00	13 260.00
	f) Conduite Ø90 refoulement - PVC pression	ML	200.00	100.0	200.00	58.00	11 600.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	18.00	100.0	18.00	580.00	10 440.00
4	Fourniture et pose d'un poste de refoulement y compris tout les équipement, la cloture, la dalle etc... (voir description dans le CCTP)	U	1.00	80.00	0.80	37 900.00	30 320.00
5	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	13.00	100.0	13.00	820.00	10 660.00
6	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante (terrassement, remblaiement et reprise du revêtement) pour raccordement sur réseau existant	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Total II.I - EAUX USEES			91.01			76 780.00
2	II.II - RESEAU PLUVIAL						
	a) Conduite Ø 300	ML	100.00	100.0	100.00	130.00	13 000.00
	b) Conduite Ø 400	ML	45.00	100.0	45.00	142.00	6 390.00
	c) Conduite Ø 500	ML	70.00	100.0	70.00	185.00	12 950.00
	d) Conduite Ø 500 accès parcelles et accès lotissement	ML	60.00	100.0	60.00	185.00	11 100.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	100.0	7.00	580.00	4 060.00
3	Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	5.00	100.0	5.00	680.00	3 400.00
5	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	8.00	100.0	8.00	790.00	6 320.00
6	Fourniture et pose - regard de visite avaloir Ø 800	U	3.00	100.0	3.00	790.00	2 370.00
	a) exutoire bassin de rétention au fossé	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
	b) pour rejet réseau dans bassin de rétention	U	1.00	90.00	0.90	290.00	261.00

SUITE FACTURE N° F2305025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
8	c) pour création de passage busé (accès lots 9, 10, 11, 12)	U	4.00	90.00	3.60	540.00	1 944.00
	Ouvrage de fuite du bassin de rétention (voir coupe de l'ouvrage sur le plan DLE)	Ens	1.00	80.00	0.80	5 800.00	4 640.00
9	Reprofilage du fossé existant	ML	10.00	100.0	10.00	18.00	180.00
	Total II.II - RESEAU PLUVIAL			97.95			67 265.00
3	II.III- RESEAU EAU POTABLE						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	150.00	100.0	150.00	54.00	8 100.00
	d) PVC Ø 110 PN 16	ML	5.00	100.0	5.00	50.00	250.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	18.00	100.0	18.00	710.00	12 780.00
3	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante pour raccordement sur réseau existant	U	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
4A	Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 950.00	1 950.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	440.00	880.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	180.00	360.00
	Total II.III- RESEAU EAU POTABLE			100.0			25 320.00
4	II.IV- RESEAU EAU DU CANAL						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	260.00	100.0	260.00	54.00	14 040.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE63 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	18.00	100.0	18.00	690.00	12 420.00
3	Ouverture et fermeture de la fouille en terrain naturel pour raccordement sur réseau existant	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	3.00	100.0	3.00	440.00	1 320.00
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	180.00	180.00
	c) Plaque pleine	U	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00
	Total II.IV- RESEAU EAU DU CANAL			100.0			28 900.00
5	II.V - DIVERS						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	a) ITV	ML	204.00	100.0	204.00	5.00	1 020.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	FT	1.00	100.0	1.00	1 150.00	1 150.00
	a) Analyse et désinfection	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	b) Test d'étanchéité	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	Total II.V - DIVERS			74.20			4 170.00

Montant du Marché initial	360 801.50 €
Montant Total H.T.	304 312.50 €
- Situation n°1	-108 582.50 €
- Situation n°2	-106 260.00 €
- Situation n°3	-63 642.45 €
Montant Situation n° 4	25 827.55 €
Montant T.V.A. 20 %	5 165.51 €
Montant T.T.C.	30 993.06 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/07/2023

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

*Facture validée par nos
services*

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069