

Opale

Maître d'ouvrage : HECTARE SA
Programme : Création d'un lotissement "La Clusa" - Commune de Les Cluses _ LOT 3
Entreprise : TPR ; demeurant : 79, Route de Perpignan - 66 380 PIA

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 31/05/23			CERTIFICAT DE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF	
Montant TOTAL MARCHE			41 000,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/05/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Montant sous-traité HT			0,00 €	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
			41 000,00 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
1	07/03/2023	19 554,61 €	Révision de prix HT	
2	03/04/2023	19 378,26 €	0,00 €	
			ENSEMBLE HT	
			41 000,00 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			0,00 €	Situations précédentes HT
				38 932,87 €
Totaux certificats antérieurs HT			38 932,87 €	Remboursement avance HT
Montant du présent certificat HT			2 067,13 €	0,00 €
			MONTANT HT	
			2 067,13 €	
TOTAL A CE JOUR HT			41 000,00 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			100,00%	MONTANT HT
				2 067,13 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF établi le 06/06/2023	
			TOTAL HT	
			2 067,13 €	
			TVA 20,00%	
			413,43 €	
Signature Maître d'Œuvre			TOTAL TTC	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 293 00069			2 480,56 €	
			Retenue de garantie TTC (5%)	
			0,00 €	
			Caution bancaire	
			2 460,00 €	
Signature Entreprise			MONTANT TOTAL ACOMPTE	
SARL TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON 79, route de Perpignan 66380 PIA Tél. 04 68 63 01 02 SIRET 402 479 207 00022			2 480,56 €	
			Paiement direct TPR en TTC	
			2 480,56 €	



SAS HECTARE

RN113
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE N° 2305006

PIA, le 31/05/2023

CHANTIER N° N2228
DEVIS N° 220072

DECOMPTE FINAL

Objet

LES CLUSES - LOTISSEMENT LA CLUSA. LOT 3 : RESEAUX SECS.

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avt au 31/05/23		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	I - TERRASSEMENT						
	Ouverture et fermeture de tranchée en terrain naturel y compris remblai ,lit de sable, enrobage, compactage						
	a) Tranchée pour 1 réseau électrique (éclairage public ou électricité BT ou HTA ou téléphone ou gaz)	ML	110.00	100.00	110.00	38.00 €	4 180.00 €
	c) Idem article I-1-a pour tranchée commune à 3 réseaux (éclairage public ou électricité BT ou HTA ou téléphone ou gaz)	ML	80.00	100.00	80.00	31.00 €	2 480.00 €
	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée y compris remblai ,lit de sable ,enrobage, compactage et reprise du revêtement						
	c) Idem article I-1-a pour tranchée commune à 3 réseaux (éclairage public ou électricité BT ou HTA ou téléphone ou gaz)	ML	40.00	100.00	40.00	54.00 €	2 160.00 €
	Total I - TERRASSEMENT						8 820.00 €
	II - RESEAU ELECTRICITE B.T.						
	Fourniture et pose de câble armé souterrain pour réseau B.T. y compris grillage avertisseur						
	a) 3 x 240 mm² + 95 mm²	ML	46.00	100.00	46.00	25.20 €	1 159.20 €
	b) 3 x 150 mm² + 70 mm²	ML	25.00	100.00	25.00	18.25 €	456.25 €
	c) 3 x 95 mm² + 50 mm²	ML	79.00	100.00	79.00	14.75 €	1 165.25 €
	e) 4 x 35 mm²	ML	40.00	100.00	40.00	10.20 €	408.00 €
	Fourniture et pose ensemble coffrets						
	c) Ensemble REMBT 450 + enveloppe béton	U	3.00	100.00	3.00	715.00 €	2 145.00 €
	c) Ensemble REMBT 300 + enveloppe béton	U	1.00	100.00	1.00	600.00 €	600.00 €
	d) Coffret CIBE type 2 + enveloppe béton	U	2.00	100.00	2.00	230.00 €	460.00 €
	Raccordement sur le réseau existant						
	c) sur tableau TIPI à équiper	U	1.00	100.00	1.00	50.00 €	50.00 €
4	Mise à la terre du neutre (câble cuivre 29 mm²)	U	4.00	100.00	4.00	95.00 €	380.00 €
5	Réalisation de la dalle du poste de transformation y compris, terrassement, muret de soutènement et mise en place des gaines en attentes	F	1.00	100.00	1.00	4 885.00 €	4 885.00 €
	Dossier Administratif						
	Art R325-25	U	1.00	100.00	1.00	1 350.00 €	1 350.00 €
7	Piquetage - Plan de recollement au 1/200	U	1.00	100.00	1.00	435.00 €	435.00 €
	Total II - RESEAU ELECTRICITE B.T.						13 493.70 €

PAGE N° 1 / 3

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avt au 31/05/23		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	III - ECLAIRAGE PUBLIC						
	Gaines pour passage des câbles y compris grillage avertisseur, lit de sable, sable de calage						
	b) AE 75 mm	ML	135.00	100.00	135.00	1.90 €	256.50 €
	Fourniture et pose du câble cuivre U 1000 RO2V y compris câble cuivre nu 25 mm² avec interconnexion des masses y compris grillage avertisseur						
	a) 4x*16Cu	ML	55.00	100.00	55.00	11.70 €	643.50 €
	b) 4x*10Cu	ML	80.00	100.00	80.00	8.15 €	652.00 €
	Ensemble éclairage - Candélabre, socle, luminaire						
	mât cylindro-conique de 5m à 6m - Bornier classe 2 - Eclairage LED (selon modèle à confirmer par la commune) - joindre une notice technique avec modèle de candélabre	U	5.00	100.00	5.00	2 058.00 €	10 290.00 €
4	Raccordement sur réseau (avec équipement coffret S22+disjoncteur+enveloppe + abaisseur de tension)	U	1.00	100.00	1.00	1 780.00 €	1 780.00 €
5	Piquetage - Plan de recollement au 1/200	U	1.00	100.00	1.00	380.00 €	380.00 €
6	Conformité APAVE	U	1.00	100.00	1.00	500.00 €	500.00 €
	Total III - ECLAIRAGE PUBLIC						14 502.00 €
	IV - RESEAU TELEPHONE						
	Fourniture et pose de gaine y compris grillage avertisseur						
	a) Gaines annelées P.V.C Ø45 (5 gaines pour réseau principal)	ML	592.00	100.00	592.00	2.75 €	1 628.00 €
	b) Gaines 25/28 (2 gaines par branchement)	ML	80.00	100.00	80.00	2.35 €	188.00 €
	Fourniture et pose Chambre pour réseau téléphonique						
	b)type L 1 T	U	2.00	100.00	2.00	395.00 €	790.00 €
	c) type L 2 T	U	2.00	100.00	2.00	485.00 €	970.00 €
4	Regard en limite de propriété - tampon fonte	U	5.00	100.00	5.00	49.00 €	245.00 €
	Raccordement des gaines:						
	b) sur réseau aérien	U	1.00	100.00	1.00	98.00 €	98.00 €
6	Piquetage - Plan de recolement	U	1.00	100.00	1.00	580.00 €	580.00 €
	Total IV - RESEAU TELEPHONE						4 499.00 €
	RABAIS						
	Rabais pour arrondi 0.76171%	U	-314.70	99.99	-314.70	1.00 €	-314.70 €
	Total RABAIS						-314.70 €

Règlement : VIREMENT 60 JOURS NET

Echéance le : 30/07/23

Montant HT Initial 41 000.00 €

Situations Précédentes -38 932.87 €

Montant HT Final 2 067.13 €

TVA 20 % 413.43 €

Montant TTC 2 480.56 €

RECAPITULATIF

Poste	Désignation	Montant Marché	% Situation	Montant HT
	I - TERRASSEMENT	8 820.00 €	100.00 %	8 820.00 €
	II - RESEAU ELECTRICITE B.T.	13 493.70 €	100.00 %	13 493.70 €
	III - ECLAIRAGE PUBLIC	14 502.00 €	100.00 %	14 502.00 €
	IV - RESEAU TELEPHONE	4 499.00 €	100.00 %	4 499.00 €
	RABAIS	-314.70 €	100.00 %	-314.70 €
	TOTAL HT	41 000.00 €	100.00 %	41 000.00 €

Montant HT Initial	41 000.00 €
--------------------	-------------

Situations Précédentes	-38 932.87 €
------------------------	--------------

Montant HT Final	2 067.13 €
------------------	------------

TVA 20 %	413.43 €
----------	----------

Montant TTC	2 480.56 €
-------------	------------

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
 Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
 SIRET 484 913 793 00069

