

**MAITRE D'OUVRAGE:**

SAS HECTARE  
75, ZI Les Portes Domitienne  
CS 30020  
34741 VENDARGUES CEDEX

**CERTIFICAT DE PAIEMENT**

**OPERATION :** **LOTISSEMENT "L'AUCELLUS"**  
**Chemin de Montaudran - Rue des Saules**

**LOT N° :** **2**

**Désignation du lot :** Réseaux Secs - Adduction d'eau - Défense extérieure contre l'incendie

**NOM DE L'ENTREPRISE TITULAIRE:** SUD-OUEST RESEAUX  
26, rue des treilles - 31410 NOE

**Montant global du marché HT :** 57 000,00 €

**Montant des T.S. régularisés HT :** 1 592,05 €

**Montant marché + Avenants HT :** 58 592,05 €

**Montant marché + Avenants TTC :** 70 310,46 €

**Certificat de  
paiement n° :** **1**  
**MOIS :** **mai-23**

| % AVANCEMENT        | 66,56%                         | CUMUL MOIS EN<br>COURS | CUMUL PRECEDENT | SITUATION |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| TRAVAUX DU MARCHE   |                                | 37 408,69              | 0,00            | 37 408,69 |
| TRX SUPPLEMENTAIRES |                                | 1 592,05               | 0,00            | 1 592,05  |
| REVALORISATIONS     |                                | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| SOUS-TOTAL H.T.     |                                | 39 000,74              | 0,00            | 39 000,74 |
| TVA                 | 20,00%                         | 7 800,15               | 0,00            | 7 800,15  |
| SOUS-TOTAL T.T.C    |                                | 46 800,89              | 0,00            | 46 800,89 |
| (-) si retenues     | PENALITES TTC                  | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-) si retenues     | ATTENTE FINITION TTC           | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-) si retenues     | COMPTE INTER-ENTREPRISE TTC    | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-) si retenues     | PRORATA TTC                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-) si retenues     | AUTRES TTC                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-) si retenues     | RG 5 % TTC                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| Zone cumul          | Montant caution bancaire       | 3 515,52               |                 |           |
| (+)                 | AVANCE DE DEMARRAGE            | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| (-)                 | RESORBTION AVANCE DE DEMARRAGE | 0,00                   | 0,00            | 0,00      |
| SOUS-TOTAL T.T.C    |                                | 46 800,89              | 0,00            | 46 800,89 |

**VENTILATION DES REGLEMENTS Entreprise titulaire et Sous-Traitants en paiements directs**

| SOUS-TRAITANT(S)     | Taux de<br>TVA | MONTANT<br>TOTAL TTC<br>SOUS-TRAITE | CUMUL TTC MOIS<br>EN COURS | CUMUL<br>PRECEDENT TTC | SITUATION TTC |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
|                      | 20,00%         | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
|                      |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
| Total Sous-Traitants |                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
| TOTAL TTC TITULAIRE  |                |                                     | 46 800,89                  | 0,00                   | 46 800,89     |

LE MAITRE D'OEUVRE  
Date Signature et Tampon

03.05.2023

**Yantris**  
Géomètres Experts  
142 rue Bonnot 31400 TOULOUSE  
Tél : 05 61 62 02 55  
contact@yantris.fr

LE MAITRE D'OUVRAGE  
Date Signature et Tampon

\_\_\_\_\_

**SUD-OUEST RESEAUX**  
26 rue des Treilles - ZAC des Serres  
31410 NOE  
Tel. : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19  
RCS Toulouse : 511 028 920

**SUD OUEST RESEAUX**

26 Rue de Treilles  
31410 NOE  
Tél.: 05-61-97-77-15

**Facture**

| N° Facture | Date       | Code Client |
|------------|------------|-------------|
|            | 31/05/2023 | HECTARE     |

**HECTARE SA**

45 RUE DE GARANCE  
31670 LABEGE

**LOTISSEMENT L'AUCELLUS - 7 RUE DES ORMEAUX - ESCALQUENS****SITUATION 1 AU 31 MAI 2023**

| N°       | Description                                                             | U. | Qté     | Prix Unitaire | Montant H.T. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>RESEAU AEP et ARROSAGE</b>                                           |    |         |               |              |
| 1.1      | Tranchée en terrain naturel                                             | ML | 227,000 | 10,22         | 2 319,94     |
| 1.2      | Evacuation des excédents                                                | M3 | 61,290  | 19,66         | 1 204,96     |
| 1.3      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                               | ML | 227,000 | 5,77          | 1 309,79     |
| 1.4      | Pose Grillage avertisseur                                               | ML | 227,000 | 0,68          | 154,36       |
| 1.5      | Remblai tranchée                                                        | ML | 227,000 | 6,73          | 1 527,71     |
| 1.6      | Reprise canalisation sur regard de comptage principal posé par SICOVAL  | U  | 1,000   | 413,85        | 413,85       |
| 1.7      | Pose canalisation PVC 63 - 16 bars                                      | ML | 108,000 | 8,51          | 919,08       |
| 1.8      | Pose coude DN 60                                                        | U  | 4,000   | 131,99        | 527,96       |
| 1.9      | Pose vanne 50 sous bouche à clé sous bouche à clé                       | U  | 1,000   | 239,79        | 239,79       |
| 1.10     | Pose PE 42/50 - 16 bars                                                 | ML | 36,000  | 5,26          | 189,36       |
| 1.11     | Vidange sous bouche à clé                                               | U  | 2,000   | 400,61        | 801,22       |
| 1.12     | Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé                         | U  | 9,000   | 184,00        | 1 656,00     |
| 1.13     | Réalisation Branchement en 40 sous bouche à clé                         | U  | 3,000   | 189,84        | 569,52       |
| 1.14     | Pose PE 19/25 - 16 bars                                                 | ML | 55,000  | 3,92          | 215,60       |
| 1.15     | Pose PE 32/40 - 16 bars                                                 | ML | 25,000  | 4,39          | 109,75       |
| 1.16     | Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25          | U  | 0,000   | 268,44        | 0,00         |
| 1.17     | Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 32/40 Macrolot | U  | 0,000   | 629,82        | 0,00         |
| 1.18     | Regard arrosage 1.00 x 0.50 JUMBO GM +                                  | U  | 0,000   | 843,16        | 0,00         |

| N°       | Description                                                                                             | U. | Qté          | Prix Unitaire    | Montant H.T.     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|------------------|
| 1.19     | Disconnecteur 32                                                                                        |    |              |                  |                  |
| 1.19     | Pose TPC 90 + Pe arrosage en 32                                                                         | ML | 65,000       | 6,64             | 431,60           |
| 1.20     | Essai AEP et désinfection                                                                               | ML | 0,000        | 3,26             | 0,00             |
| 1.21     | Plan exécution AEP                                                                                      | U  | 1,000        | 231,28           | 231,28           |
| 1.22     | Recolement AEP                                                                                          | U  | 0,000        | 202,37           | 0,00             |
|          | <b>Total RESEAU AEP et ARROSAGE</b>                                                                     |    | <b>1,000</b> | <b>12 821,77</b> | <b>12 821,77</b> |
| <b>2</b> | <b>RESERVE INCENDIE</b>                                                                                 |    |              |                  |                  |
| 2.1      | Pose bache à incendie de 30 m3 Garantie 10 ans équipée vanne de remplissage, event et poteau aspiration | U  | 0,000        | 6 219,53         | 0,00             |
| 2.2      | NON COMPRIS CLOTURE                                                                                     |    |              |                  |                  |
|          | <b>Total RESERVE INCENDIE</b>                                                                           |    | <b>1,000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>3</b> | <b>RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS</b>                                                             |    |              |                  |                  |
| 3.1      | Tranchée en terrain naturel                                                                             | ML | 120,000      | 10,22            | 1 226,40         |
| 3.2      | Surlargeur de tranchée                                                                                  | ML | 82,000       | 3,41             | 279,62           |
| 3.3      | Evacuation des excédents                                                                                | M3 | 54,540       | 19,66            | 1 072,26         |
| 3.4      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                                               | ML | 202,000      | 5,77             | 1 165,54         |
| 3.5      | Pose Grillage avertisseur                                                                               | ML | 202,000      | 0,68             | 137,36           |
| 3.6      | Remblai tranchée                                                                                        | ML | 202,000      | 6,73             | 1 359,46         |
| 3.7      | Pose Cable BT 3x240+115                                                                                 | ML | 78,000       | 32,34            | 2 522,52         |
| 3.8      | Pose Cable BT 3x150+95                                                                                  | ML | 38,000       | 23,07            | 876,66           |
| 3.9      | Pose Cable BT 3x95+75                                                                                   | ML | 69,000       | 18,53            | 1 278,57         |
| 3.10     | Pose Cable BT 4x35                                                                                      | ML | 0,000        | 9,47             | 0,00             |
| 3.11     | Pose Gaine TPC 75 Attente lot 9 et 10                                                                   | ML | 42,000       | 3,17             | 133,14           |
| 3.12     | RMBT + RCCP à positionner à l'entrée de l'operation                                                     | U  | 1,000        | 957,07           | 957,07           |
| 3.13     | RMBT 12 Plages                                                                                          | U  | 2,000        | 768,53           | 1 537,06         |
| 3.14     | RMBT 6 Plages                                                                                           | U  | 2,000        | 600,35           | 1 200,70         |
| 3.15     | Mise à la terre                                                                                         | U  | 5,000        | 100,42           | 502,10           |
| 3.16     | Borne CIBE Type 1                                                                                       | U  | 6,000        | 178,38           | 1 070,28         |
| 3.17     | Article 2 - EDF                                                                                         | U  | 1,000        | 520,38           | 520,38           |
| 3.18     | Recolement EDF                                                                                          | U  | 0,000        | 202,37           | 0,00             |
|          | <b>Total RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS</b>                                                       |    | <b>1,000</b> | <b>15 839,12</b> | <b>15 839,12</b> |
| <b>4</b> | <b>RESEAU TELECOM</b>                                                                                   |    |              |                  |                  |

| N°       | Description                                                                              | U. | Qté          | Prix Unitaire   | Montant H.T.    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|-----------------|
| 4.1      | Surlargeur de tranchée                                                                   | ML | 212,000      | 3,41            | 722,92          |
| 4.2      | Evacuation des excédents                                                                 | M3 | 38,160       | 19,66           | 750,23          |
| 4.3      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                                | ML | 212,000      | 5,77            | 1 223,24        |
| 4.4      | Pose Grillage avertisseur                                                                | ML | 212,000      | 0,68            | 144,16          |
| 4.5      | Remblai tranchée                                                                         | ML | 212,000      | 6,73            | 1 426,76        |
| 4.6      | Pose PVC 42/45                                                                           | ML | 560,000      | 2,82            | 1 579,20        |
| 4.7      | Pose Chambre L2T                                                                         | U  | 2,000        | 537,18          | 1 074,36        |
| 4.8      | Pose chambre L1T                                                                         | U  | 1,000        | 325,41          | 325,41          |
| 4.9      | Regard parcellaire béton 30x30 Tampon<br>béton                                           | U  | 7,000        | 57,43           | 402,01          |
| 4.10     | Reprise tuyaux en attente dans parcelle y<br>compris recherche                           | U  | 1,000        | 253,94          | 253,94          |
| 4.11     | Essai Télécom et aiguillage                                                              | ML | 0,000        | 0,37            | 0,00            |
| 4.12     | Plan exécution telecom                                                                   | U  | 1,000        | 231,28          | 231,28          |
| 4.13     | Plan recolement telecom                                                                  | U  | 0,000        | 202,37          | 0,00            |
|          | <b>Total RESEAU TELECOM</b>                                                              |    | <b>1,000</b> | <b>8 133,51</b> | <b>8 133,51</b> |
| <b>5</b> | <b>RESEAU ECLAIRAGE</b>                                                                  |    |              |                 |                 |
| 5.1      | Pose Gaine TPC 63                                                                        | ML | 152,000      | 2,71            | 411,92          |
| 5.2      | Deroulage Cable Eclairage 3G6                                                            | ML | 0,000        | 5,97            | 0,00            |
| 5.3      | Massif ancrage pour mat de 4 m                                                           | U  | 0,000        | 155,25          | 0,00            |
| 5.4      | Fourniture pose et cablage mat de 4 m +<br>Lanterne TECEO Comatelec RAL 7016             | U  | 0,000        | 758,94          | 0,00            |
| 5.5      | Pose Commande Eclairage équipée<br>protection et horloge astronomique                    | U  | 0,000        | 1 067,18        | 0,00            |
| 5.6      | Controle Installation et consuel                                                         | U  | 0,000        | 377,04          | 0,00            |
| 5.7      | Plan exécution Eclairage                                                                 | U  | 1,000        | 202,37          | 202,37          |
| 5.8      | Recolement Eclairage                                                                     | U  | 0,000        | 173,46          | 0,00            |
|          | <b>Total RESEAU ECLAIRAGE</b>                                                            |    | <b>1,000</b> | <b>614,29</b>   | <b>614,29</b>   |
| <b>6</b> | <b>AVENANT 1 - POSE NICHE COMPTEUR<br/>AEP Principal</b>                                 |    |              |                 |                 |
| 6.1      | Pose niche de comptage principal de<br>dimension minimale de 1.00x0.50 non<br>circulable | U  | 1,000        | 1 592,05        | 1 592,05        |
|          | <b>Total AVENANT 1 - POSE NICHE<br/>COMPTEUR AEP Principal</b>                           |    | <b>1,000</b> | <b>1 592,05</b> | <b>1 592,05</b> |

| Taux TVA | Base      | Montant  |
|----------|-----------|----------|
|          | 39 000,74 | 7 800,15 |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Total H.T.</b>   | 39 000,74 €        |
| <b>TVA</b>          | 7 800,15 €         |
| <b>Total T.T.C.</b> | <b>46 800,89 €</b> |

**SUD-OUEST RESEAUX**  
 26 rue des Treilles - ZAC des Serres  
 31410 NOË  
 Tél. : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19  
 RCS Toulouse : 511 028 920