

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Certificat de Paiement n° :</b> | <b>2</b>                                                 |
| <b>Objet du Marché :</b>           | SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Enclos des Sources" |

  

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |   |                          |                    |                  |   |                       |          |                               |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|--------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'ouvrage :</b><br><br><div style="text-align: center;">  </div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Lot n°</b></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>Intitulé du lot :</b></td> <td>Réseaux Secs - AEP</td> </tr> <tr> <td><b>Tranche :</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Notification :</b></td> <td>28/02/23</td> </tr> <tr> <td><b>Entreprise titulaire :</b></td> <td>SUD-OUEST RESEAUX<br/>26 rue de Treilles<br/>31410 NOE</td> </tr> </table> | <b>Lot n°</b> | 3 | <b>Intitulé du lot :</b> | Réseaux Secs - AEP | <b>Tranche :</b> | - | <b>Notification :</b> | 28/02/23 | <b>Entreprise titulaire :</b> | SUD-OUEST RESEAUX<br>26 rue de Treilles<br>31410 NOE |
| <b>Lot n°</b>                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |   |                          |                    |                  |   |                       |          |                               |                                                      |
| <b>Intitulé du lot :</b>                                                                                                                                   | Réseaux Secs - AEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |   |                          |                    |                  |   |                       |          |                               |                                                      |
| <b>Tranche :</b>                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |   |                          |                    |                  |   |                       |          |                               |                                                      |
| <b>Notification :</b>                                                                                                                                      | 28/02/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |   |                          |                    |                  |   |                       |          |                               |                                                      |
| <b>Entreprise titulaire :</b>                                                                                                                              | SUD-OUEST RESEAUX<br>26 rue de Treilles<br>31410 NOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |   |                          |                    |                  |   |                       |          |                               |                                                      |

  

| ETAT LIQUIDATIF<br>(Acomptes délivrés) |            |                    |
|----------------------------------------|------------|--------------------|
| N°                                     | Date       | Montant TTC        |
| 1                                      | 02/06/2023 | 63 788,14 €        |
| 2                                      |            |                    |
| 3                                      |            |                    |
| 4                                      |            |                    |
| 5                                      |            |                    |
| 6                                      |            |                    |
| 7                                      |            |                    |
| 8                                      |            |                    |
| 9                                      |            |                    |
| 10                                     |            |                    |
| 11                                     |            |                    |
| 12                                     |            |                    |
| 13                                     |            |                    |
| 14                                     |            |                    |
| 15                                     |            |                    |
| 16                                     |            |                    |
| 17                                     |            |                    |
| 18                                     |            |                    |
| 19                                     |            |                    |
| 20                                     |            |                    |
| 21                                     |            |                    |
| 22                                     |            |                    |
| 23                                     |            |                    |
| 24                                     |            |                    |
| 25                                     |            |                    |
| <b>Total (hors AF)</b>                 |            | <b>63 788,14 €</b> |

  

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Montant HT du marché de base :             | 72 000,00 €        |
| Montant HT des avenants (le cas échéant) : |                    |
| <b>Montant TOTAL HT :</b>                  | <b>72 000,00 €</b> |

  

| Montant cumulé des situations     |                    | Avancement                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montant HT sur marché de base :   | 61 713,19 €        | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 50px; height: 50px; border: 1px solid black;"></div> </div> |
| Montant HT sur avenants :         |                    |                                                                                                                                                                                                              |
| Révision/actualisation des prix : |                    |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Montant total HT</b>           | <b>61 713,19 €</b> | <b>85,71%</b>                                                                                                                                                                                                |
| TVA 20 %                          | 12 342,64 €        |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Montant total TTC</b>          | <b>74 055,83 €</b> |                                                                                                                                                                                                              |

  

|                                   | Montant HT         | Montant TTC        |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Montant cumulée des situations    | 61 713,19 €        | 74 055,83 €        |
| Retenue de garantie (5%)          | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Avance forfaitaire                | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>Montant cumulée en demande</b> | <b>61 713,19 €</b> | <b>74 055,83 €</b> |

  

|                                     |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Acomptes à déduire (Précédent)      | 53 156,78 €        | 63 788,14 €        |
| Remboursement de l'avance           | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>Total à déduire de l'acompte</b> | <b>53 156,78 €</b> | <b>63 788,14 €</b> |

  

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Montant HT de l'acompte</b>  | <b>8 556,41 €</b>  |
| <b>dont TVA (20%)</b>           | <b>1 711,28 €</b>  |
| <b>Montant TTC de l'acompte</b> | <b>10 267,69 €</b> |

  

|           |        |
|-----------|--------|
| Pénalités | 0,00 € |
|-----------|--------|

  

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Montant TTC à verser</b>                                                       | <b>10 267,69 €</b> |
| <b>Soit DIX-MILLE-DEUX-CENT-SOIXANTE-SEPT-EUROS-ET-SOIXANTE-NEUF-CENTIMES TTC</b> |                    |

  

| Répartition des règlements   |            |             |           |             |
|------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Entreprise                   | Montant HT | Montant TTC | Pénalités | A verser    |
| Titulaire(s) :<br><b>SOR</b> | 8 556,41 € | 10 267,69 € | - €       | 10 267,69 € |
| Co-traitant(s)               |            | - €         |           | - €         |
| Sous-traitant(s) :           |            | - €         |           | - €         |

  

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Solde marché HT:</b>   | <b>10 286,81 €</b> |
| <b>Solde marché TTC :</b> | <b>12 344,17 €</b> |

  

|              |    |      |             |
|--------------|----|------|-------------|
| Avenants     | N° | Date | Montant TTC |
|              |    |      |             |
|              |    |      |             |
|              |    |      |             |
| <b>Total</b> |    |      | <b>- €</b>  |

  

|            |             |              |              |         |      |     |
|------------|-------------|--------------|--------------|---------|------|-----|
| Entreprise | Code Banque | Code Guichet | N° de compte | Clé RIB | IBAN | BIC |
|            |             |              |              |         |      |     |

Vu, le 27/06/2023  
Le Maître d'œuvre

  
HECTARE URBANISME DURABLE  
34 Bis, chemin du Chapitre  
31410 LAGOSSE  
Tél : 05 34 60 96 96 - Fax : 05 34 60 96 81

A \_\_\_\_\_, le  
Le Maître d'ouvrage



**SAS SUD OUEST RESEAUX**  
Lieu dit Serres Lacaze  
26, rue des Treilles  
31410 NOE  
France

Tél : 0561977715  
Email : secretariat@sor31.fr  
SIRET : 51102892000029  
RCS : Toulouse 511 028 920  
N° TVA : FR26511028920  
Code APE : 4221Z  
Capital social : 10 000

| Date       | N° Client  | N° Facture |
|------------|------------|------------|
| 27/06/2023 | 411HECTARE | F2360248   |

**SAS HECTARE**  
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES  
CS 30020  
34741 VENDARGUES CEDEX

## FACTURE

### Description : OPERATION LOTISSEMENT L'ENCLOS DES SOURCES - MURET

| Désignation                                                       | Quantité | Prix Unitaire | Montant    |   |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---|
| Facture Travaux situation 2 au 30 Juin 2023 selon decompote joint | 1        | 61 713,19     | 61 713,19  | 2 |
| A déduire Situation 1 au 31 Mai 2023                              | -1       | 53 156,78     | -53 156,78 | 2 |

| Code | BASE HT  | %TVA  | MT TVA   |
|------|----------|-------|----------|
| 2    | 8 556,41 | 20,00 | 1 711,28 |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| TOTAL H.T.         | 8 556,41         |
| TVA                | 1 711,28         |
| <b>TTC A PAYER</b> | <b>10 267,69</b> |

**Mode de règlement :** Virement **Échéance :** 11/08/2023

TVA payée sur les encaissements  
26, rue des Treilles - ZAC des Serres - 31 410 NOE - Tél : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19  
SAS au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse 511 028 920 - NAF : 4221Z



[Je règle ma facture!](#)

**SUD-OUEST RESEAUX**  
26 rue des Treilles - ZAC des Serres  
31410 NOE  
Tél. : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19  
RCS Toulouse : 511 028 920



# SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles

31410 NOE

Tél.: 05-61-97-77-15

# Facture

| N° Facture | Date       | Code Client |
|------------|------------|-------------|
|            | 27/06/2023 | HECTARE     |

## HECTARE SA

45 RUE DE GARANCE

31670 LABEGE

## LOTISSEMENT L'ENCLOS DES SOURCES - MURET

### SITUATION 2 AU 30 JUIN 2023

| N°       | Description                                                       | U. | Qté          | Prix Unitaire    | Montant H.T.     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>RESEAU AEP</b>                                                 |    |              |                  |                  |
| 1.1      | Tranchée en terrain naturel                                       | ML | 240,000      | 9,82             | 2 356,80         |
| 1.2      | Evacuation des excédents                                          | M3 | 72,000       | 18,89            | 1 360,08         |
| 1.3      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                         | ML | 240,000      | 5,53             | 1 327,20         |
| 1.4      | Pose Grillage avertisseur                                         | ML | 240,000      | 0,66             | 158,40           |
| 1.5      | Remblai tranchée                                                  | ML | 240,000      | 6,45             | 1 548,00         |
| 1.6      | Raccordement PEHD 50 sur niche compteur posée par concessionnaire | U  | 1,000        | 327,28           | 327,28           |
| 1.7      | Pose PE 42/50 - 16 bars                                           | ML | 145,000      | 5,28             | 765,60           |
| 1.8      | Vidange sous bouche à clé                                         | U  | 1,000        | 384,88           | 384,88           |
| 1.9      | Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé                   | U  | 13,000       | 176,77           | 2 298,01         |
| 1.10     | Pose PE 19/25 - 16 bars                                           | ML | 95,000       | 3,76             | 357,20           |
| 1.11     | Pose TPC63 bleu                                                   | ML | 13,000       | 2,76             | 35,88            |
| 1.12     | Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25    | U  | 6,000        | 257,88           | 1 547,28         |
| 1.13     | Essai AEP et désinfection                                         | ML | 145,000      | 3,13             | 453,85           |
| 1.14     | Plan exécution AEP                                                | U  | 1,000        | 208,30           | 208,30           |
| 1.15     | Recolement AEP                                                    | U  | 0,000        | 194,39           | 0,00             |
|          | <b>Total RESEAU AEP</b>                                           |    | <b>1,000</b> | <b>13 128,76</b> | <b>13 128,76</b> |
| <b>2</b> | <b>CUVE INCENDIE</b>                                              |    |              |                  |                  |
| 2.1      | Tranchée en terrain naturel                                       | ML | 9,000        | 9,82             | 88,38            |

| N°       | Description                                                                 | U. | Qté          | Prix Unitaire    | Montant H.T.     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|------------------|
| 2.2      | Evacuation des excédents                                                    | M3 | 2,700        | 18,89            | 51,00            |
| 2.3      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                   | ML | 9,000        | 5,53             | 49,77            |
| 2.4      | Pose Grillage avertisseur                                                   | ML | 9,000        | 0,66             | 5,94             |
| 2.5      | Remblai tranchée                                                            | ML | 9,000        | 6,45             | 58,05            |
| 2.6      | Réalisation Branchement en 32 sous bouche à clé                             | U  | 1,000        | 182,37           | 182,37           |
| 2.7      | Pose PE 26/32 - 16 bars                                                     | ML | 9,000        | 4,00             | 36,00            |
| 2.8      | Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 26/32              | U  | 1,000        | 257,88           | 257,88           |
| 2.9      | Pose cuve enterrée de 30 m3 avec poteau aspiration                          | U  | 1,000        | 14 572,60        | 14 572,60        |
|          | <b>Total CUVE INCENDIE</b>                                                  |    | <b>1,000</b> | <b>15 301,99</b> | <b>15 301,99</b> |
| <b>3</b> | <b>RESEAU ARROSAGE</b>                                                      |    |              |                  |                  |
| 3.1      | Tranchée en terrain naturel                                                 | ML | 70,000       | 9,82             | 687,40           |
| 3.2      | Evacuation des excédents                                                    | M3 | 13,300       | 18,89            | 251,24           |
| 3.3      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                   | ML | 70,000       | 5,53             | 387,10           |
| 3.4      | Pose Grillage avertisseur                                                   | ML | 70,000       | 0,66             | 46,20            |
| 3.5      | Remblai tranchée                                                            | ML | 70,000       | 6,45             | 451,50           |
| 3.6      | Réalisation Branchement en 40 sous bouche à clé                             | U  | 1,000        | 188,40           | 188,40           |
| 3.7      | Pose PE 32/40 - 16 bars                                                     | ML | 6,000        | 4,44             | 26,64            |
| 3.8      | 2 Regards arrosage Type CCV Plast Tampon fonte dont 1 avec Disconnecteur 32 | U  | 0,000        | 1 003,21         | 0,00             |
| 3.9      | Pose Gaine TPC 90 + Pe 19/25 Arrosage                                       | ML | 70,000       | 6,03             | 422,10           |
|          | <b>Total RESEAU ARROSAGE</b>                                                |    | <b>1,000</b> | <b>2 460,58</b>  | <b>2 460,58</b>  |
| <b>4</b> | <b>RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS</b>                                 |    |              |                  |                  |
| 4.1      | Tranchée en terrain naturel                                                 | ML | 45,000       | 9,82             | 441,90           |
| 4.2      | Surlargeur de tranchée                                                      | ML | 170,000      | 3,28             | 557,60           |
| 4.3      | Evacuation des excédents                                                    | M3 | 64,500       | 18,89            | 1 218,41         |
| 4.4      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                   | ML | 210,000      | 5,53             | 1 161,30         |
| 4.5      | Pose Grillage avertisseur                                                   | ML | 210,000      | 0,66             | 138,60           |
| 4.6      | Remblai tranchée                                                            | ML | 210,000      | 6,45             | 1 354,50         |
| 4.7      | Pose Cable BT 3x240+115                                                     | ML | 34,000       | 31,69            | 1 077,46         |
| 4.8      | Pose Cable BT 3x150+95                                                      | ML | 107,000      | 21,56            | 2 306,92         |
| 4.9      | Pose Cable BT 3x95+75                                                       | ML | 85,000       | 17,22            | 1 463,70         |
| 4.10     | Pose Cable BT 4x35                                                          | ML | 118,000      | 9,45             | 1 115,10         |
| 4.11     | RMBT + RCCP à positionner à l'entrée de                                     | U  | 1,000        | 979,75           | 979,75           |

| N°       | Description                                                                                 | U. | Qté          | Prix Unitaire    | Montant H.T.     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|------------------|
|          | l'operation                                                                                 |    |              |                  |                  |
| 4.12     | RMBT 9 Plages                                                                               | U  | 4,000        | 644,00           | 2 576,00         |
| 4.13     | RMBT 6 Plages                                                                               | U  | 2,000        | 576,71           | 1 153,42         |
| 4.14     | Mise à la terre                                                                             | U  | 7,000        | 96,47            | 675,29           |
| 4.15     | Borne CIBE Type 1                                                                           | U  | 6,000        | 177,39           | 1 064,34         |
| 4.16     | Borne CIBE Type 2                                                                           | U  | 3,000        | 329,69           | 989,07           |
| 4.17     | Article 2 - EDF                                                                             | U  | 1,000        | 555,40           | 555,40           |
| 4.18     | Recolement EDF                                                                              | U  | 0,000        | 194,39           | 0,00             |
|          | <b>Total RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS</b>                                           |    | <b>1,000</b> | <b>18 828,76</b> | <b>18 828,76</b> |
| <b>5</b> | <b>RESEAU ECLAIRAGE</b>                                                                     |    |              |                  |                  |
| 5.1      | Tranchée en terrain naturel                                                                 | ML | 6,000        | 9,82             | 58,92            |
| 5.2      | Evacuation des excédents                                                                    | M3 | 1,800        | 18,89            | 34,00            |
| 5.3      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                                   | ML | 6,000        | 5,53             | 33,18            |
| 5.4      | Pose Grillage avertisseur                                                                   | ML | 6,000        | 0,66             | 3,96             |
| 5.5      | Remblai tranchée                                                                            | ML | 6,000        | 6,45             | 38,70            |
| 5.6      | Pose Gaine TPC 63                                                                           | ML | 158,000      | 2,54             | 401,32           |
| 5.7      | Deroulage Cable Eclairage 3G6                                                               | ML | 0,000        | 5,74             | 0,00             |
| 5.8      | Massif ancrage pour mat de 5 m                                                              | U  | 5,000        | 149,14           | 745,70           |
| 5.9      | Fourniture pose et cablage mat de 5 m +<br>Lanterne TECEO Comatelec validé par la<br>mairie | U  | 0,000        | 735,11           | 0,00             |
| 5.10     | Pose Commande Eclairage equipée<br>protection et horloge astronomique                       | U  | 0,000        | 964,80           | 0,00             |
| 5.11     | Controle Installation et consuel                                                            | U  | 0,000        | 362,28           | 0,00             |
|          | <b>Total RESEAU ECLAIRAGE</b>                                                               |    | <b>1,000</b> | <b>1 315,78</b>  | <b>1 315,78</b>  |
| <b>6</b> | <b>RESEAU TELECOM</b>                                                                       |    |              |                  |                  |
| 6.1      | Tranchée en terrain naturel                                                                 | ML | 12,000       | 9,82             | 117,84           |
| 6.2      | Surlargeur de tranchée                                                                      | ML | 241,000      | 3,28             | 790,48           |
| 6.3      | Evacuation des excédents                                                                    | M3 | 51,800       | 18,89            | 978,50           |
| 6.4      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                                   | ML | 253,000      | 5,53             | 1 399,09         |
| 6.5      | Pose Grillage avertisseur                                                                   | ML | 253,000      | 0,66             | 166,98           |
| 6.6      | Remblai tranchée                                                                            | ML | 253,000      | 6,45             | 1 631,85         |
| 6.7      | Pose PVC 42/45                                                                              | ML | 930,000      | 2,70             | 2 511,00         |
| 6.8      | Pose Chambre L2C                                                                            | U  | 3,000        | 630,75           | 1 892,25         |
| 6.9      | Pose Chambre L2T                                                                            | U  | 1,000        | 516,06           | 516,06           |
| 6.10     | Remontée sur poteau existant                                                                | U  | 1,000        | 139,47           | 139,47           |

| N°   | Description                 | U. | Qté          | Prix Unitaire    | Montant H.T.     |
|------|-----------------------------|----|--------------|------------------|------------------|
| 6.11 | Essai Télécom et aiguillage | ML | 930,000      | 0,35             | 325,50           |
| 6.12 | Plan exécution telecom      | U  | 1,000        | 208,30           | 208,30           |
| 6.13 | Plan recolement telecom     | U  | 0,000        | 194,39           | 0,00             |
|      | <b>Total RESEAU TELECOM</b> |    | <b>1,000</b> | <b>10 677,32</b> | <b>10 677,32</b> |

| Taux TVA | Base      | Montant   |
|----------|-----------|-----------|
|          | 61 713,19 | 12 342,64 |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Total H.T.</b>   | 61 713,19 €        |
| <b>TVA</b>          | 12 342,64 €        |
| <b>Total T.T.C.</b> | <b>74 055,83 €</b> |

ATTENTION LOT 6 ET 7 EN RETRAIT LIAISON B NON CHIFFRE

**SUD-OUEST RESEAUX**  
 26 rue des Treilles – ZA des Serres  
 31410 NOE  
 Tél. : 05 61 97 77 15 – Fax : 05 61 97 77 19  
 RCS Toulouse : 511 028 920