

REÇU le 06 JUL. 2023

PAYE	COMPTABILISÉ
LE	
PAR	
DE	

20_585 "Le Domaine de Graneinol" à SAINT-GERVASY					
MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, Z.I. Les Portes Domitiennes BP 30020 - RN 113 34741 VENDARGUES CEDEX				
ENTREPRISE	ROCHE BTP Mas Molines - Route de Nîmes 30800 SAINT-GILLES				
<i>Lot n°1 : Voirie & Réseaux Humides</i>					
SITUATION n°1 au 08/06/2023					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	369 081.00	23 550.00	4 710.00		23 550.00
TOTAL HT	369 081.00	23 550.00			
TOTAL TTC	442 897.20	28 260.00			
Avancement Travaux en %		6.38%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		23 550.00		-	23 550.00
TVA 20 %		4 710.00		-	4 710.00
TOTAL TRAVAUX TTC		28 260.00		-	28 260.00
RETENUES TTC					
Pénalités de retard				Cum. Antérieur	Trav. du mois
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS					
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%	1 413.00		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Garantie-Bancaire TTC	22 144.86			-	1 413.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		26 847.00		-	0.00
TOTAL SITUATION A PAYER					
			26 847.00		
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ROCHE BTP				26 847.00
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-
ENTREPRISE	MAITRE D'ŒUVRE	MAITRE D'OUVRAGE			
Situation établie le	Situation vérifiée le	Bon pour Accord le			
31/05/2023	06/07/2023				
 Pôle VRD - Emmanuel BOUY 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél: 04 67 87 31 93 - Mobile: 06 47 45 31 38 Mails: e.bouy@bbass.fr - vrd-castries@bbass.fr					

ROCHE SAS

ORIGINAL

Mas Molines
Route de Nîmes
30800 SAINT-GILLES

Tél : 04 66 28 27 31

Fax : 04 66 28 27 33

Email: contact@rochebtp.fr

HECTARE

Rue des Portes Domitienne

34740 VENDARGUES

Facture

Référence : A03963

SAINT GILLES, le 31 mai 2023

N° Client : 1189

Numéro avt : 1 Avt. moyen : 6%

Objet :

LOTISSEMENT LE DOMAINE DE GRANEIROL A SAINT-GERVASY (30) 1° SITUATION

Lot n° 1 : Voirie & Réseaux humides

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 31/05/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
11 - INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES								
11.1 - Installation et signalisation de chantier	1,00					F	1 900,00	
11.2 - Constat d'huissier (murs et constructions riverains)	1,00					F	550,00	
11.3 - Nettoyage, débroussaillage y compris évacuation (Opération & Zones de déblais surface 9 500 m2 environ)	1,00			50,00	0,50	F	1 200,00	600,00
11.4 - Sciage et rabotage de la chaussée existante pour permettre le raccordement	6,00					MI	54,00	
Total installation de chantier et travaux préliminaires								600,00
12 - TERRASSEMENTS GENERAUX								
12.1 - Déblais en terrain de toute nature y compris évacuation								
12.1.1 - Décaissement des chaussées, stationnements, piétonniers et espaces verts	1 500,00					M3	15,00	
12.1.2 - Décaissement du bassin de rétention	600,00					M3	16,00	
12.1.3 - Décaissement des zones de déblais	1 300,00					M3	15,00	
12.1.4 - Décaissement pour remodelage du	1 700,00			90,00	1 530,00	M3	15,00	22 950,00

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 31/05/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
merlon								
12.2 - Fourniture et mise en place de terre végétale	380,00					M3	25,00	
12.3 - Préparation de l'assise	2 200,00					M2	0,50	
Total terrassements généraux								22 950,00
13 - VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION								
13.1 - GNT 0/31,5 pour couche de fondation (ép 0.30 m) sur chaussée, stationnement et piétonnier	600,00					M3	34,00	
13.2 - GNT 0/20 pour couche de base (ép. 0.15 m) sur chaussée	200,00					M3	34,00	
13.3 - GNT 40/80 sur stationnement (ép. 0.35 m)	70,00					M3	32,00	
13.4 - Béton bitumineux noir (ép. 5 cm) pour chaussée	630,00					M2	21,00	
13.5 - Béton bitumineux coloré (ép. 5cm) pour chaussée	580,00					M2	41,00	
13.6 - Stabilisé sur piétonnier	330,00					M2	4,00	
13.7 - Revêtement pavés y compris lit de pose	150,00					M2	65,00	
13.8 - Dalle à engazonner type EVERGREEN ou similaire, y compris lit de pose et terre végétale ou gravier ainsi que le marquage des places de stationnement en pavés	160,00					M2	55,00	
13.9 - Bordures								
13.9.1 - T2	280,00					ML	30,00	
13.9.2 - T2 Basse (à poser avec 2 cm de vue)	170,00					MI	34,00	
13.9.3 - P1	260,00					ML	29,00	
13.9.4 - CC1	80,00					ML	37,00	
13.10 - Signalisation verticale								
13.10.1 - B6d 450 mm + M6h 500x150mm (panneau place handicapée)	1,00					U	360,00	
13.11 - Signalisation horizontale								
13.11.1 - Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	1,00					F	280,00	
13.12 - Dalle en béton pour local ordures ménagères	1,00					F	900,00	
Total voirie - bordure - signalisation								

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 31/05/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
16 - ENROCHEMENTS								
16.1 - Etudes de stabilité et de poussée des terres réalisées par un BE indépendant et plan d'exécution	1,00					F	2 500,00	
16.2 - Enrochements	140,00					M2	180,00	
16.3 - Géotextile	150,00					M2	2,50	
16.4 - Remblais drainant 40/80 derrière l'enrochement	70,00					M3	32,00	
Total enrochements								
17 - RESEAU PLUVIAL								
17.1 - Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisations EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions								
17.1.1 - DN 300 BA 135	105,00					ML	65,00	
17.1.2 - DN 400 BA 135	60,00					ML	96,00	
17.1.3 - DN 600 BA 135	24,00					ML	198,00	
17.2 - Regard y compris mise à la côte								
17.2.1 - Regard de visite Ø 800 (Tampon 400KN)	1,00					U	1 200,00	
17.2.2 - Regard + grille plane ou concave 600 x 600	7,00					U	650,00	
17.3 - Ouvrage de tête								
17.3.1 - Pour buse DN 300 ou 400 arrivant dans le bassin	2,00					U	360,00	
17.3.2 - Pour buse DN 600 arrivant dans fossé	1,00					U	450,00	
17.4 - Ouvrage régulateur avec surverse intégrée	1,00					U	4 500,00	
17.5 - Passage caméra	1,00					F	900,00	
Total réseau pluvial								
18 - RESEAUX EAUX USEES								
18.1 - Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes								

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 31/05/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)								
18.1.1 - Ø 200 fonte (Réseau principal) - Profondeur > 2.00 m	50,00					MI	185,00	
18.1.2 - Ø 200mm PVC CR16 (Réseau principal & brachement macro-lot)- Profondeur < 2.00m	40,00					MI	121,00	
18.1.3 - Ø160mm PVC CR16 (Branchements lots & OM) avec bouchon collé sur les lots	70,00					MI	83,00	
18.1.4 - Ø 90 PEHD (refoulement)	140,00					MI	44,00	
18.2 - Regard de visite y compris mise à la côte								
18.2.1 - Ø 800 mm avec tampon marquage "eaux usées" (y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)	3,00					U	1 000,00	
18.3 - Branchement y/c boîte, tampon 40 x 40								
18.3.1 - Boîte Ø 315 mm	11,00					U	390,00	
18.3.2 - Boîte Ø 400 mm (pour le lot n°12)	1,00					U	420,00	
18.3.3 - Siphon de sol Ø 100 mm y/c raccordement sur la conduite de branchement	1,00					U	350,00	
18.4 - Poste de relevage	1,00					F	21 000,00	
18.5 - Essais								
18.5.1 - Passage caméra et essais d'étanchéité	1,00					F	900,00	
18.5.2 - Pénétros	1,00					F	300,00	
Total Réseau Eaux Usées								
110 - RESEAU A.E.P								
110.1 - Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions								
110.1.1 - Fonte Ø 110 mm	140,00					MI	92,00	
110.1.2 - PEHD Ø 75 mm PN16	90,00					ML	47,00	
110.1.3 - PEHD Ø 50 mmPN16 y/c fourreaux (pour lots, OM & poste de relevage)	5,00					MI	42,00	
110.1.4 - PEHD Ø25/32mm PN16 y/c fourreaux (pour lots, OM & poste de	64,00					ML	30,00	

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 31/05/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
relevage)								
110.2 - Canalisation principale PEHD Ø 32 sous fourreau (pour arrosage) y compris manchons	110,00					ML	27,00	
110.3 - Pièces spéciales y/c butée béton (A titre indicatif)								
110.3.1 - Ventouse	1,00					U	900,00	
110.3.2 - Purge/vidange	1,00					U	500,00	
110.3.3 - Coude PVC Ø 110	5,00					U	120,00	
110.3.4 - Plaque pleine 75	1,00					U	120,00	
110.3.5 - Plaque pleine 110	1,00					U	130,00	
110.3.6 - Vanne Ø 110 mm sous bac	2,00					U	280,00	
110.4 - Regard vanne/purge/ ventouse (avec tampon marquage "Eau Potable" compris mise à la côte	2,00					U	650,00	
110.5 - Branchement - hors terrassement et abri compteur compris mise à la côte bouche à clé								
110.5.1 - Ø 75mm	1,00					U	650,00	
110.5.2 - Ø 50mm	1,00					U	600,00	
110.5.3 - Ø 25 ou 32mm	11,00					U	500,00	
110.6 - Abri compteur								
110.6.1 - Compteur général (lotissement)	1,00					U	2 500,00	
110.6.2 - Mural type M5 (lot n°12)	1,00					U	995,00	
110.6.3 - Mural (lots)	11,00					U	210,00	
110.7 - Réalisation d'un point d'eau dans local OM/poste de relevage	2,00					U	500,00	
110.8 - Poteau incendie	1,00					U	2 900,00	
110.9 - Essais de potabilité et de pression	1,00					F	600,00	
Total réseau A.E.P								
111 - DOSSIER ADMINISTRATIF								
111.1 - Etudes d'exécution	1,00					F	1 200,00	
111.2 - Elaboration du DOE	1,00					F	600,00	
111.3 - Recolement - Réalisé par un Géomètre expert	1,00					F	1 800,00	
111.3.1 - Recolement voirie								
111.3.2 - Réseaux EU - EP - AEP	1,00					F	1 600,00	
Total Dossier administratif								

Montant des travaux	23 550,00
Total H.T.	23 550,00
TVA₃ : 20,00 %	4 710,00
Total T.T.C.	28 260,00
Net à payer (Euros)	28 260,00

Retenue de garantie T.T.C. (5,00 %) au 31/05/24	:	1 413,00€
--	----------	------------------

Règlement : VIREMENT

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Pénalité de retard : 0,04 %.

Echéance de 100,00 % au 30/06/23	:	26 847,00€
---	----------	-------------------